

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成23年 3 月末 現在)

事業者名	事業内容	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由											
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等										
1 けやき並木 (桜通り～旧甲州街道) (特定経路 延長:約620m)																				
1	再開発A地区脇への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画	■	■	■															
		実施				■	■													
2	視覚障害者誘導用ブロックの連続性確保と交差道路の停止線、標識の整合	計画	■	■	■															
		実施			■		■	■		■										
3	小判状線状ブロックの敷設替え	計画	■	■	■															
		実施			■		■	■												
4	音響式信号機設置箇所の視覚障害者誘導用ブロックの敷設替え	計画	■	■	■															
		実施					■	■												
5	横断歩道部の歩車道段差の改良、すり付け直し	計画			■	■	■													
		実施																		
6	横断方向と視覚障害者誘導用ブロックの不一致箇所等直し	計画			■	■	■													
		実施					■	■												
7	放置自転車対策、ちょこりん・スポットの継続的实施	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 市道4-124号～4-244号																				
1	スーパーへの駐輪対策の継続的取組要請	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	放置自転車対策の継続的取組	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

事業者名	府中市	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由				
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等			
5	市道府中公園通り (準特定経路 延長:約480m)												
1	危険樹木の植替え	計画 実施	■	■	■							改修計画策定委託	
2	視覚障害者誘導用ブロックの未設置の横断歩道部へのブロック敷設	計画 実施	■	■	■							実施済み100%	
3	街路樹(桜)の扱いの検討	計画 実施										改修計画策定委託	23年度バリアフリー化基本設計
4	歩車道段差の改良、歩道の勾配の改良等を含めた改良	計画 実施										70%実施	23年度継続実施
5	東側歩道(甲州街道～桜通り間)への視覚障害者誘導用ブロックの連続的敷設	計画 実施										実施済み100%	
6	市道3-253号 (準特定経路 延長:約150m)												
1	ちゅうバスバス停への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施	■	■	■							実施済み100%	
2	横断歩道部の歩車道段差の改良	計画 実施										実施済み100%	
3	横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックの敷設替え	計画 実施										実施済み100%	
7	市道3-254号 (準特定経路 延長:約40m)												
1	交差点改良、横断歩道の調整・設置	計画 実施										実施済み100%	
2	横断歩道部の視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施										実施済み100%	

事業者名	府中市	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)								実施状況及び計画変更理由			
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等				
8	市道3-257号 (準特定経路 延長:約130m)													
1	幅員構成の変更、南側歩道拡幅、横断歩道、横断指導線の設置に関する調整	計画 実施											実施済み100%	
2	幅員構成の変更、歩道拡幅	計画 実施											実施済み100%	
3	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施											実施済み100%	
4	転落防止柵の設置	計画 実施											実施済み100%	
参考	複合施設工事	計画 実施		解体	建設	完成							平成19年度完成	
9	市道3-219号 (準特定経路 延長:約240m)													
1	地元の意向把握	計画 実施											アンケートにより地元の意向調査	
2	横断歩道、横断指導線設置などに関する調整	計画 実施											調査結果により中止	
3	路面表示、カラー舗装、片側歩道設置あるいは柵の設置	計画 実施											調査結果により中止	
10	市道4-50号 (大国魂神社北西角～南西角)(準特定経路 延長:約190m)													
1	視覚障害者誘導用ブロックの連続敷設	計画 実施											実施済み100%	
2	歩道の平坦性の確保	計画 実施											実施済み100%	
11	市道4-50号 (大国魂神社南西角～大国魂神社西交差点)(準特定経路 延長:約110m)													
1	路面表示、カラー舗装、L型側溝改修	計画 実施											実施済み100%	

事業者名	府中市	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由			
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等		
12	市道4-438号～4-394号 (準特定経路 延長:約320m)											
1	横断指導線の設置、優先方向の調整	計画 実施										
2	路面表示、カラー舗装	計画 実施										実施済み100%
13	誘導サイン計画 他											
1	誘導サインの検討、整備	計画 実施										
2	心のバリアフリーに関する取組	計画 実施										継続実施中 「福祉まつり」への参加
3	自転車利用者のルールとマナーに関する普及啓発活動	計画 実施										継続実施中
4	学校教育に関する取組	計画 実施										継続実施中
5	施設のバリアフリー対応状況などに関する情報提供	計画 実施										継続実施中

その他特記事項	
---------	--

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成23年 3 月末 現在)

事業者名	国土交通省相武国道事務所	計画 及び 実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由										
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は 施工にあたっての問題点等									
1 甲州街道 (小金井街道入口交差点～ふれあい会館前) (準特定経路 延長:約1,000m)																			
1	実施計画の立案・作成	計画	■	■	■														
		実施	■	■	■														
2	歩車道整備	計画	■	■	■	■	■	■											
		実施			■				■	■	■		■	■	■				
3	横断歩道橋改修	計画				■	■	■	■										
		実施				■	■	■	■			■							

その他特記事項	
---------	--

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成23年 3 月末 現在)

事業者名	東京都北多摩南部建設事務所	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由			
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由 又は施工にあたっての問題点等		
1 府中街道① (鎌倉街道～寿町三丁目交差点)(特定経路 延長:745m)												
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施									実施済み 100%	
2	巻き込み部の勾配緩和	計画 実施									実施済み 100%	
2 府中街道② (市民球場前交差点～晴見町二丁目交差点)(特定経路 延長:340m)												
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施									一部実施	
2	歩道横断勾配の緩和	計画 実施									東・西側歩道一部実施 60%	
3	巻き込み部の勾配緩和	計画 実施									晴見町二丁目交差点部実施	
4	歩道幅員2.0m以上確保	計画 実施									東・西側歩道一部実施 60%	
3 鎌倉街道 (府中本町駅～府中街道)(特定経路 延長:70m)												
1	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	計画 実施									実施済み 100%	
2	巻き込み部の勾配緩和	計画 実施									実施済み 100%	

事業者名	東京都北多摩南部建設事務所	計画 及び 実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由			
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由 又は施工にあたっての問題点 等		
4 旧甲州街道 (府中市役所前交差点～八幡宿交差点) (特定経路 延長:620m)												
1	視覚障害者誘導用ブロック の連続敷設	計画 実施									実施済み 100%	
2	歩道横断勾配の緩和 (2箇所)	計画 実施									実施済み 100%	
3	巻き込み部の勾配緩和 (2箇所)	計画 実施									実施済み 100%	
5 国分寺街道 (けやき並木北交差点～富士見通り) (特定経路 延長:285m)												
1	視覚障害者誘導用ブロック の敷設	計画 実施									実施済み 100%	
2	歩道横断勾配の緩和	計画 実施									実施済み 100%	
3	巻き込み部勾配緩和	計画 実施									実施済み 100%	
		計画 実施										
6 府中街道③ (寿町三丁目交差点～市民球場前交差点) (準特定経路 延長:240m)												
1	視覚障害者誘導用ブロック の敷設	計画 実施									西側歩道実施済み 50%	
2	歩道横断勾配の緩和	計画 実施									西側歩道実施済み 50%	
3	巻き込み部の勾配緩和	計画 実施									西側歩道実施済み 50%	
		計画 実施										