

都市・地域交通戦略の進行管理と評価について

資料4

施策番号	施策	スケジュール 事業主体	当初	ステップ1					ステップ2					進捗状況	今後の取組みについて	評価 (R5時点)	
				H30	R1	R2	R3	R4	R5~								
				ステップ1					ステップ2								
現状	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10~18						
1-1	南北自由通路の再整備	府中市	当初											自由通路整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量を完了	●R6年度に基本設計を完了し、R7年度より実施設計に着手 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△
			現状											自由通路整備			
1-2	商店街における歩行者の安全確保	府中市	当初											対策等実施	●ワークショップやオープンハウスなどで検討しているまちづくりルールの内容について、地元への周知や意見聴取を実施	●R7年度のまちづくりルールの策定を見据えて、地元への周知や庁内手続きを進める	△
			現状											対策等実施			
1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	府中市	当初											道路整備	●東西自由通路と整合を図り、詳細設計に向けて、路線測量を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量をおおよそ完了	●R6年度に詳細設計に着手し、R8年度の着工を目指す ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△
			現状											道路整備			
1-4	東西自由通路の新設	府中市	当初											自由通路整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量をおおよそ完了	●R6年度に基本設計を完了し、R7年度より実施設計に着手 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△
			現状											自由通路整備			
1-5	生活道路における歩行者環境の充実	府中市	当初											道路改良	● <b>施策完了（令和2年度）</b> ●通過車両の速度を抑制するための路面標示を実施		○
			現状											道路改良			
1-6	駅直近への溜まり空間の確保	府中市	当初											広場整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量をおおよそ完了	●R6年度に基本設計を完了し、R7年度より実施設計に着手 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△
			現状											広場整備			
1-7	歩行者空間の確保（分梅通り、市道4-139号）	府中市	当初											空間整備	【分梅通り】 ● <b>施策完了（令和4年度）</b> ●歩行者空間を確保するため樹木伐採などの工事を実施		分梅通り 4-139号 ○
			現状											空間整備			
2-1	自転車走行空間の確保・明示（分梅通り、市道4-139号）	府中市	当初											空間整備	【市道4-139号】 ●詳細設計を実施するとともに、用地取得に向けて境界確定測量を実施中	【市道4-139号】 ●R8年度の着工を目指し、用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	○ △
			現状											空間整備			
2-2	自転車駐車場の移転・再配置	府中市	当初											自転車駐車場再整備	●自転車駐車場の移転に向けて、関係機関と協議中 ●移転候補地の用地取得に向けて、関係権利者と協議中	●令和8年度中の移転を目指し、関係権利者等との協議を進める	△
			現状											自転車駐車場再整備			
2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進	府中市	当初											押し歩き実施	●ワークショップやオープンハウスなどで検討しているまちづくりルールの内容について、地元への周知や意見聴取を実施	●商店街では、R7年度の策定を見据えて、地元と協議を進める ●南北自由通路等は基盤整備後に押し歩きを実施	○
			現状											押し歩き実施			
3-1	駅舎とまちの整合	鉄道事業者 府中市	当初											駅舎整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量を完了	●R6年度に基本設計を完了し、R7年度より実施設計に着手 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△
			現状											駅舎整備			
3-2	南側駅前広場の再整備・位置付けの検討	府中市	当初											駅前広場再整備	●南北自由通路の計画と整合を図りながら、駅前広場の基本設計を実施	●駅及び駅周辺基盤整備との一体的整備に向けて、R7年度より実施設計に着手	△
			現状											駅前広場再整備			

凡例：

(当初計画)	検査・協議等	調査・設計・用地取得等	整備・対策実施
(実績)	検査・協議等	調査・設計・用地取得等	整備・対策実施
(計画変更)	検査・協議等	調査・設計・用地取得等	整備・対策実施

評価○：概ね計画通り進んでいる  
 評価△：計画よりやや遅れている  
 評価×：計画より大幅に遅れている