

都市・地域交通戦略の進行管理と評価について

施策番号	施策	スケジュール 事業主体	当初	ステップ1					ステップ2					進捗状況	当初計画と現状の差異について	評価 (R4時点)	
				H30	R1	R2	R3	R4	R5~								
				ステップ1					ステップ2								
現状	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9~							
1-1	南北自由通路の再整備	府中市	当初											自由通路整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施 ●用地取得に向けて、境界確定測量を実施	●鉄道事業者と協議を重ね調査設計等を進め、計画案の深度化を図ってきたため	△
			現状											自由通路整備			
1-2	商店街における歩行者の安全確保	府中市	当初											対策等実施	●ワークショップにおいてまちのルールづくりを検討するとともに、アンケート等で意見聴取を実施	●まちづくりルールの具体化について、商店会等との調整に時間を要しているため	△
			現状											対策等実施			
1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	府中市	当初											道路整備	●予備設計を実施し、東西自由通路と整合を図り計画位置を決定 ●用地取得に向けて、境界確定測量を実施	●用地取得に係る業務等に時間を要しているため	△
			現状											道路整備			
1-4	東西自由通路の新設	府中市	当初											自由通路整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施 ●用地取得に向けて、境界確定測量を実施	●鉄道事業者と協議を重ね調査設計等を進め、計画案の深度化を図ってきたため	△
			現状											自由通路整備			
1-5	生活道路における歩行者環境の充実	府中市	当初											道路改良	●通過車両の速度を抑制するための路面標示を実施	● <b>施策完了（令和2年度）</b>	○
			現状											道路改良			
1-6	駅直近への溜まり空間の確保	府中市	当初											広場整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施 ●用地取得に向けて、境界確定測量を実施	●鉄道事業者と協議を重ね調査設計等を進め、計画案の深度化を図ってきたため	△
			現状											広場整備			
1-7	歩行者空間の確保（分梅通り、市道4-139号）	府中市	当初											空間整備	●【分梅通り】 樹木の伐採など工事を実施しており、歩行者空間を確保する	●【分梅通り】 <b>施策完了見込み（令和4年度）</b>	△
			現状											空間整備			
2-1	自転車走行空間の確保・明示（分梅通り、市道4-139号）	府中市	当初											空間整備	●【市道4-139号】 予備設計等を実施し計画位置を決定するとともに、用地取得に向けて境界確定測量を実施	●【市道4-139号】 用地取得に係る業務等に時間を要しているため	△
			現状											空間整備			
2-2	自転車駐車場の移転・再配置	府中市	当初											自転車駐車場再整備	●移転候補地の用地取得に向けて、関係権利者と協議中 ●自転車駐車場の移転に向けて、関係機関と協議中	●移転候補地の権利者との交渉・手続に時間を要しているため	△
			現状											自転車駐車場再整備			
2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進	府中市	当初											押し歩き実施	●ワークショップやオープンハウス等において意見聴取を実施	●駅及び駅周辺基盤整備後に実施する施策のため	○
			現状											押し歩き実施			
3-1	駅舎とまちの整合	鉄道事業者 府中市	当初											駅舎整備	●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施 ●用地取得に向けて、境界確定測量を実施	●鉄道事業者と協議を重ね調査設計等を進め、計画案の深度化を図ってきたため	△
			現状											駅舎整備			
3-2	南側駅前広場の再整備・位置付けの検討	府中市	当初											駅前広場再整備	●南北自由通路の計画と整合を図りながら、駅前広場の基本計画案を作成	●駅及び駅周辺基盤整備と一体的に実施する施策のため	○
			現状											駅前広場再整備			

凡例：

(当初計画)	検討・協議等	調査・設計・用地取得等	整備・対策実施
(実績)	検討・協議等	調査・設計・用地取得等	整備・対策実施
(計画変更)	検討・協議等	調査・設計・用地取得等	整備・対策実施

評価○：概ね計画通り進んでいる  
 評価△：計画よりやや遅れている  
 評価×：計画より大幅に遅れている