













工事件名：府中市旧庁舎解体工事

令和6年4月工事予定表

主な工事内容						使用機械機器						想定振動						想定騒音						大成・三浦 建設共同企業体 府中市新庁舎建設工事作業所 担当者：小林、山本 TEL：042-319-8707						
1	地上解体【各旧庁舎】 基礎解体【旧西庁舎】					バックホー、削岩機						解体振動						エンジン音・解体作業音												
2	外壁アスベスト除去【旧西庁舎】					電動工具(手持ち作業)						-						作業音												
3	解体材搬出【各旧庁舎】					バックホー・大型ダンプ						積込振動						エンジン音・積込作業音												
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
工事内容	地上解体【旧西庁舎(西側)】												地上解体【旧西庁舎(東側)】																	
	基礎解体【旧西庁舎(北側)】																													
	地上解体【旧東・北庁舎】																													
	外壁アスベスト除去【旧西庁舎】																													
車両台数	 → 						 → 						 → 						 → 											
備考	 1~10台						○次の日程で「おもや」北側道路において東京電力による沿道掘削工事を予定しています。 ：4月4日(木)・5日(金) 本工事に伴い一部通行規制が発生いたします。詳細につきましては別途東京電力より沿道の住民の皆様にご案内をさせていただきます。なお、本工事による停電の発生はありません。																							
	 11~30台						○次の日程で府中街道側のゲートにおいて解体材の搬出を行います。 ：4月6日(土)・13日(土)(20日予備日) 搬出は府中街道側のゲートより行います。車両出入りの際は交通誘導員を配置し、第三者等との接触防止に細心の注意を払います。なお、外部での解体作業は行いません。																							
	 31台以上						今後土曜日の搬出が発生する場合は工事予定表にてお知らせしてまいります。																							
						騒音：小(通常作業)																								
						騒音：中 (重機や車両の作業音)																								
						騒音：大(解体工事)																								
天候・工事進捗により、工事予定・搬入台数が順延、変更となる場合がございます。 想定される車両：4t車~大型車(平ボディ車、大型ダンプ車、コンテナ車等)																														