

府中市都市・地域交通戦略【分倍河原駅周辺地区】の進行管理と評価について

施策番号	施策	スケジュール 事業主体	当初	ステップ1					ステップ2					進捗状況 ●変更理由	今後の取組みについて	評価 (R6時点)		
				H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9					R10~18
				ステップ1														ステップ2
1-1	南北自由通路の再整備	府中市	当初	自由通路整備					自由通路整備					●R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量が完了 ○関係者との協議を慎重に重ねたため	●R7年度より実施設計に着手予定 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△		
1-2	商店街における歩行者の安全確保	府中市	当初	対策等実施					対策等実施					●ワークショップやオープンハウスなどで検討しているまちづくり誘導計画の内容について、地元への周知や意見聴取を実施 ○R6年度から再開したにぎわい検討部会の意見も反映させた計画を策定するため	●R8年度のまちづくり誘導計画の策定を見据えて、地元への周知や庁内手続きを進める	△		
1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	府中市	当初	道路整備					道路整備					●R3年度に予備設計が完了し、詳細設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量が完了 ○用地取得に向けた手続きに時間を要したため	●R6年度に詳細設計を実施し、R10年度の着工を目指す ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△		
1-4	東西自由通路の新設	府中市	当初	自由通路整備					自由通路整備					●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量が完了 ○関係者との協議を慎重に重ねたため	●R7年度より実施設計に着手予定 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△		
1-5	生活道路における歩行者環境の充実	府中市	当初	道路改良					道路改良					● 施策完了 (R2年度) ●通過車両の速度を抑制するための路面標示を実施		○		
1-6	駅直近への溜まり空間の確保	府中市	当初	広場整備					広場整備					●締結した基本協定を基に、R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量が完了 ○関係者との協議を慎重に重ねたため	●R7年度より実施設計に着手予定 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△		
1-7	歩行者空間の確保(分梅通り、市道4-139号)	府中市	当初	空間整備					空間整備					【分梅通り】 ● 施策完了 (R4年度) ●歩行者空間を確保するため樹木伐採などの工事を実施		分梅通り	4-139号	
2-1	自転車走行空間の確保・明示(分梅通り、市道4-139号)	府中市	当初	空間整備					空間整備					【市道4-139号】 ●詳細設計を実施 ●用地取得に向けて境界確定測量がおおむね完了 ○用地取得に向けた手続きに時間を要したため	【市道4-139号】 ●R9年度の着工を目指し、用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	○	△	
2-2	自転車駐車場の移転・再配置	府中市	当初	自転車駐車場再整備					自転車駐車場再整備					●自転車駐車場の移転に向けて、関係機関と協議中 ●移転候補地の用地取得に向けて、関係権利者と協議中 ○用地取得に向けた手続きに時間を要したため	●R9年度中の移転を目指し、関係権利者等との協議を進める	△		
2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進	府中市	当初	押し歩き実施					押し歩き実施					●ワークショップやオープンハウスなどで検討しているまちづくりルールの内容について、地元への周知や意見聴取を実施 ○R6年度から再開したにぎわい検討部会の意見も反映させた計画を策定するため	●商店街では、R8年度の実施を見据えて、地元と協議を進める ●南北自由通路等は基盤整備後に押し歩きを実施	△		
3-1	駅舎とまちの整合	鉄道事業者 府中市	当初	駅舎整備					駅舎整備					●R5年度より基本設計を実施中 ●用地取得に向けて、境界確定測量が完了 ○関係者との協議を慎重に重ねたため	●R7年度より実施設計に着手 ●用地取得に向けて、R6年度より補償算定業務を実施	△		
3-2	南側駅前広場の再整備・位置付けの検討	府中市	当初	駅前広場再整備					駅前広場再整備					●R2年度に駅前広場の基本設計を実施 ○関係者との協議を慎重に重ねたため	●駅及び駅周辺基盤整備との一体的整備に向けて、R7年度より実施設計に着手予定	△		

凡例：
 (当初計画) 検討・協議等 調査・設計・用地取得等 整備・対策実施
 (実績) 検討・協議等 調査・設計・用地取得等 整備・対策実施
 (計画変更) 検討・協議等 調査・設計・用地取得等 整備・対策実施

評価○：概ね計画通り進んでいる
 評価△：計画よりやや遅れている
 評価×：計画より大幅に遅れている