

<施策の取組状況について（ステップ2）>

資料5

ステップ2：令和10年度から令和18年度まで

施策番号	各施策	令和6年度までの進捗	令和7年度	令和8年度	令和9年度	課題
1-1	南北自由通路の再整備					
1-4	東西自由通路の新設	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計が完了（令和5・6年度） 用地取得に向けて補償算定業務を実施中（令和6年度から） 	<ul style="list-style-type: none"> ●鉄道と実施設計協定の締結 ●実施設計 ●補償算定 ●用地取得 	<ul style="list-style-type: none"> ●実施設計 ●補償算定 ●用地取得 	<ul style="list-style-type: none"> ●実施設計 ●用地取得 	<ul style="list-style-type: none"> 工事中の利用者の安全に配慮した施工計画の検討 物価高騰、資材単価水準等の上昇への対応 地元と市、鉄道事業者の連携 事業用地の取得
1-6	駅直近への溜まり空間の確保					
3-1	駅舎とまちの整合					
3-2	南側駅前広場の再整備・位置づけの検討	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計が完了（令和2年度） 	<ul style="list-style-type: none"> ●実施設計 	<ul style="list-style-type: none"> ●実施設計 	<ul style="list-style-type: none"> ●実施設計 	<ul style="list-style-type: none"> 工事中の利用者の安全に配慮した施工計画の検討 物価高騰、資材単価水準等の上昇への対応
1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	<ul style="list-style-type: none"> 詳細設計が完了（令和6年度） 	<ul style="list-style-type: none"> ●補償算定 ●用地取得 	<ul style="list-style-type: none"> ●用地取得 	<ul style="list-style-type: none"> ●下水道工事 	<ul style="list-style-type: none"> 工事中の利用者の安全確保