


都市・地域交通戦略の進行管理と評価について

資料3

施策 番号	施策	スケジュール 事業主体	当初 現状	ステップ 1					ステップ 2					進捗状況	今後の取組みについて	評価 (R 6 時点)		
				H30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5～									
				H30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9					R10～18
1-1	南北自由通路の再整備	府中市	当初		自由通路整備										● R 5 年度より基本設計を実施中 ● 用地取得に向けて、境界確定測量が完了	● R 7 年度より実施設計に着手予定 ● 用地取得に向けて、R 6 年度より補償算定業務を実施	△	
現状							自由通路整備											
1-2	商店街における歩行者の安全確保	府中市	当初		対策等実施										● ワークショップやオープンハウスなどで検討しているまちづくり誘導計画の内容について、地元への周知や意見聴取を実施	● R 8 年度のまちづくり誘導計画の策定を見据えて、地元への周知や庁内手続きを進める	△	
現状							対策等実施											
1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	府中市	当初		道路整備										● 令和 3 年に予備設計が完了し、詳細設計を実施中 ● 用地取得に向けて、境界確定測量が完了	● R 6 年度に詳細設計を実施し、R 1 0 年度の着工を目指す ● 用地取得に向けて、R 6 年度より補償算定業務を実施	△	
現状							道路整備											
1-4	東西自由通路の新設	府中市	当初		自由通路整備										● 締結した基本協定を基に、R 5 年度より基本設計を実施中 ● 用地取得に向けて、境界確定測量が完了	● R 7 年度より実施設計に着手予定 ● 用地取得に向けて、R 6 年度より補償算定業務を実施	△	
現状							自由通路整備											
1-5	生活道路における歩行者環境の充実	府中市	当初		道路改良										● 施策完了 (令和 2 年度) ● 通過車両の速度を抑制するための路面標示を実施		○	
現状																		
1-6	駅直近への溜まり空間の確保	府中市	当初		広場整備										● 締結した基本協定を基に、R 5 年度より基本設計を実施中 ● 用地取得に向けて、境界確定測量が完了	● R 7 年度より実施設計に着手予定 ● 用地取得に向けて、R 6 年度より補償算定業務を実施	△	
現状							広場整備											
1-7	歩行者空間の確保 (分梅通り、市道 4-1 3 9 号)	府中市	当初		空間整備										【分梅通り】 ● 施策完了 (令和 4 年度) ● 歩行者空間を確保するため樹木伐採などの工事を実施		分梅通り	4-139 号
現状							空間整備											
2-1	自転車走行空間の確保・明示 (分梅通り、市道 4-1 3 9 号)	府中市	当初		空間整備										【市道 4-139 号】 ● 詳細設計を実施 ● 用地取得に向けて境界確定測量がおおよそ完了	【市道 4-139 号】 ● R 9 年度の着工を目指し、用地取得に向けて、R 6 年度より補償算定業務を実施	○	△
現状							空間整備											
2-2	自転車駐車場の移転・再配置	府中市	当初		自転車駐車場再整備										● 自転車駐車場の移転に向けて、関係機関と協議中 ● 移転候補地の用地取得に向けて、関係権利者と協議中	● 令和 8 年度中の移転を目指し、関係権利者等との協議を進める	△	
現状							自転車駐車場再整備											
2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進	府中市	当初		押し歩き実施										● ワークショップやオープンハウスなどで検討しているまちづくりルールの内容について、地元への周知や意見聴取を実施	● 商店街では、R 8 年度の策定を見据えて、地元と協議を進める ● 南北自由通路等は基盤整備後に押し歩きを実施	△	
現状							押し歩き実施											
3-1	駅舎とまちの整合	鉄道事業者 府中市	当初		駅舎整備										● R 5 年度より基本設計を実施中 ● 用地取得に向けて、境界確定測量が完了	● R 7 年度より実施設計に着手 ● 用地取得に向けて、R 6 年度より補償算定業務を実施	△	
現状							駅舎整備											
3-2	南側駅前広場の再整備・位置付けの検討	府中市	当初		駅前広場再整備										● 令和 2 年に駅前広場の基本設計を実施	● 駅及び駅周辺基盤整備との一体的整備に向けて、R 7 年度より実施設計に着手予定	△	
現状							駅前広場再整備											



評価○：概ね計画通り進んでいる
評価△：計画よりやや遅れている
評価×：計画より大幅に遅れている