

都市・地域交通戦略施策の進捗状況

戦略目標	施策番号	施策	事業主体	区分	ステップ1					ステップ2	進捗状況	令和3年度の取組	評価
					H30	R1	R2	R3	R4	R5~			
目標1	1-1	南北自由通路の再整備	府中市	計画		自由通路整備				自由通路整備	● 駅改良の計画と整合を図った上で、事業範囲を決定 ● 用地取得に向けて、関係権利者と協議中	● 駅改良の計画とともに計画案を深度化	○
				進捗									
	1-2	商店街における歩行者の安全確保	府中市	計画		対策等実施				対策等実施	● 商店会とのワークショップにおいてまちのルールづくりを検討中	● 商店会の意向確認とともに対策の方向性について検討	△
				進捗									
	1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	府中市	計画		道路整備				道路整備	● 東西自由通路の位置と整合を図った上で、計画位置を検討 ● 用地取得に向けて、関係権利者と協議中	● 予備設計を実施し、計画位置を決定	△
				進捗									
	1-4	東西自由通路の新設	府中市	計画		自由通路整備				自由通路整備	● 駅改良の計画と整合を図った上で、事業範囲を決定 ● 用地取得に向けて、関係権利者と協議中	● 駅改良の計画とともに計画案を深度化	○
			進捗										
	1-5	生活道路における歩行者環境の充実	府中市	計画		道路改良				道路改良	● 通過車両の速度を抑制するための路面標示を実施	施策完了	○
			進捗		道路改良				道路改良				
	1-6	駅直近への溜まり空間の確保	府中市	計画		広場整備				広場整備	● 駅改良の計画と整合を図った上で、事業範囲を決定 ● 用地取得に向けて、関係権利者と協議中	● 駅改良や自由通路整備の計画とともに、計画案を深度化	○
			進捗										
	1-7	歩行者空間の確保(分梅通り、市道4-139号)	府中市	計画		空間整備				空間整備	● 分梅通り：街路樹の撤去、横断防止柵の設置及び自転車走行空間の設置等を実施するため、現況測量及び予備設計を実施 ● 市道4-139号：歩道の拡幅及び自転車走行空間の設置を実施するため、現況測量を実施	● 分梅通り：詳細設計の実施 ● 市道4-139号：予備設計の実施とともに、用地取得に向けて関係権利者との協議に着手	△
			進捗										
目標2	2-1	自転車走行空間の確保・明示(分梅通り、市道4-139号)	府中市	計画		空間整備				空間整備	● 移転候補地の用地取得に向けて、関係権利者と協議中	● 移転候補地の用地取得に向けて、関係権利者との協議を継続 ● 自転車駐車場の移転に向けて、関係機関と協議	△
				進捗									
	2-2	自転車駐車場の移転・再配置	府中市	計画		自転車駐車場再整備				自転車駐車場再整備			
			進捗										
	2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進	府中市	計画		押し歩き実施				押し歩き実施	● 住民アンケート等により意向調査を実施	● 対策の方向性について検討	○
			進捗										
目標3	3-1	駅舎とまちの整合	鉄道事業者 府中市	計画		駅舎整備				駅舎整備	● 計画案の検討を進め、事業範囲を決定 ● 用地取得に向けて、関係権利者と協議中	● 計画案の深度化とともに駅改良の実現に必要な協議を継続	○
				進捗									
	3-2	南側駅前広場の再整備・位置付けの検討	府中市	計画		駅前広場再整備				駅前広場再整備	● 南北自由通路の計画と整合を図りながら、駅前広場の基本計画を作成	● 南北自由通路の計画案の深度化に合わせて、基本計画を更新	○
			進捗										

目標1：安全・安心して歩いて楽しめる駅周辺地区・駅前空間の形成

目標2：安全・便利に利用でき、歩行者と共存し得る自転車利用環境の充実

目標3：利便性・快適性・分かりやすさを備えた駅・交通基盤への改良

凡例：

検討・協議等

調査・設計・用地取得等

整備・対策実施

評価○：概ね計画通り進んでいる

評価△：計画よりやや遅れている

評価×：計画より大幅に遅れている