

# 第6次府中市総合計画 前期基本計画 (平成26年度～平成29年度)

## 重点プロジェクト 進行管理票

### 平成27年度上半期進捗状況評価

平成27年11月  
府 中 市



## 1 はじめに

市では、平成26年度から29年度を計画期間とする第6次府中市総合計画前期基本計画において、重点的かつ優先的に実施すると位置付けた重点プロジェクトを着実に推進するために、半年ごとに対象事業の進捗状況を評価することとしています。このたび、平成27年度上半期の進捗状況の評価結果をまとめました。

## 2 第6次府中市総合計画前期基本計画重点プロジェクトの対象事業と評価結果一覧

第6次府中市総合計画前期基本計画において、重点プロジェクトの対象として定めた事業は次のとおりです。

計画の進捗状況については、「5：目標以上に進んでいる」、「4：目標達成に向けて順調に進捗している」、「3：やや遅れているが、概ね順調に進捗している」、「2：遅れが生じている。このままでは目標達成が難しい」、「1：未着手」の5段階で“評価”しています。また、事業実績や情勢の変化等を踏まえた今後の計画変更の有無についても、“変更”として一覧にまとめています。

プロジェクト1 市民が主役のまちづくり				プロジェクト2 防災・減災のまちづくり			
	評価	変更	該当頁		評価	変更	該当頁
重点事業 情報公開機能を備えた市民活動拠点の整備				重点事業 公共施設の安全対策の推進			
府中駅南口第一地区再開発市民活動拠点施設整備事業	3	有り	4頁	公共施設マネジメントの推進	3	有り	18頁
NPO・ボランティア活動支援事業	4	無し	6頁	市庁舎建設事業の着実な遂行	4	有り	20頁
市政情報センターの円滑な運営	4	無し	8頁				
重点事業 市民と市とのコミュニケーションの進化				重点事業 ハード・ソフト両面での地域防災体制の強化			
各種情報媒体の活用	4	無し	10頁	防災資材等整備事業	3	有り	22頁
市長と語る会を通じた対話の機会の拡充	4	無し	12頁	防災意識啓発事業	4	無し	24頁
重点事業 市民が育てる文化・芸術のまちに向けた環境づくり				重点事業 民間建築物の耐震化の促進			
生涯学習機会創出事業	4	有り	14頁	建築物耐震化促進事業	4	有り	26頁
市民芸術文化祭運営事業	4	無し	16頁				
プロジェクト3 にぎわいのあるまちづくり				プロジェクト4 健康で元気なまちづくり			
	評価	変更	該当頁		評価	変更	該当頁
重点事業 けやき並木を活用したにぎわいの創出				重点事業 個人の健康を社会全体で支える仕組みづくり			
馬場大門ケヤキ並木保護対策事業	4	有り	28頁	健康管理支援事業	4	無し	38頁
けやき並木周辺整備事業	3	有り	30頁	地域子育て支援事業	4	無し	40頁
				高齢者地域支え合い推進事業	4	無し	42頁
重点事業 府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業の推進				重点事業 地域に根差した「スポーツタウン府中」の発展			
府中駅南口再開発推進事業	3	有り	32頁	市民スポーツ大会等運営事業	4	無し	44頁
重点事業 地域のにぎわいづくりに向けた商業・観光施策の展開				重点事業 元気で健やかに育つ児童・生徒の健康づくりの促進			
商店街振興事業	4	無し	34頁	学校教育指導向上推進事業	4	無し	46頁
観光振興事業	4	無し	36頁	給食施設管理運営事業	4	無し	48頁

### 3 重点プロジェクト進行管理票の記載例

#### (1) 当初の執行計画

平成26年7月に策定した前期基本計画期間（平成26年度～29年度）開始時点の執行計画で、既に公表している内容です。

第6次府中市総合計画前期基本計画に掲げた内容です。

#### 重点プロジェクトの概要

プロジェクト	2	防災・減災のまちづくり	重点事業	公共施設の安全対策の推進
<p>首都直下型地震等による被害が想定されるなか、災害を防ぎ、被害を軽減することが求められることから、公共施設マネジメントを推進する中で各公共施設の老朽化を踏まえた安全対策に適切に取り組むとともに、災害発生時には拠点施設となる市庁舎については、耐震化の観点からも着実に新庁舎の建設事業を進めます。</p>				

対象事業の概要です。行政評価制度との連動を図っています。

#### 事務事業の概要

事務事業名	公共施設マネジメントの推進【施策81】			事務事業コード	50810100
総合計画	基本施策	2 経営的な視点に立った市政運営		主管部課名	行政管理部 建築施設課
	施策	81 長期的視点に立った公共資産の維持・活用		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	平成22年度～	見直し裁量
根拠法令等					
市関連事業	府中市インフラマネジメント事業				
対象	府中市公共建築物				
実施の背景	今後の社会情勢や財政状況の変化を踏まえると、これまで市が整備してきた公共施設を全て同じ規模、同じ水準で維持していくことは困難であるため				
事業目標	施設の更新費用が財政に与える影響を抑えるとともに、公共施設を経営資源として捉え、総合的かつ長期的視点による費用とサービスの最適化を図る。また、予防保全を組み込んだ計画的保全の実施により、施設のライフサイクルコストの低減につなげる。				
事業内容	<p>「最適化」…府中市公共施設マネジメント推進プランに基づく施設の総量・機能・運営の見直し、公共施設マネジメント白書の作成、市民や職員への取組の周知                  「計画的保全」…予防保全と事後保全を組み合わせた計画的保全に係る業務の体系化、劣化状況を踏まえた予算（投資的経費）の優先順位付け、施設管理者に対する講習会の実施</p>				

具体的な実施内容と実施時期をまとめた執行計画です。

#### 前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画

実施項目	平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
実施項目	当初計画(H26年度当初時点)																								
第1次推進プラン策定	案作成	パブコメ	策定																						
第1次プラン進行管理					H26取組																				
モデル事業検討協議会	要綱策定・委員選定				府中駅周辺施設再編検討				学校施設の更なる活用の検討								第2次プラン案作成				パブコメ				
白書の作成(年度更新)																									
取組の周知					職員説明会																				
計画的保全業務の体系化	保全計画の策定												計画に基づく取組												
劣化状況調査					所管課調査																				
施設管理者への講習会																									

(2) 平成26年度終了時及び平成27年度上半期の進捗状況

下段の2が今回評価した平成27年度上半期の進捗状況です。なお、上段の1の評価は、平成26年度終了時の進捗状況で、既に公表している内容です。

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
実施項目	過去の実績												H26下半年実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
第1次推進プラン策定	案作成												バアム																								《変更なし》																							
第1次プラン進行管理													H26取組												評価												《変更なし》																							
モデル事業検討協議会	要綱策定・委員選定												府												中駅周辺施設再編検討												学校施設の更なる活用の検討																							
白書の作成(年度更新)																																					《変更なし》																							
取組の周知	職員説明												広報												職員説明会												広報																							
計画的保全業務の体系化	保全計画												の策定												保全計画の策定												保全計画の策定																							
劣化状況調査	所管課調査												確認調査												予算反映												所管課調査												確認調査											
施設管理者への講習会																																					ヒアリング																							
計画の進捗状況	3												やや遅れているが、概ね順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因												「第1次プラン進行管理」については、半期ごとに取組の評価を行うことと、その内容と意図を記載しています。																							
計画変更の必要性	有												計画変更の内容と意図												「第1次プラン進行管理」については、半期ごとに取組の評価を行うことで、直近の取組状況を把握できるようにする。「計画的保全業務の体系化」については、平成27年度末までの間に、保全情報システムに係る取組も盛り込んで、保全計画を策定する。「施設管理者への講習会」については、劣化状況調査の実施方法を見直し、ヒアリングなど、施設所管課との意見交換を適宜行えるような仕組みとなったため、講習会は年度当初のみとする。																																			

1の「平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況」は既に評価及び公表している部分です。

平成27年度上半期の実績で、計画からの変更部分を黄色で表示しています。

上半期の実績を踏まえて今後の計画を変更した部分は、黄色で表示しています。

上半期の進捗状況を5段階で評価しています。

今後の計画を変更した場合に、その内容と意図を記載しています。

上半期の実績と計画に乖離があった場合に、その内容と要因を記載しています。



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
内装設計	実施設計						実施設計						実施設計																																			
内装工事																			変更なし																													
管理運営等の検討	管理運営等に関する検討						管理運営等に関する検討												変更なし																													
施設の運営																			変更なし																													
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
市民活動拠点施設の内装工事に伴う実施設計を行うとともに、管理運営等に関する検討を進めた。												平成28年度末の開設に向けて、計画どおり事業を進めることができた。																																				
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。					計画と実績の乖離内容と要因					内装側の実施設計を進めるにあたり、構造条件を整理した結果、建物側の構造との調整が新たに発生したため、実施設計の工期を3月まで延長した。																																				
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
内装設計	実施設計																																															
内装工事																			変更なし																													
管理運営等の検討	管理運営等に関する検討						管理運営等に関する検討						管理運営等に関する検討						変更なし																													
施設の運営																			変更なし																													
計画の進捗状況	3	やや遅れているが、概ね順調に進捗している。					計画と実績の乖離内容と要因					再開発事業の進捗状況により、管理運営等に関する検討の期間を変更している。																																				
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図					同上																																									



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
市民活動支援講座	講座						講座						講座						変更なし																													
コーディネーター養成講座	講座						実習						実習						講座						変更なし																							
NPO・ボランティアまつり	実行委員会						開催						変更なし																																			
NPOガイダンス・個別相談	ガイダンス、個別相談						ガイダンス、個別相談						変更なし																																			
コミュニティビジネス個別相談	実施												実施						ガイダンス、個別相談						ガイダンス、個別相談						ガイダンス、個別相談																	
情報提供の充実	民間施設データベース作成						民間施設データベース作成						機関紙発行部数増加、ホームページリニューアル他						変更なし																													
市民活動への参加促進	運営サポーター制度開始						運営サポーター制度開始						変更なし																																			
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
市民活動支援講座 5回開催、コーディネーター養成講座 7回開催、NPO法人設立ガイダンス・個別相談 35回開催、コミュニティビジネス個別相談 5回開催、NPO・ボランティアまつり 14,000人・58団体参加、NPOとの協働推進事業 1事業実施												府中NPO・ボランティア活動センターの業務運営を中間支援組織としての機能と活動実績を有するNPO法人に委託し、きめ細かなNPO・ボランティア活動支援施策を実施することができた。																																				
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因						コミュニティビジネス個別相談については、6月以降相談の申し込みがない状況が続いていたが、12月に実施したコミュニティビジネスセミナーへの参加者等から相談の申し込みがあり、1月から再開している。																																		
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図						・コミュニティビジネス個別相談については、相談件数の増加を図るため、コミュニティビジネスガイダンスを年3回実施する。 ・情報提供の充実については、より多くの市民に市民活動情報を届けることを目的として、センター機関紙の発行部数・配布場所の増加及び内容の充実を図るとともに、センターホームページのリニューアル・コミュニティサイトとの統合・スマートフォン専用サイトの構築を実施する。																																								

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
市民活動支援講座	講座						講座						講座						変更なし																													
コーディネーター養成講座	講座						実習						講座						実習						変更なし																							
市民協働まつり	実行委員会						開催						実行委員会						変更なし																													
NPOガイダンス・個別相談	ガイダンス、個別相談						ガイダンス、個別相談						変更なし																																			
コミュニティビジネス個別相談	実施												実施						ガイダンス、個別相談						変更なし																							
情報提供の充実	民間施設データベース作成						民間施設データベース作成						機関紙発行部数増加						変更なし																													
市民活動への参加促進	運営サポーター制度開始						運営サポーター制度開始						青年世代参加促進事業実施						変更なし																													
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因						・「NPO・ボランティアまつり」を市民協働のさらなる推進・啓発の核となる事業と位置づけ、「市民協働まつり」に改称した。 ・「市民活動への参加促進」の一環として、新たに「青年世代参加促進事業」を実施した。																																		
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

**重点プロジェクトの概要**

プロジェクト	1	市民が主役のまちづくり	重点事業	情報公開機能を備えた市民活動拠点の整備
市民が主体的にまちづくりを担う『市民が主役のまちづくり』の象徴として、府中駅前への利便性の高い場所に市民活動拠点を整備することにより、市民団体等の地域貢献活動を幅広く支援するとともに、市民団体同士が交流を持ち、自主的に連携を深められる環境を整えます。併せて、利便性の高い駅前の立地を活かし、市民が市政に関する情報を把握して市民活動に活用できるよう、様々な情報提供のための施設を併設します。				

**事務事業の概要**

事務事業名	市政情報センターの円滑な運営【施策78】			事務事業コード	50780300	
総合計画	基本施策	1 市民の参加意欲を高める市政運営		主管部課名	政策総務部 広報課	
	施策	78 広報活動・情報公開の充実		事業類型	任意事業	
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	平成7年度 ~	見直し裁量	市に事業見直しの裁量あり
根拠法令等	府中市政情報センター管理及び運営に関する要綱					
市関連事業						
対象	市民及び来所者					
実施の背景	京王線の立体交差化による高架下の公共利用として、市民及び府中駅乗降客に市政情報を提供できる施設を設置し利便性の向上を図ってきた。					
事業目標	市政に関する情報を提供し市民との協働の促進を図るとともに、利便性の高い立地を活かし、自動交付機による各種証明書の交付などの市民サービスの向上を図る。					
事業内容	来所者に対し、市政に関する情報提供、自動交付機による各種証明書等の交付、公共施設の予約、粗大ごみシールの販売、刊行物の販売などを行う。府中駅南口市街地再開発事業の保留床を活用した市政情報提供施設を整備する。					

**前期基本計画期間(平成26年度~29年度)開始時点の執行計画**

実施項目	平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
	当初計画(H26年度当初時点)																													
市政情報センターの運営	府中駅構内で運営						府中駅構内で運営						府中駅構内で運営						府中駅南口再開発ビル内で新たに運営											
市政情報提供施設の整備	実施設計												内装工事																	



**重点プロジェクトの概要**

プロジェクト	1	市民が主役のまちづくり	重点事業	市民と市とのコミュニケーションの進化
<p>新たなまちづくりのあり方として、市民と市との対話を通じて市民ニーズを把握するために、市民と市長が自由に討論をする「市長と語る会」を実施するとともに、ツイッターなど新たなツールも活用し、市民と市の顔の見える関係づくりを進めます。</p>				

**事務事業の概要**

事務事業名	各種情報媒体の活用【施策78】			事務事業コード	50780400
総合計画	基本施策	1 市民の参加意欲を高める市政運営		主管部課名	政策総務部 広報課
	施策	78 広報活動・情報公開の充実		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	-	見直し裁量
根拠法令等					
市関連事業					
対象	市民				
実施の背景	市制施行以来活用してきた広報紙に加え、近年ではインターネットを中心に多様な情報媒体での情報発信が必要な状況となっているなか、市民が持つ「市の情報を知ることのできる権利」が将来にわたって保障されなければならない。				
事業目標	市の情報を分かりやすく、より多くの市民に伝えることにより、市民の市政に対する関心の高まりにつなげ、市民との協働によるまちづくりを推進する。				
事業内容	ホームページやメール配信サービスを適正に運用し、随時、情報を更新・配信するほか、テレビ広報などの各種情報媒体を有効に活用し、誰もが必要な情報を簡単に分かりやすく入手できる環境の整備を図る。				

**前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画**

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	当初計画(H26年度当初時点)																																															
テレビ広報の製作・放映	テレビ広報の放映(年36本)												テレビ広報の放映(年36本)												テレビ広報の放映(年36本)												テレビ広報の放映(年36本)											
ホームページの運用	ホームページの運用												ホームページの運用												ホームページの運用												ホームページの運用											
メール配信サービスの運用	メール配信サービスの運用												メール配信サービスの運用												メール配信サービスの運用												メール配信サービスの運用											
ツイッターの運用	ツイッターの運用												ツイッターの運用												ツイッターの運用												ツイッターの運用											
こども広報等の発行	こども広報の発行(年4回)												こども広報の発行(年4回)												こども広報の発行(年4回)												こども広報の発行(年4回)											
わたしの便利帳の発行	転入者等への無料配布												転入者等への無料配布												改訂・全戸配布												転入者等への無料配布											

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																							
テレビ広報の製作・放映	テレビ広報の放映(18本)												テレビ広報の放映(18本)																								変更なし											
ホームページの運用	ホームページの運用												ホームページの運用																								変更なし											
メール配信サービスの運用	メール配信サービスの運用												メール配信サービスの運用																								変更なし											
ツイッターの運用	ツイッターの運用												ツイッターの運用																								変更なし											
こども広報等の発行	こども広報の発行(2回)												こども広報の発行(2回)																								変更なし											
わたしの便利帳の発行	転入者等への無料配布												転入者等への無料配布																								変更なし											
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビ広報を製作、放映した。</li> <li>誰もが簡便に必要な情報を入手できるよう、ホームページやメール配信サービスなどを適正に運用し、随時、情報を更新・配信した</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビ広報を計画どおり放映できた。</li> <li>最新の情報が入手できるようホームページを適宜更新するとともに、希望者に必要な情報をメール配信するなど各種情報媒体の適正な運用に努めた。</li> </ul>																																				
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。											計画と実績の乖離内容と要因																																			
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																							
テレビ広報の製作・放映	テレビ広報の放映(36本)												テレビ広報の放映(18本)																								変更なし											
ホームページの運用	ホームページの運用												ホームページの運用																								変更なし											
メール配信サービスの運用	メール配信サービスの運用												メール配信サービスの運用																								変更なし											
ツイッターの運用	ツイッターの運用												ツイッターの運用																								変更なし											
こども広報等の発行	こども広報の発行(4回)												こども広報の発行(2回)																								変更なし											
わたしの便利帳の発行	転入者等への無料配布												転入者等への無料配布																								変更なし											
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビ広報を製作、放映した。</li> <li>誰もが簡便に必要な情報を入手できるよう、ホームページやメール配信サービスなどを適正に運用し、随時、情報を更新・配信した</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビ広報を計画どおり放映できた。</li> <li>最新の情報が入手できるようホームページを適宜更新するとともに、希望者に必要な情報をメール配信するなど各種情報媒体の適正な運用に努めた。</li> </ul>																																				
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。											計画と実績の乖離内容と要因																																			
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
市長と語る会の実施 (開催時期、回数)	過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
	市長と語る会の実施						市長と語る会の実施						変更なし																																			
	3回	1回					3回					1回	変更なし																																			
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
市長と語る会を実施した。(消防団分団長：18人、自主防災組織連絡会委員：2回、16人、20人、老人クラブ連合会役員：12人、「市民協働について」関係団体及び公募市民：3回、10人、11人、12人、「青年の集い」実行委員会委員：17人)												計画どおり実施できた。																																				
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																								
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
市長と語る会の実施 (開催時期、回数)	過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
	市長と語る会の実施						市長と語る会の実施						変更なし																																			
	3回	1回					3回					1回	11回											変更なし																								
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																								
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

重点プロジェクトの概要

プロジェクト	1	市民が主役のまちづくり	重点事業	市民が育てる文化・芸術のまちに向けた環境づくり
<p>市民や市民団体等の主体的な活動が広がり、本市の特色の一つである文化・芸術分野をはじめとする様々な分野で市民の手によってまちが育つことを目指し、地域での多様な生涯学習の場とそれを還元する「学び返し」の機会を充実させるとともに、地域で活躍できる環境づくりを進めます。</p>				

事務事業の概要

事務事業名	生涯学習機会創出事業【施策44】			事務事業コード	30440400
総合計画	基本施策	4 生涯にわたる学習活動の推進	主管部課名	文化スポーツ部生涯学習スポーツ課	
	施策	44 学習機会の提供と環境づくりの推進	事業類型	任意事業	
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	平成5年度～	見直し裁量
根拠法令等	教育基本法 社会教育法				
市関連事業	社会教育法に規定される社会教育施設である文化センター（公民館）・図書館・博物館の管理運営事業				
対象	全市民（在勤・在学含む。）				
実施の背景	平成21年度から平成30年度までの10年間を計画期間とする第2次府中市生涯学習推進計画に基づき推進しているこの事業は、平成25年度からの生涯学習センターの指定管理者制度への移行に伴い、市と指定管理者が業務を分担し、両者がそれぞれの得意分野を担い、連携して実施していくこととしている。				
事業目標	生涯学習センターの施設を安定的に管理運営するとともに、同センターにおける講座の多様化等によって受講者数の増加を目指す。また、生涯学習ボランティアを育成し、活用することを目標とする。				
事業内容	指定管理者による生涯学習センターにおける講座の開催・内容の多様化 指定管理者の民間ノウハウを活かした生涯学習センターの利用者サービスの向上及び経費の節減 生涯学習ボランティアや生涯学習ファシリテーター生涯学習サポーター等を育成し、市民協働による事業運営の実施 生涯学習審議会による生涯学習推進のあり方の検討、生涯学習推進計画の見直し				

前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画

実施項目	平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度																										
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3															
	当初計画(H26年度当初時点)																																						
講座の企画・開催	通年実施				通年実施				通年実施				通年実施																										
指定管理業務進行管理	モニタリング									モニタリング										モニタリング								モニタリング											
	指定管理者との定例打合せ				指定管理者との定例打合せ				指定管理者との定例打合せ				指定管理者との定例打合せ																										
ボランティア等の育成	通年実施				通年実施				通年実施				通年実施																										
審議会開催による検討	第2次計画の見直し(通年)				第2次計画見直し案の確認(通年)				第3次計画策定に向けた検討(通年)				第3次計画の策定開始																										

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
講座の企画・開催	通年実施													変更なし																																			
	モニタリング													変更なし																																			
指定管理業務進行管理	指定管理者との定例打合せ													変更なし																																			
	ボランティア等の育成	通年実施						通年実施						変更なし																																			
審議会開催による検討	第2次計画の見直し(通年)													変更なし																																			
								答申提出						変更なし																																			
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																					
上半期で行った初年度の定期モニタリングと月に一度の定例打合せにより、指定管理者の業務進行管理を行い、市と指定管理者は、綿密な連携のもと、講座の企画・開催及び施設の管理運営等の指定管理業務を行うことができた。												日々細かい修正点が生じるものの綿密な連携のもと適宜対応できている。引き続き、適切なコミュニケーションを行い、事業の進行管理を進めることで目標達成に向けて進むことができると評価している。																																					
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																															

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
講座の企画・開催	通年実施													変更なし																																			
	モニタリング							モニタリング						変更なし																																			
指定管理業務進行管理	指定管理者との定例打合せ													変更なし																																			
	ボランティア等の育成	通年実施						通年実施						変更なし																																			
審議会開催による検討	第2次計画の見直し(通年)							現在の課題対応案審議						現在の課題対応案審議						変更なし																													
								答申提出						諮問						変更なし																													
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因						第2次生涯学習推進計画の見直しは、26年度までに終わることができているため、27年度からは、前年までに提起された課題への対応案を審議している。実質的には計画より一年早く第3次計画に向けた検討に入ったもので、計画の進捗状況は順調といえる。																																			
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図						同上																																									



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																							
実行委員会(全6回)																									実施なし																							
常務理事会(全6回)																																																
事業実施(全42事業)													事業実施												変更なし																							
・特別事業													記念式典																																			
・開会式																									変更なし																							
・閉会式																									変更なし																							
H26年度実績(Do)																								H26年度評価(Check)																								
平成26年5月7日実行委員会立上げ、9月15日事業開催、10月5日記念式典、11月29日閉会式 使用会場：府中の森芸術劇場・グリーンプラザ・郷土の森博物館・美術館・中央文化センター・大國魂神社境内・ルミエール府中 参加者数 5,267人、参観者数 122,748人																								府中市民芸術文化祭実行委員会に事業の運営を委託し、全42事業を実施した。10月5日に府中の森芸術劇場どりむホールで開催した50周年記念式典では、全4部構成による様々な分野の演目を行い、有意義な事業となった。今年度は50周年記念、また、市制施行60周年記念事業として規模を拡大して開催した影響もあり、参加者・参観者共に昨年より増加した。																								
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																		
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												平成27年度より、開催方法を府中市民芸術文化祭実行委員会との共催から、府中市民芸術文化祭実行委員会を構成していた府中市文化団体連絡協議会との共催に変更する。それに伴い、検討会議は実行委員会ではなく、文化団体連絡協議会の会議(常務理事会)にて行う。なお、平成27年度より府中市文化団体連絡協議会は府中市芸術文化協会へと名称を変更する予定である。																																		

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																							
実行委員会(全6回)																									実施なし																							
常務理事会(全6回)																									変更なし																							
事業実施(全42事業)													事業実施												変更なし																							
・特別事業													記念式典																																			
・開会式																									変更なし																							
・閉会式																									変更なし																							
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																		
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																							
第1次推進プラン策定	案作成 パブコ																								《変更なし》																							
第1次プラン進行管理													H26取組 評価												《変更なし》																							
モデル事業検討協議会	要綱策定・委員選定 府												中駅周辺施設再編検討												《変更なし》																							
白書の作成(年度更新)																									《変更なし》																							
取組の周知	職員説明												広報												《変更なし》																							
計画的保全業務の体系化	保全計画												の策定												保全計画の策定												《変更なし》											
劣化状況調査	所管課調査 確認調査												査 予算反映												《変更なし》																							
施設管理者への講習会																									《変更なし》																							
H26年度実績 (Do)																								H26年度評価 (Check)																								
最適化：第1次府中市公共施設マネジメント推進プランの策定と、府中駅周辺施設の再編に係る検討（有識者等で構成する検討協議会の実施や庁内検討部会等）																								最適化：各個別プラン、モデル事業ともに着実に進んでいる。特に府中駅周辺施設の再編については、検討協議会の報告書がまとまり、次年度につなげることができた。																								
計画的保全：保全計画（案）の作成と、劣化状況等に基づく予算の優先順位付けの実施																								計画的保全：計画的保全の実行に向け、基礎的な情報整理を行うことができた。																								
計画の進捗状況	3	やや遅れているが、概ね順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因												「白書の作成（年度更新）」については、施設のデータのみをとりまとめた施設カルテを毎年作成することとしたため、新たな様式の作成に時間を要した。「計画的保全業務の体系化」については、文部科学省が平成26年度に作成する「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」を待ってから、保全計画を策定することとした。																						
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												「白書の作成（年度更新）」については、施設カルテを平成27年度の早期（6月頃）に作成する。「計画的保全業務の体系化」については、国の取組と内容をすり合わせた上で、平成27年度上半期に保全計画を策定する。																																		

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																																															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																				
実施項目	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																																																											
第1次推進プラン策定	案作成 パブコ																								《変更なし》																																																											
第1次プラン進行管理													H27上半期取組 評価												H27下半期取組 評価												H28上半期取組 評価												H28下半期取組 評価												H29上半期取組 評価												H29下半期取組											
モデル事業検討協議会	要綱策定・委員選定 府												中駅周辺施設再編検討												学校施設の更なる活用の検討												《変更なし》																																															
白書の作成(年度更新)																									《変更なし》																																																											
取組の周知	職員説明												広報												職員説明会												広報												《変更なし》																																			
計画的保全業務の体系化	保全計画												の策定												保全計画の策定												保全計画の策定												《変更なし》																																			
劣化状況調査	所管課調査 確認調査												査 予算反映												所管課調査 確認調査												《変更なし》																																															
施設管理者への講習会																									ヒアリング												ヒアリング												ヒアリング																																			
計画の進捗状況	3	やや遅れているが、概ね順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因												「第1次プラン進行管理」については、半期ごとに取組の評価を行うこととした。「白書の作成（年度更新）」については、施設カルテの庁内校正に時間を要したため、作成に遅れが生じた。「計画的保全業務の体系化」については、保全情報システムの導入効果の精査や導入時期の検討に時間を要したため、作業に遅れが生じた。「施設管理者への講習会」については、劣化状況調査の実施方法を見直し、施設所管課とのヒアリングを行うことで、情報交換を行える仕組みとした。																																																										
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												「第1次プラン進行管理」については、半期ごとに取組の評価を行うことで、直近の取組状況を把握できるようにする。「計画的保全業務の体系化」については、平成27年度末までの間に、保全情報システムに係る取組も盛り込んで、保全計画を策定する。「施設管理者への講習会」については、劣化状況調査の実施方法を見直し、ヒアリングなど、施設所管課との意見交換を適宜行えるような仕組みとなったため、講習会は年度当初のみとする。																																																																						



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																							
庁舎建設基本計画													パブリック・策定																																			
現庁舎事前調査													事前調査																																			
基本・実施設計													設計者選定												基本設計・実施設計																							
埋蔵文化財調査																																					埋蔵文化財調査											
仮設庁舎建設																									変更なし																							
オフィスレイアウト等設計																									事業者選定												オフィスレイアウト・サイン設計											
敷地測量													敷地測量委託																																			
解体工事																									設計												解体工事(駐輪場)											
H26年度実績(Do)																								H26年度評価(Check)																								
現時点の建設予定地での建設に目途が付き、パブリック・コメント手続や市民説明会、広報ふちゅう新庁舎特別号の発行などを経て、府中市庁舎建設基本計画を策定した。また、既存庁舎の書類や備品などの数量調査及び業務特性に関する調査などを行い、現状の執務環境の課題を抽出し、設計作業に向けた執務室等のレイアウト方針や整備方針などを定めた。																								府中市庁舎建設基本計画の策定及び既存庁舎の執務環境に関する調査の実施により、平成27年度に予定している設計作業に向けた基本的な指針や要件を定め、事業を円滑に進めるための体制を整えることができた。また、事業を進めるに当たっては、市民説明会の開催や広報ふちゅう特別号の発行など広く市民に周知を行い、効果的に市民の意見を聴取しながら取り組むことができた。																								
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。											計画と実績の乖離内容と要因																																			
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図											事業の進捗状況を鑑み、各実施項目の時期や方法について追加・修正を行い、新庁舎建設に向けて効率的かつ効果的に設計作業を進めるための計画を整理した。なお、今後設計を進める上で、仮設庁舎を必要としない手法など、設計者からの提案などにより、事業工程に変更が生じる可能性がある。																																			

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																							
庁舎建設基本計画													パブリック・策定																																			
現庁舎事前調査													事前調査												基本・実施設計																							
基本・実施設計													設計者選定												変更なし																							
埋蔵文化財調査																																					埋蔵文化財調査											
仮設庁舎建設																									実施なし																							
オフィスレイアウト等設計																									事業者選定												オフィスレイアウト・サイン設計											
敷地測量													敷地測量委託												敷地測量委託																							
解体工事																									変更なし																							
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。											計画と実績の乖離内容と要因											設計の着手は、設計者選定後に与条件の整理や設計への反映事項等の確認を綿密に行ったため、半月ほど遅れた。敷地測量は、設計者と測量箇所等の確認を行うため、設計者選定後に行うこととした。オフィスレイアウト等設計は、設計者との協議の結果、基本設計の早い段階から着手する必要があることから、予定より前倒しで行った。																								
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図											オフィスレイアウト等設計について、予定を前倒しで行うことに併せて着手する時期を早めた。また、今後は、今回決定した設計者のプロポーザル時の提案内容に基づき設計を行うことになるが、現在の提案内容に沿って各実施項目の時期や方法を見直した結果、埋蔵文化財調査の実施時期を修正するとともに、仮設庁舎を必要としない手法を前提として計画を進めることとした。																																			





重点プロジェクトの概要

プロジェクト	2	防災・減災のまちづくり	重点事業	ハード・ソフト両面での地域防災体制の強化
<p>新たな被害想定の下に改定した地域防災計画を踏まえ、避難所となる市立学校などの公共施設への備品等の整備を進めるとともに、他自治体や民間企業等との人的支援・物的支援に係る連携体制の構築により防災体制の強化を図るほか、地域の自主防災組織による防災訓練の支援など、地域防災体制の強化に向けたハード・ソフト両面の取組を充実させます。</p>				

事務事業の概要

事務事業名	防災意識啓発事業【施策37】			事務事業コード	20370200
総合計画	基本施策	6 災害対応能力の向上		主管部課名	行政管理部 防災危機管理課
	施策	37 危機管理対策の強化		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	-	見直し裁量
根拠法令等	災害対策基本法、水防法				
市関連事業					
対象	全市民、防災関係機関				
実施の背景	自分の命を守るためには「自助」「共助」が重要であることが過去の大規模災害で明らかになっている。そのため、日頃から災害に備えるとともに、大規模災害発生時には適切な行動が取れるよう、防災意識を向上させることが重要である。				
事業目標	各種訓練を実施し、市民や防災関係機関の災害対応能力を高めるとともに、防災知識講座の実施や防災資料の配布等により、市民の防災意識の向上を図る。				
事業内容	総合防災訓練及び合同水防訓練を年に1回実施するとともに、自治会や事業所が実施する防災訓練等へ地震体験車や防災講話の講師を派遣するなど、地域防災力の向上に向けた各種支援を行う。 また、防災ハンドブックや地震・多摩川洪水ハザードマップを配布することなどにより、市民の防災意識の向上を図る。				

前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	当初計画(H26年度当初時点)																																															
総合防災訓練	打合せ・準備			反省会			打合せ・準備			反省会			打合せ・準備			反省会			打合せ・準備			反省会																										
合同水防訓練	準備			準備			準備			準備			準備			準備																																
防災ハンドブック	内容検討・調整・製本			全戸配布			転入者等へ配布						転入者等へ配布						転入者等へ配布																													
自主防災組織連絡会議	役員改正			研修会			研修会						役員改正						研修会																													
防災知識講座	適宜実施												適宜実施												適宜実施												適宜実施											
地震体験車	適宜実施												適宜実施												適宜実施												適宜実施											

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
総合防災訓練		打合せ・準備						反省会						変更なし																																			
合同水防訓練	準備													変更なし																																			
防災ハンドブック		内容検討・調整						検討・製本						配布						変更なし																													
自主防災組織連絡会議		役員改正						研修会						変更なし																																			
防災知識講座		適宜実施						適宜実施						変更なし																																			
地震体験車		適宜実施						適宜実施						変更なし																																			
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																					
防災ハンドブックの全戸配布が当初の計画から若干遅れが生じたが、全体的には概ね計画どおり進行することができた。また、地域防災力の更なる向上を目指し、今までは年1回、各町の代表者を対象に実施していた自主防災組織連絡会議を、来年度は年3回、各文化センター圏域で実施することにした。												府中市オリジナル版の「防災ハンドブック」を作成し、年度内に全戸配布できたことは、市民の防災意識の更なる向上につながる取組であり、一定の評価をしている。また、来年度から各文化センター圏域で実施する「地域防災連絡会議(仮称)」については、地域防災力の向上を図るための効果的な事業として、非常に期待しているところである。																																					
計画の進捗状況	3	やや遅れているが、概ね順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因						防災ハンドブックについては平成26年中に全戸配布する予定であったが、結果的には平成27年3月にずれ込んでしまった。主要因としては、掲載内容や大きさ等についてのご意見を自治会・町会等からいただいたことや、東日本大震災の発生日(3月11日)以降に配付した方が防災意識の啓発には効果的であると考えたことなどである。																																			
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																															

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
総合防災訓練		打合せ・準備						反省会						打合せ・準備						変更なし																													
合同水防訓練	準備													準備						変更なし																													
防災ハンドブック														配付						転入者へ適宜配布						変更なし																							
自主防災組織連絡会議		役員改正						研修会						説明会						変更なし																													
防災知識講座		適宜実施						適宜実施						適宜実施						変更なし																													
地震体験車		適宜実施						適宜実施						適宜実施						変更なし																													
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																					
防災ハンドブックの全戸配布が当初の計画から若干遅れが生じたが、全体的には概ね計画どおり進行することができた。また、地域防災力の更なる向上を目指し、今までは年1回、各町の代表者を対象に実施していた自主防災組織連絡会議を、来年度は年3回、各文化センター圏域で実施することにした。												府中市オリジナル版の「防災ハンドブック」を作成し、年度内に全戸配布できたことは、市民の防災意識の更なる向上につながる取組であり、一定の評価をしている。また、来年度から各文化センター圏域で実施する「地域防災連絡会議(仮称)」については、地域防災力の向上を図るための効果的な事業として、非常に期待しているところである。																																					
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																															



### 1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
実施項目	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
耐震改修促進計画改定													耐震改修促進検討協議会で協議												耐震改修促進検討協議会で協議												パブコム 改定																							
普及啓発活動	相談会 イベント												相談会 フォローアップ																								変更なし																							
PRパンフレット配布	作成 配布																																																											
アドバイザー派遣	木造耐震アドバイザー派遣												木造耐震アドバイザー派遣																								変更なし																							
木造住宅耐震助成	耐震診断・改修等助成												耐震診断・改修等助成																								変更なし																							
特定緊急輸送道路沿道建築物	耐震診断・設計・改修助成												耐震診断・設計・改修助成												耐震診断・補強設計・耐震改修等助成を実施(診断・設計は27年度まで)												耐震改修助成を実施(27年度までに着手した場合に限る)																							
一般緊急輸送道路沿道建築物																																					変更なし																							
H26年度実績 (Do)																								H26年度評価 (Check)																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・府中市耐震改修促進計画の見直しにあたり、現計画の評価及び次期計画等の作成に着手した。</li> <li>・市内の全ての旧耐震木造住宅の所有者に、住宅の耐震化に係る啓発資料を送付した。</li> <li>・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修に係る助成事業を実施した。</li> </ul>																								木造耐震アドバイザー派遣事業及び普及啓発活動により、住宅の耐震化の必要性は市民に十分認知され、耐震改修及び建替えによって着実に耐震化が進んでいるものの、目標とする耐震化率の達成には至っていない。また、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断については、助成期限である本年度中に全ての建築物で着手されたが、補強設計及び耐震改修は思うように進んでいない状況である。今後は、耐震化に向け、重点的に建物所有者又は管理組合への個別訪問を行う必要がある。																																				
4	目標達成に向けて順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																															
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												内容：パブコメの実施時期及び計画策定期間の変更 意図：都促進計画が平成27年度に変更される見込みであることから、内容の整合を図る。												内容：助成期限の延長 意図：国及び都の助成期限の延長に伴い、対象建築物の円滑な耐震化を促進するため期限の延長を行う。																																		

### 2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
実施項目	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																								
耐震改修促進計画改定													耐震改修促進検討協議会で協議												パブコム 改定												変更なし												
普及啓発活動	相談会 イベント												相談会 フォローアップ												相談会 イベント												変更なし												
PRパンフレット配布	作成 配布																																																
アドバイザー派遣	木造耐震アドバイザー派遣												木造耐震アドバイザー派遣												木造耐震アドバイザー派遣												変更なし												
木造住宅耐震助成	耐震診断・改修等助成												耐震診断・改修等助成												耐震診断・改修等助成												変更なし												
特定緊急輸送道路沿道建築物	耐震診断・設計・改修助成												耐震診断・設計・改修助成												耐震診断・設計・改修助成												耐震診断・設計・改修助成												
一般緊急輸送道路沿道建築物																																					所有者への普及啓発												
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																			
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												内容：パブコメの実施時期及び計画策定期間の変更 意図：都促進計画の改定に伴い内容の整合を図る必要があるため												内容：助成期限の延長(耐震設計、改修) 意図：国及び都の助成期限の延長が見込まれるため、継続して助成を実施する												内容：助成制度の実施から所有者への普及啓発へ変更 意図：より優先されるべき特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化が完了していないため											





重点プロジェクトの概要

プロジェクト	3	にぎわいのあるまちづくり	重点事業	けやき並木を活用したにぎわいの創出
<p>府中市の中心である府中駅前のにぎわいの創出に向けて、本市のシンボルである「国指定天然記念物馬場大門のケヤキ並木」を核としたまちづくりを進めます。けやき並木の一部では樹木の衰退が進んでいることから、保護対策として生育環境の改善を図ります。さらに、周辺の交通環境への対応として宮西町地区の道路整備事業を進めつつ、けやき並木通りの歩行者専用道路化（モール化）を進めて憩いの空間を創出し、周辺地域のにぎわいづくりにつなげます。</p>				

事務事業の概要

事務事業名	けやき並木周辺整備事業【施策66】			事務事業コード	40660100
総計画	基本施策	2 まちの拠点整備		主管部課名	都市整備部 土木課
	施策	66 けやき並木と調和したまちづくりの推進		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	平成20年度～	見直し裁量
根拠法令等	道路法				
市関連事業	宮西町地区道路整備計画				
対象	宮西町一丁目、二丁目地内周辺				
実施の背景	けやき並木が道路として利用されてから水分や養分の不足により樹木の衰退が進み、けやき並木の保護のための環境改善の必要性が生じていた。さらに、けやき並木通りの歩行者専用化を進めるために、周辺道路の整備が求められていた。				
事業目標	けやき並木が良好な状態で保護され、けやき並木周辺が安全で快適な空間となる道路整備を進める。				
事業内容	宮西町地区における交通環境の安全性、利便性の向上やけやき並木通りの歩行者専用道路化に向け、周辺の既存道路の拡幅整備を行うとともに、けやき並木通りの代替機能を有する道路を新設する。				

前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	当初計画(H26年度当初時点)																																															
市道4-10号線拡幅整備	用地買収																																															
市道4-11号線拡幅整備	工事																																															
市道4-12号線拡幅整備	工事																																															
市道4-14号線拡幅整備	用地買収												用地買収												工事												工事											
市道4-488号線拡幅整備	用地買収												用地買収												工事												工事											
市道4-503号線拡幅整備	用地買収												工事												工事												用地買収											

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																							
市道4-10号線拡幅整備	用地買収						用地買収						設計委託						変更なし																													
市道4-11号線拡幅整備	工事																																															
市道4-12号線拡幅整備	工事						用地買収						調査委託						変更なし																													
市道4-14号線拡幅整備	用地買収						用地買収						用地買収						変更なし																													
市道4-488号線拡幅整備	用地買収						用地買収						用地買収						工事																													
市道4-503号線拡幅整備	用地買収						用地買収						設計委託						用地買収						埋蔵文化財調査						埋蔵文化財調査						工事											
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
計画通り工事は進捗し、完了した。用地買収については一部交渉が難航した。追加した設計委託も支障なく実施した。												工事については計画通りに実施して道路拡幅が実現されたため事業効果が発揮された。用地買収については地権者の事業協力が得られなかったため買収時期に遅れが生じている。計画を円滑に進めるために設計委託を追加変更し、実施した。																																				
計画の進捗状況	2	遅れが生じている。このままでは目標達成が難しい。												計画と実績の乖離内容と要因												用地買収が予定通り進まなかったために工事に着手できない。また、埋蔵文化財発掘調査が必要となったことから工事着手に遅れが生じている。																						
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												工事が予定通り着手するために必要な作業を実施し、目的を達成できるよう計画を変更する。																																		

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																								
市道4-10号線拡幅整備	用地買収																								設計委託						変更なし																		
市道4-11号線拡幅整備	工事																																																
市道4-12号線拡幅整備	工事												調査委託						変更なし																														
市道4-14号線拡幅整備	用地買収						用地買収						変更なし																																				
市道4-488号線拡幅整備	用地買収						用地買収						変更なし																																				
市道4-503号線拡幅整備	用地買収						設計委託						用地買収						変更なし																														
計画の進捗状況	3	やや遅れているが、概ね順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因												周辺土地利用の動向を探っていたところ、設計及び調査委託の発注は見合わせる事となった。																							
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												見合わせた設計及び調査委託については、下半期に実施する。																																			

**重点プロジェクトの概要**

プロジェクト	3	にぎわいのあるまちづくり	重点事業	府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業の推進
けやき並木と調和の取れた景観に配慮しながら、本市の表玄関である京王線府中駅周辺の中心拠点となる府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業を推進し、中心商業地としてのにぎわいと活力の創出を図ります。				

**事務事業の概要**

事務事業名	府中駅南口再開発推進事業【施策65】			事務事業コード	46760200
総合計画	基本施策	1 計画的なまちづくりの推進		主管部課名	都市整備部 地区整備課
	施策	65 駅周辺整備事業の計画的推進		事業類型	法定事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	平成20年度～	見直し裁量
根拠法令等	都市計画法、都市再開発法				
市関連事業	府中駅南口地区第一種市街地再開発事業				
対象	府中駅南口第一地区市街地再開発組合				
実施の背景	府中駅南口地区は昭和57年に第一種市街地再開発事業の都市計画決定がなされ、平成8年に第二地区が、平成17年に第三地区がそれぞれ市街地再開発事業を完了している。残る第一地区の市街地再開発組合を支援し、隣接するけやき並木との調和や保全を両立させながら、再開発事業としての施設建築物や公共施設を完成し、府中駅南口地区第一種市街地再開発事業の完了を目指す。				
事業目標	本市の表玄関である京王線府中駅周辺の中心拠点となる府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業を推進し、中心商業地としてのにぎわいと活力の創出を図る。				
事業内容	府中駅南口地区第一種市街地再開発事業を推進するため、府中駅南口第一地区市街地再開発組合に対し、補助金の交付及び公共施設管理者負担金に関する協定書に基づき、負担金を支払うとともに、技術的・財政的支援及び指導調整を行う。府中駅南口第一地区市街地再開発組合は、施設建築物工事及び道路・交通広場・ペDESTリアンデッキなどの公共施設工事の平成28年度完成を目指す。				

**前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画**

実施項目	平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
再開発組合の支援	当初計画(H26年度当初時点) 第一地区市街地再開発組合の支援																								
埋蔵文化財発掘調査	調査・報告書作成																								
既存建物解体・除却・整地	工事																								
施設建築物新築工事	工事																								
公共施設工事	道路・交通広場・ペDESTリアンデッキなどの工事																								

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																							
再開発組合の支援	再開発組合の支援												再開発組合の支援												《変更なし》																							
埋蔵文化財発掘調査	調査・報告書作成						報告書作成						報告書作成																																			
既存建物解体・除却・整地	工事																																															
施設建築物新築工事	工事												工事												《変更なし》																							
公共施設工事	道路・広場等工事						道路・広場等工事																		《変更なし》																							
H26年度実績 (Do)																								H26年度評価 (Check)																								
府中駅南口第一地区市街地再開発組合に対し、補助金の交付及び公共施設管理者負担金に関する協定書に基づき、負担金を支払うとともに、技術的・財政的支援及び指導調整を行った。																								府中駅南口第一地区市街地再開発組合では、既存建物の明渡しの遅れから、既存建物解体・除却・整地工事の契約期間を2か月延伸したため、施設建築物及び公共施設工事にやや遅れが生じている。																								
計画の進捗状況	3	やや遅れているが、概ね順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																		
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												埋蔵文化財発掘調査は、想定以上の出土品があったため、整理作業等に時間を要し、契約期間を延長した。(工事への影響は出ていない)																																		

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																							
再開発組合の支援	再開発組合の支援												再開発組合の支援												(変更なし)																							
埋蔵文化財発掘調査	調査・報告書作成						報告書作成						報告書作成																																			
既存建物解体・除却・整地	工事																								報告書作成																							
施設建築物新築工事	工事												工事												工事												(変更なし)											
公共施設工事	道路・広場等工事						道路・広場等工事						道路・広場等工事																		(変更なし)																	
計画の進捗状況																								計画と実績の乖離内容と要因																								
計画の進捗状況	3	やや遅れているが、概ね順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																		
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図												埋蔵文化財発掘調査は、契約期間を延伸したものの、さらに整理作業等に時間を要することとなったため、契約期間を2か月延伸した。																																		

**重点プロジェクトの概要**

プロジェクト	3	にぎわいのあるまちづくり	重点事業	地域のにぎわいづくりに向けた商業・観光施策の展開
府中駅前やけやき並木周辺の中心地域に限らず、市内全域に及びにぎわいの創出に向けて、地域の魅力を活かしながら、多くの方が訪れたいくなる観光施策や地域商店街の活性化につながる取組を展開します。				

**事務事業の概要**

事務事業名	商店街振興事業【施策72】			事務事業コード	40720200
総合計画	基本施策	5 商工業の振興		主管部課名	生活環境部 経済観光課
	施策	72 地域商業の振興		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	昭和48年度 ~	見直し裁量
根拠法令等	府中市新元気をさせ商店街等補助金交付要綱、東京都新・元気をさせ！商店街事業費補助金交付要綱、東京都買物弱者支援モデル事業費補助金交付要綱、等				
市関連事業	商店会振興事業、府中市特産品等開発支援事業、等				
対象	商店街振興組合法又は中小企業等協同組合法により設立された組合、当該区域で、中小小売業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っている商店会等				
実施の背景	商店街の活性化のため、商店街が行う行事などのイベント事業、商店街施設整備・販売促進等の活性化を図るための事業、並びに、商店街の活性化を目的とした装飾街路灯を設置している商店会等に対して街路灯の電気料及びLED化に対する支援を行う必要性が求められたため。				
事業目標	商店街のイベント事業・活性化事業に対し必要な支援を行い、また、商店街の活性化を目的とした装飾街路灯を設置している商店会等に対して街路灯の電気料及びLED化に対する支援を行うことで、活気ある商店街づくりと商業活動の活性化並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。				
事業内容	商店街の実施する各種イベント事業や装飾街路灯・アーチ等の設置・移設・修繕・撤去等の活性化事業、また、商店街の所有する装飾街路灯等の電気料及び装飾街路灯等の電球をLEDランプへ交換する費用に対して、補助金を交付する。また、買物弱者支援モデル事業への支援を行う。				

**前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画**

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
	当初計画(H26年度当初時点)																																																							
商店街イベント事業補助	申請	商店街イベント事業実施											交付	申請	商店街イベント事業実施											交付	申請	商店街イベント事業実施											交付	申請	商店街イベント事業実施											交付				
装飾街路灯等電気料補助		交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				申請	交付				
	(翌年分)												(翌年分)												(翌年分)												(翌年分)																			
街路灯等LED化補助		申請	翌年度調査											交付		申請	翌年度調査											交付		申請	翌年度調査											交付		申請	翌年度調査											交付
買物弱者支援事業補助	モデル事業の実施												他商店街への拡充の検討												他商店街への拡充の検討												他商店街への拡充の検討																			

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
商店街イベント事業補助	申請	商店街イベント事業実施						商店街イベント事業実施						交付						変更なし																													
装飾街路灯等電気料補助		交付						申請						交付						申請						変更なし																							
		(翌年分)																								変更なし																							
街路灯等LED化補助		申請						翌年度調査						交付						変更なし																													
買物弱者支援事業補助								モデル事業の実施						事業の実施												事業内容の検討												事業内容の検討											
		H26年度実績 (Do)																								H26年度評価 (Check)																							
		・商店街イベント事業補助 28商店会												・商店街活性化事業補助 街路灯 1商店会、リーフレット 1商店会												商店街の行う様々な事業に対して補助を行うことで、商店街の活性化に一定の寄与を行うことができたと評価できる。																							
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図						買物弱者支援事業補助はモデル事業として実施した内容を平成27年度も継続して実施することとし、平成28年度以降については実施の可否も含めて検討していく。																																									

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
実施項目		過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																									
商店街イベント事業補助	申請	商店街イベント事業実施						商店街イベント事業実施						交付						申請						商店街イベント事業実施						変更なし																							
装飾街路灯等電気料補助		交付						申請						交付						申請						交付						変更なし																							
		(翌年分)																								変更なし																													
街路灯等LED化補助		申請						翌年度調査						交付						申請						翌年度調査						変更なし																							
買物弱者支援事業補助								モデル事業の実施						事業の実施												変更なし																													
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																															
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																																					

重点プロジェクトの概要

プロジェクト	3	にぎわいのあるまちづくり	重点事業	地域のにぎわいづくりに向けた商業・観光施策の展開
府中駅前やけやき並木周辺を中心地域に限らず、市内全域に及びにぎわいの創出に向けて、地域の魅力を活かしながら、多くの方が訪れたいくなる観光施策や地域商店街の活性化につながる取組を展開します。				

事務事業の概要

事務事業名	観光振興事業【施策74】			事務事業コード	4740300
総合計画	基本施策	5 商工業の振興		主管部課名	生活環境部 経済観光課
	施策	74 観光資源の活用・創出による地域の活性化		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	-	見直し裁量
根拠法令等	府中市観光事業補助金交付要綱・例大祭観光事業補助金交付要綱				
市関連事業					
対象	市民及び市外からの観光客・府中市を訪問予定の人				
実施の背景	歴史・自然・文化等府中市の有する観光資源の魅力を広く発信するとともに、観光客受入体制の整備を行い、観光客の増加・地域の活性化を図ることが求められているため。				
事業目標	本市の観光資源の魅力を市内外に広く情報発信することで、観光客の増加を図り、地域の活性化を図る				
事業内容	1 観光振興事業：イベント開催時における観光PRコーナーの設置、観光パンフレットの作成、HPの運営・管理、例大祭における案内看板の設置・仮設トイレ、臨時救護所の設置 2 観光事業補助金：府中観光協会が実施する観光事業に関する補助、観光に関する写真コンクールの開催、フィルムコミッション事業の実施 3 例大祭観光事業補助金：くらやみ祭の期間中に実施される、神事に係らない観光に関する事業の補助				

前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
	当初計画(H26年度当初時点)																																																	
観光PRコーナー設置	通年：イベント開催時												通年：イベント開催時												通年：イベント開催時												通年：イベント開催時													
HPの運営・管理	通年：適時更新												通年：適時更新												通年：適時更新												通年：適時更新													
例大祭関連事務																																																		
フィルムコミッション事業	通年：適時												通年：適時												通年：適時												通年：適時													
観光写真コンクール	わが街												わが街												わが街													わが街												
観光事業補助金	交付決定												報告												交付決定													報告												
例大祭観光事業補助金	交付決定												報告												交付決定													報告												

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																							
観光PRコーナー設置	通年：イベント開催時						通年：イベント開催時																		変更なし																							
HPの運営・管理	通年：適時更新						通年：適時更新																		変更なし																							
例大祭関連事務																																					変更なし											
フィルムコミッション事業	通年適時						通年適時																		変更なし																							
観光写真コンクール	わが街						くらやみ																		変更なし																							
観光事業補助金	交付決定												報告																		変更なし																	
例大祭観光事業補助金	交付決定												報告																		変更なし																	
H26年度実績 (Do)																								H26年度評価 (Check)																								
1～3に関する事業について、年度当初の計画どおりに実施																								1については、市外での出向宣伝による観光PR活動を積極的に実施。また、他の行政・観光協会等との連携によるPR活動を実施するなど、広域連携による府中市を含む多摩地域の魅力の発信が実施できた。2・3については、概ね定例の事業であるが計画通りに実施できた。																								
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。											計画と実績の乖離内容と要因																																			
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																							
観光PRコーナー設置	通年：イベント開催時						通年：イベント開催時						通年：イベント開催時																		変更なし																	
HPの運営・管理	通年：適時更新						通年：適時更新						通年：適時更新																		変更なし																	
例大祭関連事務																																					変更なし											
フィルムコミッション事業	通年適時						通年適時						通年適時																		変更なし																	
観光写真コンクール	わが街						くらやみ						わが街						くらやみ																		変更なし											
観光事業補助金	交付決定												報告						交付決定																		変更なし											
例大祭観光事業補助金	交付決定												報告						交付決定																		変更なし											
H26年度実績 (Do)																								H26年度評価 (Check)																								
1～3に関する事業について、年度当初の計画どおりに実施																								1については、市外での出向宣伝による観光PR活動を積極的に実施。また、他の行政・観光協会等との連携によるPR活動を実施するなど、広域連携による府中市を含む多摩地域の魅力の発信が実施できた。2・3については、概ね定例の事業であるが計画通りに実施できた。																								
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。											計画と実績の乖離内容と要因																																			
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

重点プロジェクトの概要

プロジェクト	4	健康で元気なまちづくり	重点事業	個人の健康を社会全体で支える仕組みづくり
<p>健康づくりに必要な知識や技術を、地域で共有し合いながら、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）を醸成していくことで、市民が健やかでこころ豊かに、いきいきと自分らしく暮らしていけるまちづくりを進めます。特に、市民や市民団体、企業等が協働し、一体となって健康づくりを推進するためのネットワークの形成と強化に努め、子育て支援や高齢者の支え合いなど、様々な分野で市民の健康と生きがいを地域社会全体で支える仕組みづくりに取り組みます。</p>				

事務事業の概要

事務事業名	健康管理支援事業【施策1】			事務事業コード	10010200
総計	基本施策	1 健康づくりの推進		主管部課名	福祉保健部 健康推進課
	施策	1 健康づくりの支援		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	昭和58年度 ~	見直し裁量
根拠法令等	健康増進法				
市関連事業	特定健康診査等特定保健指導				
対象	健康増進法に基づく対象者は40歳以上。概ね40歳以上を対象に事業は実施している。				
実施の背景	健康づくりの意識は高まっている一方で、生活習慣の改善に至っていない市民も多いことから、一時予防に重点を置き、年代別の生活状況にあった取り組みを周知する。				
事業目標	市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、健康づくりの意識を高める。年代別の生活状況に合った取り組みを生涯に渡って継続できるようにする。市民や市民団体、企業等との協働により健康づくりを推進するネットワーク形成と強化を図る。				
事業内容	健康手帳作成...医療対象者及び各検診受診者に手帳を交付、健康教育事業...一般健康講座、がん予防講座、骨粗しょう症予防講座、生活習慣病予防講座、大腸がん検診結果説明会、リフレッシュセミナー、ヘルスチェックほか、健康相談事業...保健相談室、歯科何でも相談、骨粗しょう症健診後相談、栄養相談、肝炎相談、健康増進事業...20歳以上の方を対象とした運動指導、保健指導、栄養改善事業...食に関する講座や調理実習、健康応援事業...元気フォーラム事業(隔年実施)地域医療を担う病院との連携事業(隔年実施)、元気いっぱいサポーター事業				

前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
	当初計画(H26年度当初時点)																																																											
健康手帳	通年配布												通年配布												通年配布												通年配布																							
健康教育事業(科目別)	心	歯											薬	歯	栄養		肺	女性							年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施											
“(リフレッシュセミナー)”																									年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施											
健康相談事業(歯と口)																									年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施											
“(その他)”																									年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施												年間計画に基づき通年実施											
健康増進事業	年間を通じて運動指導・保健指導												年間を通じて運動指導・保健指導												年間を通じて運動指導・保健指導												年間を通じて運動指導・保健指導																							
栄養改善事業(講座)																																																												
健康応援事業	通年でホ-タ-事業、6月に元気フォーラム												通年でホ-タ-事業と地域医療連携実施												通年でホ-タ-事業、6月に元気フォーラム												通年でホ-タ-事業と地域医療連携実施																							

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
健康手帳		通年配布						通年配布						変更なし																																			
健康教育事業(科目別)		心	歯					薬	歯	栄養		肺	女性	病態別	心			薬		栄養		肺	女性	変更なし																									
"(リフレッシュセミナー)																								変更なし																									
健康相談事業(歯と口)																								変更なし																									
"(その他)					骨			薬	薬			肺炎			骨		薬	薬			肺炎	変更なし																											
健康増進事業		運動指導・保健指導						運動指導・保健指導						変更なし																																			
栄養改善事業(講座)																								変更なし																									
健康応援事業		サポーター事業、元気フォーラム						サポーター事業						元気いっぱいサポート事業						元気いっぱいサポート事業						元気いっぱいサポート事業																							
H26年度実績(Do)												H26年度評価(Check)																																					
計画どおり実施することができた。健康相談事業は、このほか平日の開庁時間に受け付けている、保健・栄養・歯科相談も併せて実施した。平成27年度から計画期間が開始する第2次保健計画策定作業に伴い、元気いっぱいサポーター制度を見直した。												各事業を通じて、健康づくりの取組を推進することができたが、ライフステージに応じた取組の重要性について市民にさらにPRする必要がある。また、サポーター事業は内容のマンネリ化があり新たな取組を工夫する。																																					
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図		健康づくりの情報提供方法を見直し、効果的に各取組を推進する。また、元気いっぱいサポーター事業をPRし、市民相互の交流を進め、気軽に健康づくりに取り組める環境づくりを進めていく。																																													

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
健康手帳		通年配布						通年配布						通年配布												変更なし																							
健康教育事業(科目別)		心	歯					薬	歯	栄養		肺	女性	心臓	心	大腸		薬	変更なし																														
"(リフレッシュセミナー)																								変更なし																									
健康相談事業(歯と口)																								変更なし																									
"(その他)					骨			薬	薬			肺炎			骨			変更なし																															
健康増進事業		運動指導・保健指導						運動指導・保健指導						運動指導・保健指導						変更なし																													
栄養改善事業(講座)																7月に2回								変更なし																									
健康応援事業		サポーター事業、元気フォーラム						サポーター事業						サポート事業						変更なし																													
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																															





**重点プロジェクトの概要**

プロジェクト	4	<b>健康で元気なまちづくり</b>	重点事業	<b>個人の健康を社会全体で支える仕組みづくり</b>
<p>健康づくりに必要な知識や技術を、地域で共有し合いながら、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）を醸成していくことで、市民が健やかでこころ豊かに、いきいきと自分らしく暮らしていけるまちづくりを進めます。特に、市民や市民団体、企業等が協働し、一体となって健康づくりを推進するためのネットワークの形成と強化に努め、子育て支援や高齢者の支え合いなど、様々な分野で市民の健康と生きがいを地域社会全体で支える仕組みづくりに取り組みます。</p>				

**事務事業の概要**

事務事業名	<b>高齢者地域支え合い推進事業【施策11】</b>			事務事業コード	10110300
総合計画	基本施策	高齢者サービスの充実		主管部課名	福祉保健部 高齢者支援課
	施策	高齢者の生きがいづくりの支援		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	平成23年度 ~	見直し裁量
根拠法令等					
市関連事業					
対象	地域包括支援センター圏域に居住する一人暮らしの高齢者、要援護高齢者				
実施の背景	高齢化の進展とともに、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯など、地域で孤立しがちな高齢者が増加している。				
事業目標	家にとじこもりがちな、一人暮らしの高齢者などの要援護高齢者と地域関係者との信頼関係の構築を推進するとともに、地域での見守りを実施する上での基盤整備を図る。				
事業内容	市内11か所の地域包括支援センターへの委託事業として実施する。一人暮らし高齢者などが地域とのつながりを持つ場としてのサロン等の企画・運営を、地域包括支援センターが支援する。継続的な地域交流の効果があり、また将来的に地域関係者・住民が主体的に実施できることを目標とする。				

**前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画**

実施項目	平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
地域包括支援センターへの委託	当初計画(H26年度当初時点)																																		
	地域サロン等、居場所づくりの支援					地域サロン等、居場所づくりの支援					地域サロン等、居場所づくりの支援					地域サロン等、居場所づくりの支援																			

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
地域包括支援センターへの委託	過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
	地域サロン等、居場所づくりの支援						地域サロン等、居場所づくりの支援						地域サロン等、居場所づくりの支援												変更なし																							
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
市内11か所の地域包括支援センターへの委託事業として実施した。地域サロン等の立上げ、運営の支援を行った。												既存のサロン等について、将来的に住民主体での運営とする方向性を地域包括支援センターから参加者に改めて周知し、住民主体での運営への移行が図られている。今後開設を検討されているサロン等については、当初から住民主体での運営に向けて検討が進められている。																																				
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。					計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	有	計画変更の内容と意図					現状、地域包括支援センターが関わっているサロン等のうち、平成27年4月から住民主体での運営とすることが困難なものがあるため、平成27年度は、年度内に住民主体の運営に移行することを条件として、地域包括支援センターへの委託を継続する。現状として社会福祉協議会が住民主体で運営するサロンの立上げ・運営支援を実施していることから、平成28年度以降は社会福祉協議会の実施事業を当事業の目的を果たす事業としての位置付けに移行することを検討する。																																									

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
地域包括支援センターへの委託	過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
	地域サロン等、居場所づくりの支援						地域サロン等、居場所づくりの支援						変更なし																																			
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。					計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
市民大会	募集			夏季			秋季			募集			冬季			変更なし																																
ジュニア大会(7大会)	各大会計画・募集・実施												各大会計画・募集・実施												変更なし																							
壮年・シニア大会	各大会計画・実施等												各大会計画・実施等												変更なし																							
府中駅伝	計画												募集			実施									変更なし																							
ボールふれあいフェスタ	計画			実施									変更なし																																			
市民スポ・レク	計画			開催									変更なし																																			
みんなのスポーツday	計画												実施												変更なし																							
その他レク事業(4大会)	各大会計画・募集・実施												各大会実施等												変更なし																							
H26年度実績 (Do)												H26年度評価 (Check)																																				
市民体育大会(夏季大会、秋季大会、冬季大会)の実施、スポーツ大会(10事業)、レクリエーション事業(7事業)の実施												天候の影響はあったが、予定通り大会やレク事業を実施することができた。																																				
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																								
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
市民大会	募集			夏季			秋季			募集			夏季			変更なし																																
ジュニア大会(7大会)	各大会計画・募集・実施												各大会計画・募集・実施												変更なし																							
壮年・シニア大会	各大会計画・実施等												各大会計画・実施等												変更なし																							
府中駅伝	計画												募集			実施									変更なし																							
ボールふれあいフェスタ	計画			実施									計画			実施									変更なし																							
市民スポ・レク	計画			開催									計画			開催									変更なし																							
みんなのスポーツday	計画												実施												変更なし																							
その他レク事業(4大会)	各大会計画・募集・実施												各大会計画・募集・実施												変更なし																							
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																								
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																														



1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
実施項目		過去の実績												H26下半期実績												変更後の計画(H26年度終了時点)																																			
府中市教育研究会への支援		← →												← →												変更なし																																			
研究協力校への支援		← →												← →												変更なし																																			
各種副読本の作成・活用		← →												← →												変更なし																																			
各種研修の実施		← →												← →												変更なし																																			
コミュニティ・スクールの推進		← →												← →												変更なし																																			
H26年度実績 (Do)																		H26年度評価 (Check)																																											
各実施項目の施策については、計画どおり実施した。																		各施策を実施することで、本市の教育の充実を図ることができた。																																											
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																															
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																																											

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
実施項目		過去の実績												H27上半期実績												変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
府中市教育研究会への支援		← →												← →												変更なし																																			
研究協力校への支援		← →												← →												変更なし																																			
各種副読本の作成・活用		← →												← →												変更なし																																			
各種研修の実施		← →												← →												変更なし																																			
コミュニティ・スクールの推進		← →												← →												変更なし																																			
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。												計画と実績の乖離内容と要因																																															
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																																											

**重点プロジェクトの概要**

プロジェクト	4	<b>健康で元気なまちづくり</b>	重点事業	<b>元気で健やかに育つ児童・生徒の健康づくりの促進</b>
<p>学校生活においても、体育や学校行事、食育等を通じて児童・生徒が元気に育つ環境づくりに取り組むとともに、児童・生徒の健やかな成長を支える学校給食の重要性を踏まえ、給食センターの整備を進めます。</p>				

**事務事業の概要**

事務事業名	<b>給食施設管理運営事業【施策54】</b>			事務事業コード	30540400
総合計画	基本施策	7 学校教育の充実		主管部課名	教育部 学務保健課
	施策	54 学校給食の充実		事業類型	任意事業
	事業種別	重点プロジェクト	事業開始年度	平成21年度 ~	見直し裁量
根拠法令等	学校給食法、府中市立学校給食センター条例				
市関連事業	府中市立学校給食センター基本構想、同基本計画				
対象	市立小学校の児童及び中学校の生徒				
実施の背景	学校給食センター施設の老朽化等に伴い、耐震性や安全性を備え、また学校給食衛生管理基準及び大量調理施設衛生管理マニュアルに適合した施設の整備が求められている。				
事業目標	安全でおいしい学校給食を継続的に提供することができ、学校給食衛生管理基準等に適合し、食物アレルギーに対応した施設の整備を進める。				
事業内容	安全でおいしい学校給食を継続的に提供することができ、学校給食衛生管理基準等に適合し、食物アレルギーに対応した施設の整備を進める。厨房業者を選定し、基本・実施設計、建設工事、運用準備のためのトレーニング、竣工式等を経て、平成29年度2学期から運用開始を予定している。				

**前期基本計画期間(平成26年度～29年度)開始時点の執行計画**

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	当初計画(H26年度当初時点)																																															
基本・実施設計	基本設計・実施設計																																															
	厨房業者選定						設計業者選定																																									
建設工事													事業者選定												建設工事																							
運用準備・トレーニング																																					準備											
供用開始																																					2学期から											

1 平成26年度(前期基本計画1年目)終了時の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
実施項目		過去の実績						H26下半期実績						変更後の計画(H26年度終了時点)																																							
基本・実施設計								基本設計・実施設計						変更なし																																							
	厨房業者選定													変更なし																																							
建設工事														変更なし																																							
	設計業者選定													変更なし																																							
運用準備・トレーニング														変更なし																																							
供用開始														変更なし																																							
H26年度実績 (Do)																		H26年度評価 (Check)																																			
平成26年度は、給食センター新築に伴う基本・実施設計業務に着手し、基本設計が順調に進んでいる。																		基本設計業務について、順調に進んでいる。今後は、平成27年度に基本設計についての市議会への報告及び実施設計に向けて取り組んでいく。																																			
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																													
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																																			

2 平成27年度(前期基本計画2年目)上半期の進捗状況

		平成26年度												平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実施項目		過去の実績						H27上半期実績						変更後の計画(H27上半期終了時点)																																			
基本・実施設計								基本設計・実施設計						変更なし																																			
	厨房業者選定													変更なし																																			
建設工事														変更なし																																			
	設計業者選定													変更なし																																			
運用準備・トレーニング														変更なし																																			
供用開始														変更なし																																			
計画の進捗状況	4	目標達成に向けて順調に進捗している。						計画と実績の乖離内容と要因																																									
計画変更の必要性	無	計画変更の内容と意図																																															