

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成21年 3 月末 現在)

| 事業者名 | 東京都公安委員会 | 計画及び実施 | 年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定) | | | | | | 実施状況及び計画変更理由 | | | |
|-----------|----------------------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 20年度 実施状況 | 計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等 | | |
| 1 信号機・その他 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | バリアフリー対応型信号機の設置 | 計画 実施 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 平成20年度は東京都全体の整備から府中市は入っていなかったため |
| 2 | LED式信号灯器への更新 | 計画 実施 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 寿町1丁目交差点歩行者灯器 | 平成21年度大国魂神社前信号機をLED化予定 |
| 3 | 横断歩道、横断指導線の新設 | 計画 実施 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 4 | 違法駐車行為の防止に関する広報、啓発活動 | 計画 実施 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 継続的に実施 | |

| その他特記事項 |
|--|
| 平成21年 <ul style="list-style-type: none"> 1 府中市役所前 2 宮西町3丁目 3 大国魂神社東 4 合同庁舎入口 計4か所を整備予定 (視覚障害者用信号機) |