

**第3次府中市公共施設マネジメント推進プラン
進行管理シート**

令和5年12月

目次

施設名	ページ	施設名	ページ
1 市民会館	1	26 保育所	37
2 府中の森芸術劇場	2	27 幼稚園	39
3 府中の森芸術劇場分館	3	28 学童クラブ	40
4 市民活動センター「プラッツ」	5	29 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター	42
5 旧府中グリーンプラザ分館	6	30 ふれあい会館	43
6 郷土の森博物館	7	31 介護予防推進センター	44
7 ふるさと府中歴史館	9	32 心身障害者福祉センター「きずな」	45
8 美術館	10	33 保健センター	46
9 生涯学習センター	12	34 市営住宅	47
10 中央図書館	13	35 市民保養所「やちほ」	49
11 地区図書館	14	36 ハケ岳府中山荘	50
12 文化センター	16	37 本庁舎	51
13 総合体育館	18	38 府中駅北第2庁舎	53
14 地域体育館	19	39 市政情報センター	54
15 市民総合プール	20	40 観光情報センター	55
16 地域プール	21	41 消費生活センター	56
17 市民陸上競技場	23	42 リサイクルプラザ	57
18 野球場	24	43 男女共同参画センター「フューラル」	58
19 サッカー場	26	44 自転車駐車場	60
20 庭球場	28	45 府中駅南口市営駐車場	61
21 小学校	29	46 府中の森市民聖苑	62
22 中学校	31	計画的保全の取組	63
23 学校給食センター	33	モデル事業5	65
24 教育センター	34	モデル事業6	66
25 子ども家庭支援センター「たち」	36		

番号・施設名称		主管課	
しゅん工年度	昭和●●（19●●）年度	延床面積	●●㎡ (令和4年度末時点の延床面積を記載する。)
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・現状を踏まえハード面及びソフト面それぞれで課題となる点を記載する。 ・機能が類似又は重複している施設について記載する。 ・第2次推進プラン策定時以降、新たに発生してきた課題を記載する。 		
今後の方向性	大規模改修や建て替えの時期を見据え、今後の施設の在り方の検討や必要機能の整理、運営面での改善などハード面及びソフト面それぞれについて、長期的な視点で当該施設が取り組むべき項目を記載する。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	今後の方向性を踏まえた第3次推進プラン計画期間中の取組内容を記載する。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
			●方針決定	
期待する主な効果	取組により期待する主な効果を記載する。			

・現状や課題、今後の方向性を踏まえた各年度の取組内容を記載する。
 (○は取組事項、●は方針等の決定、▽は継続実施、-は取組の完了を示している。)
 ・●(方針の決定等)がある年度は、セルを黄色で強調。

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる						
取組項目	実績					
	予定					
	実績					
	予定					
その他の取組等	実績					
	予定					

・進捗評価をプルダウンから選択する。
 (評価指標：◎完了、○計画通りに進んでいる、△計画通りに進んでいない、×未着手)

・令和4年度上半期から令和7年度末まで、スケジュールにある取組項目ごとに半年ごとの取組実績と取組予定を記載する。
 ・今回記載箇所は、緑色で表示されているところ。
 ・スケジュールで、●(方針等の決定)がある年度は、黄色で強調されているので、スケジュール通りに進められるように計画的に取り組む。
 ・各施設の運用は、新型コロナウイルス感染症対策を行った上でのものため、当該対策については特段記載しない。

・次期の予定を記載する。
 例 令和5年度上半期の予定の欄(セル) → 令和5年度下半期に予定している取組を記載

I 市民会館		担当課 文化生涯学習課	
しゅん工年度	平成19(2007)年度	延床面積	2,864㎡(共有部除く。) (建物全体 14,190㎡)
課題	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率が低い料理講習室や講師控室を中心に、施設全体の稼働率向上に向けた方策を再考する必要がある。 周辺の公共施設と機能の重複が見られるため、一体的に必要な機能の検討が必要。 		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆指定管理者と連携し、稼働率の向上や収入の増加に向けた方策を検討する。 ◆中央図書館との複合施設という特色をいかして、来館者が相互利用できるような施設活用を図る。 ◆PFI事業者と連携して、修繕計画に基づいた計画的な維持管理を実施し、効率的な施設運営を行う。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○指定管理者と連携し、稼働率の向上や収入の増加に向けた方策、来館者が相互利用できるような施設活用の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○期初修繕・改修工事	○修繕計画に基づく計画的な保全及び効率的な施設の維持管理	▽継続	▽継続
	○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆稼働率の向上や歳出の削減 ◆施設の維持管理費の効率化 			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	稼働率の向上や収入の増加に向けた方策の検討・実施	実績 令和4年10月以降の第2期PFI事業において、複合施設のメリットが活かせるような事業計画書の提出を求めた。	実績 市民会館、図書館、レストラン・カフェが連携したりニューアルオープンイベントを開催し、複合施設のメリットを最大限活かしながら多くの来館者を集めた。	実績 市民会館、図書館、レストラン・カフェが連携し複合施設のメリットを活かしたイベントを実施した。	→	→	→	→	→
	計画的な維持管理、効率的な施設運営に関する取組(大規模改修等)	予定 期初修繕・改修工事終了後、施設のリニューアルイベント等の企画立案・実施。	実績 引き続き、複合施設間の連携を強化し、各種イベントを実施する。	実績 引き続き、複合施設間の連携を強化し、各種イベントを実施するとともに、それらの取組について評価する。	→	→	→	→	→
項目	将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理に関する取組	実績 ワークショップ「文化・スポーツ施設の将来の方向性を考える」に参加する等、今後の施設の在り方を検討した。	実績 期初修繕・改修工事の実施に向け、PFI事業者と協議を進めた。	実績 PFI事業者と定期的に打ち合わせを行い、施設維持管理業務の報告を受けた。	→	→	→	→	→
	その他の取組等	予定 文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	実績 引き続きPFI事業者と連携し、効率的な施設の維持管理に努める。	実績 引き続きPFI事業者と連携し、効率的な施設の維持管理に努める。	→	→	→	→	→
		実績 ワークショップ「文化・スポーツ施設の将来の方向性を考える」に参加する等、今後の施設の在り方を検討した。	予定 文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	実績 文化・スポーツ施設配置等適正化事業において、令和5年2月に実施したオープンハウス開催に関する検討に携わった。	→	→	→	→	→
		実績 文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	予定 文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	実績 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と施設の在り方を検討した。	→	→	→	→	→
		実績 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	予定 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	実績 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	→	→	→	→	→
		実績 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	予定 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	実績 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	→	→	→	→	→
		実績 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	予定 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	実績 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、今後の施設の在り方を検討する。	→	→	→	→	→

2 府中の森芸術劇場		担当課 文化生涯学習課	
しゅん工年度	平成 2 (1990) 年度	延床面積	31,088㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率の低い会議室について、改修時期を見据えて機能の見直しを検討する必要がある。 周辺の公共施設と機能の重複が見られるため、一体的に必要な機能の検討が必要。 		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画（仮称）に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆指定管理者と連携し、稼働率の向上や収入の増加に向けた方策を検討する。 ◆修繕計画に基づいた計画的な維持管理を実施し、効率的な施設運営を行う。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○稼働率の向上や収入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○改修工事に向けた設計	▽改修工事	▽継続	○修繕計画に基づく計画的な保全及び、効率的な施設の維持管理
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆新たな歳入の確保 ◆施設の維持管理費の効率化 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
稼働率の向上や収入の増加に向けた方策の検討・実施	実績 大規模改修の実施設計において、稼働率が低い会議室の改修内容を検討した。	大規模改修の実施設計において、稼働率が低い会議室の改修内容を決定した。	稼働率向上に向けて会議室の改修工事を実施するための手続きを行うとともに予約のオンライン化を検討した。					
	予定 引き続き、大規模改修の実施設計において、稼働率が低い会議室の改修内容を検討する。	稼働率向上に向けて決定した会議室の改修工事を行う。	会議室の改修工事を行うとともに一部の諸室で先行して予約のオンライン化を実施する。また、これらの取組について評価を実施する。					
計画的な維持管理、効率的な施設運営に関する取組（大規模改修等）	実績 特定天井の落下防止対策を含めた大規模改修の実施設計を行った。	特定天井の落下防止対策を含めた大規模改修の実施設計を行った。	特定天井の落下防止対策を含めた大規模改修工事を実施するための手続きを行った。					
	予定 引き続き、特定天井の落下防止対策を含めた大規模改修の実施設計を行う。	特定天井の落下防止対策を含めた大規模改修工事を行う。	特定天井の落下防止対策を含めた大規模改修工事を行う。					
将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理に関する取組	実績 老朽化対策連絡会の内容を踏まえ、建築施設課と協力し、施設の在り方を検討した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、建築施設課と協力し、施設の在り方を検討した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。					
	予定 引き続き、老朽化対策連絡会の内容を踏まえ、建築施設課と協力し、施設の在り方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、建築施設課と協力し、施設の在り方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。					
その他の取組等	実績 -	-	-					
	予定 -	-	-					

3 府中の森芸術劇場分館		担当課 文化生涯学習課	
しゅん工年度	平成29(2017)年度	延床面積	484㎡
課題	令和3年度に設定した指標を達成するための取組を検討する必要がある。		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆指定管理者と連携し、施設の利用に係る課題の抽出及び解決に向けた取組を検討・実施する。 ◆稼働率の向上に向けた取組を検討・実施する。 ◆施設の効率的な維持管理・運営について検討・実施する。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○利用状況調査の実施及び課題抽出	○課題解決のための方策の検討及び決定	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討
	○稼働率の向上に向けた取組の検討及び決定	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○取組の実施及び評価
	○施設の効率的な維持管理・運営手法の検討及び実施	▽継続	▽継続	▽継続
	○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆稼働率の維持や歳出の削減 ◆施設の維持管理費の効率化 			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	施設の利用に係る課題の抽出及び解決に向けた取組の検討・実施	実績	利用者アンケートの回答をもとに利用者の満足度向上のため施策を検討した。	利用者の更なる満足度向上のため、2月に利用者アンケートを実施した。	アンケートの結果、利用者の満足度は高い水準で推移していることから、この水準を維持するための方策を検討した。				
		予定	引き続き、利用者アンケートの回答をもとに利用者の満足度向上のため施策を検討する。	アンケートの回答を精査し、利用者の満足度向上のための施策を検討する。	満足度維持のための方策について引き続き検討する。				
	稼働率向上に向けた取組の検討・実施	実績	ツイッター等での空室情報の発信(週1回)を継続して行った。	ツイッター等での空室情報の発信(週1回)を継続して行った。稼働率はコロナ禍前の水準に戻りつつある。	引き続きSNSを活用して空室情報の発信を行った。				
		予定	引き続き、ツイッター等で積極的な空室情報の発信を行う。	引き続き、SNSを活用して積極的な空室情報の発信を行い、稼働率の向上を目指す。	SNSの活用に加えて、稼働率維持のための広報を検討する。また、SNSの活用について取組を評価する。				
施設の効率的な維持管理・運営についての検討・実施	実績	故障箇所について迅速に修繕を行った。また、定期的に保守点検を行い予防保全に努めた。	故障箇所について迅速に修繕を行った。また、定期的に保守点検を行い予防保全に努めた。	故障箇所について迅速に修繕を行った。また、定期的に保守点検を行い予防保全に努めた。					
	予定	引き続き、適切な点検を行い予防保全に努める。	引き続き、適切な点検を行い予防保全に努める。	引き続き、適切な点検を行い予防保全に努める。					
将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理に関する取組	実績	文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等の内容を踏まえ、今後の施設の在り方を検討した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、今後の施設の在り方を検討した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。					
	予定	文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容に沿って、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。					

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
その他の取組等	実績	-	-	-					
	予定	-	-	-					

4 市民活動センター「プラッツ」			担当課 協働共創推進課
しゅん工年度	平成29(2017)年度	延床面積	5,929㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 施設評価指標を設定し、その指標の達成に向けた取組を検討する必要がある。 料理室は、施設内の他の機能と比較すると稼働率が低いため、稼働率向上に向けた取組を検討する必要がある。 		
今後の方向性	施設評価指標に基づき評価し、指定管理者と連携することで、市民活動及び協働を推進する施設としてより良いサービスを提供していく。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 「市民活動及び協働を推進していく施設」として、評価指標を検討する。 指定管理者と連携し、利用者数や収入の増加に向けた方策を検討する。 料理室の稼働率向上に向けた取組を検討する。 市民活動団体や事業者等と協働した施設運営に努めるとともに、協働による効果的・効率的な施設運営に向けた方策を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○施設評価指標の検討及び設定	○指標達成に向けた取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○利用者数や収入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○料理室の稼働率向上に向けた取組の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> 市民協働の実践者数の増加 稼働率の向上等による収入の増加及び歳出の削減 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	実績 施設評価指標の検討及び設定に関する取組	令和4年度より新たにコーディネート件数の把握を開始した。	プラッツがコーディネートし、各主体が新たに協働で実施した事業数を把握するとともに、達成に向けてコーディネート等を行った。	プラッツがコーディネートし、各主体が新たに協働で実施した事業数を把握するとともに、達成に向けてコーディネート等を行った。	→	→	→	→
	予定	総合計画で設定した指標の達成に向けた取組を実施する。	引き続き、事業数を把握するとともに、事業数増加に向けた取組を実施する。	引き続き、事業数を把握するとともに、事業数増加に向けた取組を実施し、取組を評価する。				
項目	実績 利用者数や収入の増加に向けた方策の検討・実施	サーモカメラを新たに設置するなど、引き続き感染対策を徹底して貸館業務を実施した。	バルトホール稼働率回復のため、舞台を練習で使用できることについてのPR方法を検討した。	SNSを活用し施設利用促進のため、適宜広報を行った。	→	→	→	→
	予定	バルトホール稼働率回復のため、舞台を練習で使用できることをPRする。	施設全体のPRチラシを作成し、公共施設に配布することを検討する。また、PR方法を引き続き検討する。	引き続きSNSを中心に広報に力を入れ、利用者促進につなげ、取組を評価する。				
項目	実績 料理室の稼働率向上に向けた取組の検討・実施	稼働率が低い料理室に特化してPRすることを検討した。	料理室に特化したPR方法を検討した。	芸術劇場が発行している機関誌に広告を載せるなど広報活動に力を入れつつ、市民の要望をもとに備品の充実を図った。	→	→	→	→
	予定	料理室に特化したPRの実施を引き続き検討する。	料理室に特化したPRの実施を引き続き検討する。	引き続き広報に力を入れつつ、料理室の会議室としての利用の可能性も検討する。また、これらの取組を評価する。				
項目	実績 市民活動団体等と協働した施設運営の検討・実施	団体と協働し、施設内にてフードドライブを実施した。	団体と協働し、フードドライブや団体と市民との交流カフェ事業を実施した。	団体と協働し、フードドライブや団体と市民との交流カフェ事業を実施した。	→	→	→	→
	予定	引き続き団体と協働して施設運営を行う。	引き続き団体と協働して施設運営を行う。	引き続き団体と協働して施設運営を行う。				
項目	実績 その他の取組等	-	-	-	→	→	→	→
	予定	-	-	-				

5 旧府中グリーンプラザ分館		担当課 資源循環推進課 障害者福祉課 産業振興課	
しゅん工年度	平成 8 (1996) 年度	延床面積	1,350㎡
課題	利用者数の向上が見られないため、改めて利用者数及び売上の向上に向けた方策を再考する必要がある。		
今後の方向性	内装改修工事に合わせ、市民ニーズや施設の稼働状況、周辺公共施設の状況を踏まえ、今後施設に必要な機能の整理や施設の在り方の見直しを行う。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆高架橋耐震補強工事開始時期までに、施設内の機能の今後の在り方を決定する。 ◆利用者数や売上の増加を目指し、施設機能の発信力を高める。 ◆高架橋耐震補強工事後の施設の効果的な活用方法について検討する。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	●施設内の機能の今後の在り方の決定及び決定に基づく取組の実施 ○利用者数や売上の増加を目指した発信力向上策の検討	○決定に基づく取組の実施 ○取組の実施及び評価	▽継続 ○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	▽継続 ○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	◆府中駅前への更なるにぎわいの創出 ◆利用者数の増加			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	実績	施設の更新を視野に施設内の機能の今後のあり方について関係課と協議した。 施設を取り巻く諸条件を整理した結果、既存施設の存続は不可能であることから、改築することとした。 ※改築後の機能については令和5年度に検討予定。	改築後の施設の方向性について詳細な検討を行った。					
	予定	引き続き、施設内機能の今後のあり方について関係課と協議する。	改築後の施設の方向性について詳細な検討を行う。	検討に沿って関係課と調整しつつ、行政利用の希望について調査を行う。				
取組項目	実績	府中特産品直売所については、6月から水曜営業を開始したほか期間限定で土曜営業を実施した。またスタンプカードの発行などにより売上増を図った。	これまでの取組を継続実施したほか、府中特産品直売所については、セール開催時の店頭販売や直売所のPR記事を掲載したJAのコミュニティ誌の新聞折り込みなどにより売上増を図った。リサちゃんショップについては、ポスター等によるPRを実施した。喫茶・福祉ショップについては、作業所等経営ネットワークの共同受注に参加し、受注件数増に努めた。	これまでの取組を継続実施したほか、府中特産品直売所については、セール開催時の店頭販売などにより売上増を図った。リサちゃんショップについては、近隣へのチラシのポスティング、外部委託によるポスター作成などにより利用者数の増加を図った。喫茶・福祉ショップについては、地元産野菜の使用や季節に合わせたフェアメニューの導入などにより売上増を図った。				
	予定	これまでの取組を継続しつつ、更なる売上増を図るための方策を検討・実施していく。	これまでの取組を継続しつつ、更なる売上増を図るための方策を検討・実施していく。	これまでの取組を継続しつつ、更なる売上増を図るための方策を検討・実施していく。				
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

6 郷土の森博物館		担当課 ふるさと文化財課	
しゅん工年度	昭和62(1987)年度	延床面積	(本館部分) 6,917㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年5月にリニューアルオープンしたプラネタリウムについては、集客効果を更に高める必要がある。 周辺施設との連携も含めた一体的な活用について検討する必要がある。 		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)					
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆指定管理者と連携し、広報活動の充実や復元建築物を含む園内施設の利活用など、利用者数や収入の増加に向けた方策を検討する。 ◆周辺施設との連携も含めた一体的な活用について検討する。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 				
		R4	R5	R6	R7
スケジュール	○本館の大規模改修工事に向けた手続	○本館の大規模改修工事	▽継続	-	
	○利用者数や収入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施	
	○周辺施設との一体的な活用の検討	▽継続	▽継続	▽継続	
	○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施	
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数の増加や歳出の削減 ◆今後の施設運営における更なるサービスの向上 ◆施設の適切な機能及び規模の検討 				

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	本館の大規模改修に関する取組	実績	大規模改修に伴う館内収蔵品等移設・復旧業務について、関係課及び指定管理者と複数回の打合せを実施した。	大規模改修工事の契約事務手続きを行った。館内収蔵品等移設・復旧業務について、関係課及び指定管理者と打合せを実施した。	大規模改修工事及び館内収蔵品等移設・復旧業務委託については、業者及び関係課並びに指定管理者と打合せを行いながら進めた。			
		予定	大規模改修の起工に伴う、契約事務手続きを行う。また、館内収蔵品等移設・復旧業務に向けた取組を進める。	大規模改修工事を進める。館内収蔵品等移設・復旧作業委託の契約を行い、工事側と調整をしながら移設・復旧作業を進める。	引き続き、大規模改修工事及び館内収蔵品等移設・復旧作業委託について、業者及び関係課並びに指定管理者と打合せを行い調整しながら進める。			
	利用者数や収入の増加に向けた方策の検討・実施	実績	あじさいまつりで新たな企画展やヒガンバナの植付けを行い集客力を高めた。	梅園を一部拡張し、新品種の増植等を行い集客力を高めた。また、親子向けのベビープラネタリウム等プログラムを工夫したことで利用者が増加した。	アナベル(アジサイ)の丘の拡張等、植栽整備を行った。曼珠沙華まつりを初開催し、集客力を高めた。			
		予定	梅園の一部拡張の取組を進める。	アナベル(アジサイ)の丘の拡張等、植栽整備の取組を進める。ヒガンバナまつりを新規開催する。	改修工事のため本館は休館となることから、復元建物を活用した展示会や、エアドームを用いた出張授業、商業施設でのイベント等のアウトリーチ活動を行う。			
	周辺施設との一体的な活用の検討	実績	文化・スポーツ施設配置等適正化検討会議にて、検討を進めた。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業にて、検討を進めた。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。			
		予定	文化・スポーツ施設配置等適正化計画での方向性を踏まえながら、検討を進める。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業での方向性を踏まえながら、検討を進める。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。			

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理に関する取組	実績	文化・スポーツ施設配置等適正化検討会議にて、検討を進めた。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業にて、検討を進めた。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。					
	予定	文化・スポーツ施設配置等適正化計画での方向性を踏まえながら、検討を進める。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業での方向性を踏まえながら、検討を進める。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。					
その他の取組等	実績	-	-	-					
	予定	-	-	-					

7 ふるさと府中歴史館		担当課 ふるさと文化財課 財産活用課	
しゅん工年度	昭和41(1966)年度	延床面積	2,134㎡ (建物全体 2,376㎡)
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎建設に合わせて既存施設を処分するため、既存機能のうち移転先が決まっていな いものについては移転先を決定する必要がある。 ・機能移転後の跡地の活用について、当該跡地が国指定史跡であることを考慮して検討を 進める必要がある。 ・利用者数の増加について、方策を再考する必要がある。 		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・公文書史料や文化財等を電子化するなど、効率的に保存していく手法を検討する。 ・機能移転後も更なる利用者数の増加を目指し検討を行う。 		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆新庁舎に設置予定の歴史コーナーの開設に向けて、既存機能の整理を進める。 ◆公文書史料室機能の移転について、史料総量の把握や選別・整理を行った上で、市全体の 公共施設の状況を踏まえた検討を行う。 ◆新庁舎等への機能移転までの間、適正な維持管理を行っていく。 ◆機能移転後の跡地の活用について検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○既存機能の移転に向 けた取組の実施	▽継続	▽継続	▽継続
	○公文書史料室機能の 移転に向けた資料の 選別及び収蔵スペー スの精査	▽継続	○公文書史料室機能の 移転場所の検討	●公文書史料室機能 の移転場所の決定
期待する 主な効果	◆施設の移転による機能向上や効率的な施設管理			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んで いる	○：計画通りに進んで いる	○：計画通りに進んで いる					
取 組 項 目	既存機能の移転に 向けた取組	実績	館内の紙資料(個人管理 分含)の一斉調査を実施 し、総量を把握した。	敷地内の記念碑等及び、 埋蔵文化財遺物を除く館内 収蔵資料の調査を行った。	新庁舎歴史コーナーの開設 に向け、令和6年度から基本設 計及び実施設計を行うための 準備を進めた。			
		予定	紙資料を除くモノ資料の 収蔵量調査を実施する。	国府関連の館内資料や館内 機器の有用性を再検証し、新 庁舎歴史コーナーの開設に向 けた基礎資料の作成に着手す る。	新庁舎歴史コーナーの開 設に向け、関係課と調整を 行う。			
	公文書史料室機能 の移転に向けた取 組(資料の選別及 び収蔵スペースの 精査等)	実績	文書の管理形態変更に伴 いファイルの再編綴を実施 し、更なる文書量削減を開 始した。	公文書史料室の館内移動を 契機に、公文書館が有するの に妥当な機能及び資料群の集 約が完了し、外部移転後の運 営全般についての検証を開始 した。	文書量削減の取り組みは継 続中。公文書資料室の移転先 を図書館と仮決定したため重 複資料に関する協議は図書館 との間で行った。			
		予定	公文書史料室の館内移動 を契機に、移転に向けた検 証を行う。	資料の再選別及び再編綴に よる大幅な文書量の削減を図 る。また、新庁舎移転後の行 政資料公開室、図書館との重 複資料の取扱について協議を 進める。	所蔵資料の移転先は民間の 貸倉庫を計画しており、資料 の状態ごとに管理環境を振り 分ける必要がある。そこで、 全ての資料に対する診断作業 に着手する。			
	機能移転後の跡地 の活用についての 検討に関する取組	実績	跡地活用について検討し た。	跡地活用について検討し た。	土地履歴を整理するととも に、跡地活用について検討し た。			
		予定	引き続き、跡地活用につ いて検討する。	引き続き、跡地活用につ いて検討する。	引き続き、跡地活用につ いて検討する。			
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

8 美術館			担当課 美術館
しゅん工年度	平成12(2000)年度	延床面積	7,795㎡
課題	美術品の適正管理には特殊な設備が必要なため、他の施設よりも施設・設備の劣化が早く、更新にも多額の費用が掛かる		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数の増加に向けた取組を実施する。 ◆歳入の増加に向けた取組を検討する。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○利用者数の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○歳入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○改修に向けた取組	▽継続	▽継続	▽継続
	○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数や歳入の増加 ◆施設の維持管理費の効率化 			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	利用者数の増加に向けた方策の検討・実施	実績	観覧者数の増加に向けてコンビニエンスストアでの観覧券の発売を実施した。	観覧者数の増加に向けてコンビニエンスストアでの観覧券の委託販売を継続した。	観覧者数の増加に向けてコンビニエンスストアでの観覧券の発売を継続した。				
		予定	引き続き、コンビニエンスストアでの観覧券の委託販売を継続する。	引き続き、コンビニエンスストアでの観覧券の委託販売を継続する。	引き続き、コンビニエンスストアでの観覧券の委託販売を継続する。また、取組の効果について分析、評価する。				
	歳入の増加に向けた方策の検討・実施	実績	歳入の増加に向けた方策を検討した。	利用者増加に伴う歳入の増加に向けた方策として、広告等で展覧会のPRを行った。	府中市職員互助会などが加入しているアウトソーシングの会社事業メニューへの美術館観覧券の導入に向けて検討・協議を開始した。				
		予定	引き続き、歳入の増加に向けた方策を検討する。	引き続き、歳入の増加に向けた方策を検討する。	実施に向けて準備を行うとともに、これまでの取組について評価する。				
	改修に向けた取組	実績	府中市美術館の改修内容検討調査委託による検討を進めた。	美術館の改修内容検討調査の報告書をまとめ、課題を洗い出した。	カフェのウッドデッキ修繕や厨房機器を更新した。				
		予定	府中市美術館の改修内容検討調査の報告書をまとめる。	美術館の改修内容検討調査の報告書を基に、ウッドデッキの張替え等を行う。	その他不具合設備について、対応を検討する。				

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理に関する取組	実績	文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等の内容を踏まえ、今後の施設の在り方を検討した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ今後の施設の在り方を検討した。あわせて、改修内容検討調査の報告書に基づき、令和9年度実施予定の大規模改修に向けて、課題を洗い出した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。					
	予定	文化・スポーツ施設配置等適正化業務に関する定例会等において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と施設の在り方を検討する。					
その他の取組等	実績	-	-	収蔵庫内燻蒸業務の契約事務を完了した。					
	予定	-	-	収蔵庫内燻蒸を実施する。					

9 生涯学習センター		担当課 文化生涯学習課	
しゅん工年度	平成 4 (1992) 年度	延床面積	20,383㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率の向上が見られない機能については、方策を再考する必要がある。 新総合体育館が府中基地跡地留保地に移転することを踏まえると、周辺の公共施設と機能が重複することになるため、一体的に必要な機能を検討する必要がある。 		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画（仮称）に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆指定管理者と連携して、利用者数や収入の増加に向けた方策を検討する。 ◆宿泊施設の機能転換に向けた検討を進める。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○利用者数や収入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○宿泊施設の機能転換に向けた検討	▽継続	▽継続	▽継続
	○計画的な保全及び効率的な施設の維持管理について検討	○計画的な保全及び効率的な施設の維持管理	▽継続	▽継続
	○総合体育館の移転を踏まえた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画（仮称）の策定	○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	◆宿泊機能の機能転換による利用者数の増加や歳出の削減			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	利用者数や収入の増加に向けた方策の検討・実施	実績	昨年度と比較し、講座数を増やすことで、施設の稼働率が向上した。	前期に引き続き、多くの講座を実施し、利用者が増加したことによって施設の稼働率が上昇した。	指定管理者が変更となったが、魅力的な講座を実施したことによって昨年度と比較して利用者数、収入共に増加した。				
		予定	引き続き、昨年度を上回る数の講座を実施する。	引き続き、多くの受講生を集められるよう魅力的な講座を実施する。	魅力的な講座を継続実施することで、更なる利用者数と収入の増加を図る。				
	宿泊施設の機能転換に向けた検討に関する取組	実績	令和3年度に実施した機能転換に向けた調査の結果を踏まえ、新機能の検討を進めた。	将来的な方向性を含めて機能転換について検討を進めた。	将来的な方向性を考え、令和8年度からの宿泊施設廃止に向けて、検討した。				
		予定	機能転換の方針を固める。	引き続き機能転換について協議を継続する。	令和8年度以降は4階は利用に供しないフロアとすることも含めて検討を進める。				
	計画的な保全及び効率的な施設の維持管理について検討・実施	実績	今後の改修に向けた劣化診断調査を実施した。	劣化診断調査の結果をもとに、緊急に修繕すべき箇所と大規模修繕で行うべき箇所の整理を行った。	文化・スポーツ施設配置等適正化計画（仮称）の検討状況を踏まえ、大規模修繕は実施しない方向性となった。				
		予定	引き続き、劣化診断調査を実施する。	令和8年度の大規模修繕の基本及び実施設計に向けた検討を進める。	急を要する修繕や令和8年度に実施を予定していた修繕を前倒して実施できるか検討を進める。				
	将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理に関する取組	実績	総合体育館の移転を踏まえた施設のあり方を検討した。	新総合体育館との複合化等を検討した。	体育機能については新総合体育館との複合化をする方向性で検討した。また、学習機能の中心市街地への移転を検討した。				
		予定	引き続き、検討を進める。	引き続き、検討を進める。	学習施設としての機能が継続できるよう検討を進めていく。				
	その他の取組等	実績	-	-	-				
		予定	-	-	-				

10 中央図書館		担当課 図書館	
しゅん工年度	平成19(2007)年度	延床面積	6,077㎡(共有部除く) (建物全体 14,190㎡)
課題	利用者数の増加に向けた方策を再考する必要がある。		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆電子書籍の導入など、図書館利用者への利便性の向上やサービスの内容を検討する。 ◆PFI事業者と連携して修繕計画に基づく計画的な保全に努め、効率的な施設の維持管理を行う。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○利用者数の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○期初修繕・改修工事	○修繕計画に基づく計画的な保全及び効率的な施設の維持管理	▽継続	▽継続
	○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆電子書籍の導入による図書貸出しサービスの利便性の向上 ◆計画的保全による施設の維持管理・運営の効率化 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取	実績	10月以降の新たな図書館運営業務について、電子書籍などのサービスを含め事業者と調整を行った。	令和5年3月の再開館に向けて、図書館業務の詳細や、リニューアルオープンイベントの実施について事業者と調整を行った。	講演会やおはなし会等各種事業を実施したほか、複合施設の特徴を活かした図書館、市民会館、レストランの共通イベントをPFI事業者が開催した。				
	予定	令和5年3月の再開館にあわせ電子書籍など新たな施策に加え、リニューアルオープンイベントを実施する。	令和5年3月より開始した電子図書館サービスなど、再開館後の新たなサービスを利用者に積極的に周知する。	複合施設の特徴を活かした図書館、市民会館、レストランの共通イベントの実施や図書館単独での講演会やおはなし会等各種事業を行う。また、利用者数増加に向けた各取組について評価する。				
組	実績	令和4年10月からの期初修繕工事に向けて、事業者と調整を行った。	令和4年10月から始まった期初修繕工事は、工事が完了し、令和5年2月28日に引き渡しを受けた。	PFI事業者とは、定期的に打合せを行い、施設の維持管理業務の報告を受けた。				
	予定	令和4年10月から令和5年2月末日まで期初修繕工事等を実施する。	引き続きPFI事業者と連携し、効率的な施設の維持管理に努める。	引き続きPFI事業者と連携し、効率的な施設の維持管理に努める。				
目	実績	関係課と老朽化対策連絡会や配置適正化に関する定例会を実施した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、今後の施設の在り方を検討した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、今後の施設の在り方を検討した。				
	予定	関係課と老朽化対策連絡会や配置適正化に関する定例会を実施する。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業において、引き続き、今後の施設の在り方を検討する。				
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

地区図書館			担当課 図書館
施設名称	所在地	延床面積 (共有部除く。)	しゅん工年度
1 白系台図書館	府中市白系台1丁目60番地 (白系台文化センター3階)	207㎡	昭和45(1970)年度
2 西府図書館	府中市西府町1丁目60番地 (西府文化センター3階)	246㎡	昭和46(1971)年度
3 武蔵台図書館	府中市武蔵台2丁目2番地 (武蔵台文化センター3階)	237㎡	昭和48(1973)年度
4 新町図書館	府中市新町1丁目66番地 (新町文化センター3階)	223㎡	昭和48(1973)年度
5 住吉図書館	府中市住吉町1丁目61番地 (住吉文化センター3階)	255㎡	昭和48(1973)年度
6 是政図書館	府中市是政2丁目20番地 (是政文化センター3階)	246㎡	昭和49(1974)年度
7 紅葉丘図書館	府中市紅葉丘2丁目1番地 (紅葉丘文化センター3階)	208㎡	昭和50(1975)年度
8 押立図書館	府中市押立町5丁目4番地 (押立文化センター2階)	156㎡	平成26(2014)年度
9 四谷図書館	府中市四谷2丁目75番地 (四谷文化センター2階)	180㎡	昭和52(1977)年度
10 片町図書館	府中市片町2丁目17番地 (片町文化センター4階)	228㎡	昭和62(1987)年度
11 宮町図書館	府中市宮町3丁目1番地 (ふるさと府中歴史館2階)	242㎡	昭和41(1966)年度
12 生涯学習センター 図書館	府中市浅間町1丁目7番地 (生涯学習センター2階)	642㎡	平成4(1992)年度
課題	地区図書館が所在する文化センター等は建て替え等の対応が必要な時期を迎えており、その動向に合わせて今後の地区図書館の在り方も整理する必要がある。		
今後の方向性	市民ニーズや施設の利用状況、周辺公共施設の状態を踏まえ、今後施設に必要な機能の整理や施設の在り方の見直しを行う。		

第3次推進プランの取組(令和4年度～令和7年度)				
取組内容				
	R4	R5	R6	R7
◆利用者数の増加に向けた方策を検討する。 ◆市の財政状況や文化センター等公共施設全体の現状を踏まえ、サービスの在り方や必要な規模について検討及び決定する。 ◆新庁舎に移転予定の宮町図書館について、移転に向けて資料の整理等を進める。				
	○利用者数の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○文化センターの建て替えに向けた検討に合わせ、地区図書館のサービスの在り方や必要な規模の検討	●検討に基づき、地区図書館の今後のサービス在り方及び適正規模の決定	○決定に基づく取組の実施	▽継続
	○総合体育館の移転を踏まえた生涯学習センター図書館の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
○宮町図書館の移転に向けた取組の実施	▽継続	▽継続	▽継続	
期待する主な効果	◆利用者数の増加 ◆地区図書館のサービスや施設規模の見直しによる更新費用の縮減			

※次頁に続く

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取 組 項 目	利用者数の増加に向けた方策の検討・実施	実績	季節にあわせたイベントの実施。また、利用者の満足度を高めるため利用者アンケートを実施した。	季節に合わせたイベント等を実施したことで、多くの方が各図書館に来館した。	文化センターとの連携事業や夏休み等季節に合わせたイベント等を実施したことで、多くの方が各図書館に来館した。				
		予定	クリスマスなど引き続き季節に合わせたイベントを実施する。	図書館独自の季節に合わせたイベントの他、所在する施設と連携してイベントを実施する。	引き続き、文化センターとの連携事業や季節に合わせたイベント等を実施するとともに、利用者数増加に向けた取組について評価する。				
	文化センターの建て替えに向けた検討に合わせ、地区図書館のサービスの在り方や必要な規模の検討に関する取組	実績	関係課における検討会の内容等情報の共有に努めた。	文化センターのあり方に関する基本方針で、多世代が利用しやすい施設として整備すると示した。	四谷文化センターの大規模改修基本計画策定に向けて関係課と調整を図った。				
		予定	文化センターのあり方に関する基本方針等を踏まえて、検討する。	各文化センターの改築、大規模修繕の工事時期について関係課と連携を図る。	引き続き、四谷文化センターの大規模改修に向けて関係課と調整を図る。				
	総合体育館の移転を踏まえた生涯学習センター図書館の在り方や必要機能の検討及び整理に関する取組	実績	関係課における検討の内容等情報の共有に努めた。	関係課における検討の内容等情報の共有に努めた。	関係課における検討の内容等情報の共有に努めた。				
		予定	関係課における検討の動向等を注視する。	引き続き、関係課における検討の動向等を注視する。	引き続き、関係課における検討の動向等を注視する。				
	宮町図書館の移転に向けた取組の実施	実績	関係課と連携し、移転に向けて図書・文書の適正化を図った。	関係課と連携し、移転に向けて図書・文書の適正化を図った。市政情報公開室がふるさと歴史館に移転した。	関係課と連携し、移転に向けた市政情報公開室の図書・文書の受入れ準備のためICタグの貼付等資料の整備を進めた。				
		予定	関係課と連携し、移転に向けて図書・文書の適正化を図る。	関係課と連携し、移転に向けて図書・文書の適正化を図るとともに、市政情報公開室の資料の整備を進める。	引き続き関係課と連携し、移転に向けた市政情報公開室の図書・文書の受入れ準備のためICタグの貼付等資料の整備を進める。				
	その他の取組等	実績	-	-	-				
		予定	-	-	-				

1 2 文化センター				担当課 地域コミュニティ課
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 中央文化センター	府中市府中町2丁目25番地	地上6階	3,420㎡	昭和43(1968)年度
2 白系台文化センター	府中市白系台1丁目60番地	地上4階、 地下1階	1,951㎡	昭和45(1970)年度
3 西府文化センター	府中市西府町1丁目60番地	地上3階	1,923㎡	昭和46(1971)年度
4 武蔵台文化センター	府中市武蔵台2丁目2番地	地上3階、 地下1階	1,902㎡	昭和48(1973)年度
5 新町文化センター	府中市新町1丁目66番地	地上3階、 地下1階	1,964㎡	昭和48(1973)年度
6 住吉文化センター	府中市住吉町1丁目61番地	地上3階	1,962㎡	昭和48(1973)年度
7 是政文化センター	府中市是政2丁目20番地	地上3階	1,937㎡	昭和49(1974)年度
8 紅葉丘文化センター	府中市紅葉丘2丁目1番地	地上3階	1,975㎡	昭和50(1975)年度
9 押立文化センター	府中市押立町5丁目4番地	地上2階	1,276㎡	平成26(2014)年度
10 四谷文化センター	府中市四谷2丁目75番地	地上3階	1,394㎡	昭和52(1977)年度
11 片町文化センター	府中市片町2丁目17番地	地上4階、 地下1階	2,317㎡	昭和62(1987)年度
課題	<p>・改築を進めるに当たり、利用者の利便性の向上や地域拠点機能の拡充を図るため、周辺の公共施設との連携及び複合化等の可能性を検討する必要がある。改築スケジュールは、周辺公共施設の動向を踏まえて定めていく必要がある。</p> <p>・全ての施設の改築には長期間を要するため、改築時期を踏まえた計画的な保全に努め、効率的な維持管理を行う必要がある。</p>			
今後の方向性	施設の改築に向けて、市民ニーズや施設の稼働状況、周辺公共施設の状況を踏まえ、今後必要な機能の整理や施設の在り方の見直しを行い、地域拠点機能を向上させる。			

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<p>◆文化センターあり方検討協議会における検討結果を踏まえて、文化センターに今後必要な機能を決定する。</p> <p>◆文化センターの改築に向けた方向性を決定する。</p> <p>◆改築を見据えた計画的な保全に努め、効率的な施設の維持管理・運営を行う。</p> <p>◆効率的な施設の更新や資産の有効活用について、府中駅周辺の公共施設と一体的に検討する。</p> <p>◆機能（ソフト）面、施設（ハード）面の双方から、他の地域拠点施設との連携の可能性について検討する。</p>			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○施設に今後必要な機能の整理	●必要機能の決定	○決定に基づく取組の実施	▽継続
	○施設の改築・改修に向けた方向性の検討	●文化センター改築に向けた方向性を決定	○決定に基づく取組の実施	▽継続
	○改築を見据えた効率的な施設の維持管理・運営の実施	▽継続	▽継続	▽継続
【中央文化センター】 （モデル事業5） ○対象施設に関する諸条件の整理	【中央文化センター】 （モデル事業5） ○対象施設ごとの最適な取組について検討	【中央文化センター】 （モデル事業5） ●対象施設の効率的な更新と活用に関する方針の決定	【中央文化センター】 （モデル事業5） ○方針に基づく取組の実施	
（モデル事業6） ○対象施設の検討及び調整	（モデル事業6） ▽継続	（モデル事業6） ○対象施設の決定及び機能連携や複合化について検討	（モデル事業6） ○対象施設の機能連携や複合化について検討	
期待する主な効果	<p>◆施設の効率的な改修・改築</p> <p>◆施設の維持管理費の効率化</p> <p>◆地域の拠点としての機能強化</p>			

※次頁に続く

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	施設に今後必要な機能の整理に関する取組	実績	附属機関において施設に今後必要な機能の検討を進めた。	文化センターのあり方に関する基本方針を策定した。	四谷文化センター大規模改修基本計画策定に向けて、ワークショップやアンケートを実施した。				
		予定	附属機関からの答申として基本方針（案）を受領し、パブリック・コメント手続を経て、基本方針を策定する。	策定した基本方針を基に、四谷文化センター大規模改修基本計画の検討を進める。	ワークショップやアンケートの意見を集約し、基本計画の策定を進める。				
	施設の改築・改修に向けた方向性の検討に関する取組	実績	附属機関において施設の改築・改修に向けた方向性の検討を進めた。	文化センターのあり方に関する基本方針を策定した。	四谷文化センター大規模改修基本計画策定に向けて、ワークショップやアンケートを実施した。				
		予定	附属機関からの答申として基本方針（案）を受領し、パブリック・コメント手続を経て、基本方針を策定する。	策定した基本方針を基に、四谷文化センター大規模改修基本計画の検討を進める。	ワークショップやアンケートの意見を集約し、基本計画の策定を進める。				
	改築を見据えた効率的な施設の維持管理・運営に関する取組	実績	附属機関による検討状況を注視しながら、今後の維持管理等について検討を進めた。	文化センターのあり方に関する基本方針を策定した。	基本方針に基づき、四谷文化センター大規模改修の基本計画策定に着手した。				
		予定	策定予定の基本方針を踏まえて、各施設の改築時期を踏まえた具体的な取組を検討する。	策定した基本方針を踏まえ、既存施設の計画的な保全に努める。	引き続き基本に基づき、施設の計画的な保全に努める。				
	モデル事業5に関する当該施設の取組	実績	関係課との打合せを通して、中央文化センターの諸機能を洗い出した。	中央文化センターの諸機能の課題を洗い出した。	関係課と中央文化センターの最適な更新手法について検討した。				
		予定	引き続き、関係課との打合せを通して、中央文化センターの諸機能を洗い出す。	中央文化センターの最適な更新手法について検討する。	引き続き、中央文化センターの最適な更新手法について関係課と検討する。				
	モデル事業6に関する当該施設の取組	実績	-	-	関係課と対象施設の検討を行った。				
		予定	-	-	引き続き、関係課と対象施設の検討及び調整を行う。				
	その他の取組等	実績	-	-	-				
		予定	-	-	-				

13 総合体育館（郷土の森総合体育館）		担当課 スポーツタウン推進課	
しゅん工年度	昭和46（1971）年度	延床面積	13,899㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率の低い会議室については、府中基地跡地留保地への移転及び建て替え時に、機能の在り方を検討する必要がある。 施設の老朽化が著しく、安全性を確保するため、移転及び建て替えに関する考え方を整理する必要がある。 		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画（仮称）に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）					
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数や歳入の増加に向けた方策を検討する。 ◆府中基地跡地留保地への移転及び建て替えに向け、新たに整備する総合体育館の在り方について、関係課と連携して検討を進める。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 				
		R4	R5	R6	R7
スケジュール	○利用者数や歳入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施	
	○新総合体育館整備方針等の策定準備	▽継続	▽継続	●新総合体育館整備方針等の策定	
	○近隣に所在する生涯学習センターとの機能統合を見据えた、移転後の施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画（仮称）の策定	○計画に基づく取組の実施	
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数や歳入の増加 ◆施設の適切な機能及び規模の検討 				

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	利用者数や歳入の増加に向けた方策の検討・実施	<p>実績</p> <p>利用者の安全と安心に配慮しながら、段階的に利用制限等を緩和し、利用者数の増加に努めた。</p> <p>予定</p> <p>引き続き、感染状況等を注視したうえで、更なる利用制限の緩和を含めて検討し、実施する。</p>	<p>実績</p> <p>利用者の安全と安心に配慮しながら、段階的に感染対策としての利用制限等を緩和し、利用者数等の増加に努めた。</p> <p>予定</p> <p>更なる利用者数の増加に向けて、館内の諸施設や実施事業の効果的なPR等を検討・実施する。</p>	<p>実績</p> <p>利用者の安全と安心に配慮しながら、段階的に感染対策としての利用制限等を緩和し、利用者数等の増加に努めた。</p> <p>予定</p> <p>更なる利用者数の増加に向けて、館内の諸施設や実施事業の効果的なPR等を検討・実施する。</p>				
	新総合体育館整備方針等の策定に関する取組	<p>実績</p> <p>移転建て替えに関する整備方針等の策定に向けて、関係課とともに検討を進めた。</p> <p>予定</p> <p>府中基地跡地留保地の今後の動向を注視し、引き続き検討を進める。</p>	<p>実績</p> <p>移転建て替えに関する整備方針等の策定に向けて、関係課とともに検討を進めた。</p> <p>予定</p> <p>府中基地跡地留保地の今後の動向を注視し、引き続き検討を進める。</p>	<p>実績</p> <p>移転建て替えに関する整備方針等の策定に向けて、関係課とともに検討を進めた。</p> <p>予定</p> <p>府中基地跡地留保地の今後の動向を注視し、引き続き検討を進める。</p>				
項目	将来に向けた施設の在り方の検討に関する取組	<p>実績</p> <p>関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施したほか、劣化状況調査等を実施した。</p> <p>予定</p> <p>引き続き、関係課と連携し、劣化状況調査を踏まえた改修内容等の検討を含め、将来に向けた施設のあり方を検討する。</p>	<p>実績</p> <p>関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、関係団体等との意見交換等を実施したほか、劣化状況調査等を実施した。</p> <p>予定</p> <p>引き続き、関係課と連携し、劣化状況調査を踏まえた改修内容等の検討を含め、将来に向けた施設のあり方を検討する。</p>	<p>実績</p> <p>文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。</p> <p>予定</p> <p>引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。</p>				
	その他の取組等	実績 -	実績 -	実績 -				

I 4 地域体育館				担当課 スポーツタウン推進課 財産活用課
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 朝日体育館	府中市朝日町2丁目10番地	地上1階	416㎡	昭和46(1971)年度
2 白糸台体育館	府中市白糸台1丁目50番地	地上2階	1,399㎡	昭和60(1985)年度
3 押立体育館	府中市押立町1丁目37番地	地上2階	1,396㎡	昭和61(1986)年度
4 栄町体育館	府中市栄町1丁目1番地	地上2階	1,365㎡	昭和58(1983)年度
5 本宿体育館	府中市本宿町4丁目23番地	地上2階	1,400㎡	昭和62(1987)年度
6 四谷体育館	府中市四谷5丁目6番地	地上2階	1,398㎡	昭和60(1985)年度
課題	・利用者数や歳入の増加について、方策を再考する必要がある。 ・朝日体育館の跡地の活用に向けた検討を行う必要がある。			
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。			

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	◆利用者数や歳入の増加に向けた方策を検討する。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○利用者数や歳入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	【朝日体育館】 ●建物の解体及び跡地の活用方策の検討・実施	【朝日体育館】 ▽継続	【朝日体育館】 ▽継続	【朝日体育館】 ▽継続
期待する主な効果	○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
	◆利用者数や歳入の増加 ◆跡地の効果的な活用 ◆施設の維持管理費の効率化			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取	利用者数や歳入の増加に向けた方策の検討・実施	実績	新たな歳入確保策として、休館日等の財産の目的外使用許可等を検討した。	熱中症対策のための空調設備を設置し、夏季期間等における次年度以降の利用者数等の増加を図った。	熱中症対策のための空調設備を設置し、夏季期間等における利用者数等の増加を図った。				
		予定	引き続き、休館日等における行政財産の目的外使用許可等を検討し、歳入の増加を図る。	引き続き、熱中症対策の為の空調設置を計画どおり進めるとともに、休館日等における行政財産の目的外使用許可等を検討し、歳入の増加を図る。	引き続き、熱中症対策の為の空調設置を計画どおり進めるとともに、それらの取組結果について評価する。				
組	朝日体育館に関する取組	実績	解体工事に向けた準備を進めた。	予定どおり解体工事を完了した。	跡地の活用の検討を行った。				
		予定	解体工事に着手し、関係課と共に、跡地の活用の検討を進める。	引き続き跡地の活用の検討を進める。	引き続き跡地活用の検討を進める。				
項	将来に向けた施設の在り方の検討に関する取組	実績	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。				
		予定	引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。				
目	その他の取組等	実績	熱中症対策として空調設備の設置工事に向けた準備を進めた。	熱中症対策として、白糸台体育館及び本宿体育館の空調設備を設置した。	熱中症対策として、押立体育館及び四谷体育館の空調設備の設置の準備を進めた。				
		予定	白糸台及び本宿体育館において、空調設備設置工事を実施する。	押立体育館及び四谷体育館において、空調設備設置工事を実施する。	押立体育館及び四谷体育館において、引き続き空調設備設置工事を進める。				

15 市民総合プール（郷土の森総合プール）		担当課 スポーツタウン推進課	
しゅん工年度	昭和46（1971）年度	敷地面積	9,050㎡
		延床面積	847㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数や歳入の増加について、方策を再考する必要がある。 ・施設の改修に当たっては、郷土の森博物館などの周辺の施設との連携も含めた一体的な活用について検討する必要がある。 		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画（仮称）に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数及び歳入の増加に向けた方策を検討する。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○利用者数や歳入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数や歳入の増加 ◆施設の適切な機能及び規模の検討 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	利用者数や歳入の増加に向けた方策の検討・実施	実績	新たに事前予約システムを導入し、3年ぶりにプールを開催した。	利用状況の分析とともに、次年度の開催に向けた準備検討を進めた。	引き続き、熱中症対策として事前予約システムを導入し、プールを開催した。			
		予定	上半期の開催実績を踏まえ、利用状況の分析等を行うほか、令和5年度上半期に向けた準備検討を進める。	開催実績を踏まえ、利用状況の分析等を行うほか、次年度に向けた準備検討を進める。	開催実績を踏まえ、利用状況の分析・評価等を行うほか、次年度に向けた準備検討を進める。			
	将来に向けた施設の在り方の検討に関する取組	実績	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施したほか、劣化状況調査等を実施した。	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施したほか、劣化状況調査等を実施した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。			
		予定	引き続き、関係課と連携し、劣化状況調査を踏まえた改修内容等の検討を含め、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、関係課と連携し、劣化状況調査を踏まえた改修内容等の検討を含め、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。			
	その他の取組等	実績	事前予約システムで体調管理チェックを徹底したことにより、運営中止による歳入確保機会の減少を防ぐことができた。	事前予約システムで体調管理チェックを徹底したことにより、運営中止による歳入確保機会の減少を防ぐことができた。	事前予約システムを運用し、熱中症のリスクなどによる、運営中止による歳入確保機会の減少を防ぐことができた。			
		予定	引き続き、事前予約システムの効果について評価検証を行うとともに、予約システムの継続導入について検討する。	事前予約システムの運用方法の改善等に向けた検討を進め、安全安心にプールを利用できる環境の確保を図る。	事前予約システムの運用方法の改善等に向けた検討を進め、安全安心にプールを利用できる環境の確保を図る。			

16 地域プール		担当課 スポーツタウン推進課 公園緑地課	
施設名称	所在地	敷地面積 延床面積	しゅん工年度
1 市民プール	府中市寿町2丁目13番地	3,301㎡ 281㎡	昭和53(1978)年度
2 小柳プール	府中市小柳町6丁目10番地	1,620㎡ 90㎡	昭和51(1976)年度
3 白糸台プール	府中市白糸台1丁目51番地	1,556㎡ 151㎡	昭和59(1984)年度
4 西府プール	府中市西府町1丁目60番地	1,441㎡ 161㎡	昭和59(1984)年度
5 武蔵台プール	府中市武蔵台2丁目2番地	1,940㎡ 157㎡	昭和59(1984)年度
6 新町プール	府中市新町2丁目57番地	1,514㎡ 166㎡	昭和60(1985)年度
7 美好水遊び広場	府中市美好町1丁目27番地	1,173㎡ 133㎡	平成2(1990)年度
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・小柳プール、白糸台プール、武蔵台プール及び新町プール処分後の跡地の活用方を検討する必要がある。 ・利用者数や歳入の増加について、方を再考する必要がある。 ・一部のプールの廃止に伴う利用状況の変化を把握・分析し、その他の地域プールや学校のプール開放の在り方を検討する必要がある。 		
今後の方向性	平成28年度に策定した基本方針に基づき、4つの地域プール廃止後の、他の屋外公共プールの利用状況が好転しない場合、令和8年度を目処に市民プール及び西府プールの廃止に向けた検討をする。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	スケジュール			
	R4	R5	R6	R7
<ul style="list-style-type: none"> ◆小柳プール、白糸台プール、武蔵台プール及び新町プールの処分手続及び跡地活用の検討を行う。 ◆地域プールの廃止に伴う利用状況の変化を把握するとともに需要の分析を行い、今後の対応を検討する。 ◆利用者数や歳入の増加に向けた方を検討する。 	○小柳プール、白糸台プール、武蔵台プール及び新町プールの解体及び跡地の活用に向けた検討	▽継続	▽継続	▽継続
	○プールの一部廃止に伴う利用状況の変化の把握及び分析	▽継続	○分析を踏まえた今後の対応の検討	▽継続
	○利用者数や歳入の増加に向けた方の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数や歳入の増加 ◆施設の維持管理及び更新に係る歳入の削減 ◆跡地の有効活用 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	実績	検討した跡地活用の方向性を踏まえ、解体後の跡地の仕様を定めるなど、解体工事に向けた準備を進めた。	解体工事が全て完了し、白糸台及び新町プールの跡地は関係課に引き継ぎを行った。小柳及び武蔵台プール跡地は運動広場とするための整備を完了した。	小柳及び武蔵台プール跡地は暫定運動広場として、令和5年4月に供用を開始した。				
	予定	解体工事に着手し、跡地活用方針に基づき跡地の整備を行う。	小柳及び武蔵台プール跡地は暫定運動広場として、令和5年4月に供用を開始する。	-				
項目	実績	新たに事前予約システムを導入し、3年ぶりにプールの開催を行った。	市民プール及び西府プールの利用状況の分析とともに、次年度の開催に向けた準備検討を進めた。	市民プール及び西府プールの利用状況の分析とともに、次年度の開催に向けた準備検討を進めた。				
	予定	今年度の開催実績を踏まえ、利用状況の分析等を行うほか、次年度に向けた準備検討を進める。	開催実績を踏まえ、利用状況の分析等を行うほか、次年度に向けた準備検討を進める。	開催実績を踏まえ、利用状況の分析等を行うほか、次年度に向けた準備検討を進める。				
項目	実績	事前予約システムを導入し、安全安心にプールを利用できる環境を整えることで、利用者数を確保できた。	事前予約システムの導入に向けた具体的な検討を進め、安全安心にプールを利用できる環境の確保を図った。	事前予約システムの導入に向けた具体的な検討を進め、安全安心にプールを利用できる環境の確保を図った。				
	予定	引き続き、事前予約システムの導入を検討し、利用者数の確保を図る。	引き続き、事前予約システムの運用方法等について検討を行い、更なる利用者数等の確保を図る。	引き続き、事前予約システムの運用方法等について検討・評価を行い、更なる利用者数等の確保を図る。				

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
その他の取組等	実績	事前予約システムでの体調管理チェックを徹底したことにより、運営中止による歳入確保機会の減少を防ぐことができた。	事前予約システムで体調管理チェックを徹底したことにより、運営中止による歳入確保機会の減少を防ぐことができた。	事前予約システムを運用し、熱中症のリスクなどによる、運営中止による歳入確保機会の減少を防ぐことができた。					
	予定	引き続き、事前予約システムの効果について評価検証を行うとともに、予約システムの継続導入について検討する。	事前予約システムの運用方法の改善等に向けた検討を進め、安全安心にプールを利用できる環境の確保を図る。	事前予約システムの運用方法の改善等に向けた検討を進め、安全安心にプールを利用できる環境の確保を図る。					

17 市民陸上競技場		担当課 スポーツタウン推進課	
しゅん工年度	昭和59(1984)年度	敷地面積	14,430㎡
		延床面積	2,362㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数や歳入の増加について、方策を再考する必要がある。 ・稼働率の低い会議室について、有効活用する方策を検討する必要がある。 		
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数の増加やネーミングライツなどの導入による歳入の確保に向けた方策を検討する。 ◆会議室の有効活用方策を検討する。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○利用者数や歳入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○会議室の有効活用方策の検討	▽継続	▽継続	▽継続
	○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数や歳入の増加 ◆施設の適切な機能及び規模の検討 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取	実績	施設の休場日等に行政財産目的外使用の許可を行うことで、歳入の増加を図るとともに、施設のPRを図った。	施設の休場日等に行政財産目的外使用の許可を行うことで、歳入の増加を図るとともに、施設のPRを図った。	施設の休場日等に撮影などの行政財産目的外使用の許可を行うことで、歳入の増加を図るとともに、施設のPRを図った。				
	予定	引き続き、歳入の増加策について検討し、実施する。	引き続き、歳入の増加策について検討し、次年度に実施する。	引き続き、歳入の増加策について検討・評価し、次期に実施する。				
組	実績	利用団体等に更なる利用を促した。	新たな利用者の開拓に向け関係団体にヒアリング等を行った。	新たな利用者の開拓に向け関係団体にヒアリング等を行った。				
	予定	引き続き、周知を図るとともに、新たな活用方策を検討する。	引き続き、周知を図るとともに、新たな活用方策に向け、近隣の類似施設等の調査研究を行う。	引き続き、周知を図るとともに、新たな活用方策に向け、近隣の類似施設等の調査研究を行う。				
項	実績	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。				
	予定	引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。				
目	実績	-	利用機会の増加に向けた検討を進めた。	利用機会の増加に向けた検討を進めた。				
	予定	-	一般公開日の設定を工夫し、利用機会の増加を図る。	一般公開日の設定を工夫し、利用機会の増加を図る。				

18 野球場		担当課 スポーツタウン推進課		
施設名称	所在地	階数	敷地面積	しゅん工年度
			延床面積	
1 市民球場	府中市寿町2丁目19番地	地上3階	18,804㎡ 7,510㎡	昭和57(1982)年度
2 市民第一野球場 (郷土の森第一野球場)	府中市是政6丁目2,365番地	—	20,660㎡ —	昭和43(1968)年度
3 市民第二野球場 (郷土の森第二野球場)	府中市是政6丁目27番地先	—	17,298㎡ —	昭和42(1967)年度
課題	<ul style="list-style-type: none"> 市民第一及び第二野球場については、改めて稼働率向上や歳入確保に向けた方策を検討する必要がある。 施設の老朽化が進行しており、今後も継続的に利用していくためには、改修する必要がある。 			
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。			

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 市民第一及び第二野球場の稼働率の向上のほか、市民球場についてはネーミングライツなどの導入による歳入の確保に向けた方策を検討する。 市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率の向上や歳入の増加に向けた方策の検討 将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理 	<ul style="list-style-type: none"> 取組の実施及び評価 ▽継続 	<ul style="list-style-type: none"> 評価に基づく修正及び新たな取組の検討 ●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定 	<ul style="list-style-type: none"> 検討に基づく取組の実施 ○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率の向上や歳入の増加 施設の適切な機能及び規模の検討 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	稼働率の向上や歳入の増加に向けた方策の検討・実施	市民球場をはじめ、女性選手が活躍する野球場を有する街として野球場の認知度の向上を図るとともに、稼働率の向上につなげた。	市民球場のトイレ・更衣室等の改修に向けた設計に当たり、利用団体へのヒアリング等を行い、利用者の声を可能な限り反映し、設計を完了した。	市民球場のトイレ・更衣室等の改修工事に当たり、ふるさと納税制度の仕組みを活用したクラウドファンディングを実施し、目標の寄付金額を達成するなど、歳入の増加を図った。				
	将来に向けた施設の在り方の検討に関する取組	多様な主体の利用の促進を図り、新たな利用者層の拡大を図るため、女性の利用を考慮したトイレ・更衣室等への改修に向けた設計を進める。	市民球場の改修工事の実施に向けて、利用調整など各種準備を進める。	市民球場の改修工事の完成に向けて、利用者のほか、関係課(工事施工部門)などの調整を進める。また、稼働率向上や歳入増加に向けた取組について評価する。				
	実績	実績	実績					
	予定	予定	予定					

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
その他の取組等	実績	施設の休場日等に行政財産目的外使用の許可を行うことで、歳入の増加を図るとともに、施設のPRを行った。	施設の利用可能日の拡大に努めたほか、休場日等に行政財産目的外使用の許可を行うことで、利用者や歳入の増加を図った。また、野球オーストラリア代表キャンプなどの受け入れを通じて施設のPRを図った。	施設の利用可能日の拡大に努めたほか、休場日等に撮影などの行政財産目的外使用の許可を行うことで、利用者や歳入の増加を図った。また、稼働率向上に向けた施策に係る検討を実施した。					
	予定	引き続き、歳入の増加策を検討し、実施する。	引き続き、歳入の増加策を検討し、実施する。	引き続き、歳入の増加策を検討し、実施する。					

19 サッカー場				担当課 スポーツタウン推進課
施設名称	所在地	階数	敷地面積	しゅん工年度
			延床面積	
1 府中朝日フットボールパーク	府中市朝日町3丁目7番地	地上1階	29,999㎡ 2,198㎡	平成11(1999)年度
2 市民サッカー場 (郷土の森サッカー場)	府中市是政6丁目27番地	—	16,798㎡ —	平成4(1992)年度
課題	<ul style="list-style-type: none"> 新たに一般開放する朝日フットボールパークのクラブハウスについては、稼働状況を把握及び分析し、効果的な施設開放につなげる必要がある。 市民サッカー場については、人工芝面の老朽化が進行しており、今後も継続的に利用していくためには、改修等を実施する必要がある。 			
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。			

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆稼働率の向上やネーミングライツなどの導入による歳入の確保に向けた方策を検討する。 ◆クラブハウスの稼働状況を把握及び分析し、効果的な施設開放につなげる。 ◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○稼働率の向上や歳入の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○クラブハウスの稼働状況の把握及び分析	○分析結果に基づく新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施及び評価	○稼働率の更なる向上に向けた取組の検討
○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理	▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施	
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆稼働率や歳入の増加 ◆施設の適切な機能及び規模の検討 			
担当課	文化スポーツ部スポーツタウン推進課			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	稼働率の向上や歳入の増加に向けた方策の検討・実施	実績	施設の休場日等に行政財産目的外使用の許可を行うことで、歳入の増加を図るとともに、施設のPRを行った。	市民サッカー場では施設の利用可能日の拡大に努めたほか、朝日フットボールパークでは休場日等に撮影などの行政財産目的外使用の許可を行うことで、歳入の増加を図った。	市民サッカー場では施設の利用可能日の拡大に努めたほか、朝日フットボールパークでは休場日等に撮影などの行政財産目的外使用の許可を行うことで、歳入の増加を図った。			
		予定	引き続き、歳入の増加策を検討し、実施する。	引き続き、歳入の増加策を検討し、実施する。	引き続き、歳入の増加策を検討し、実施・評価する。			
	クラブハウスの効果的な施設開放に向けた取組	実績	旧朝日体育館利用者等に対して利用案内や周知等を行うことにより、施設利用につなげた。	旧朝日体育館で実施していた健康体操教室を当該施設で実施したほか、施設が隣接する近隣市を含め、利用案内や周知等を行うことにより、施設利用者等の増加を図ることができた。	旧朝日体育館で実施していた健康体操教室を当該施設で実施したほか、施設が隣接する近隣市を含め、利用案内や周知等を行うことにより、施設利用者等の増加を図ることができた。			
		予定	引き続き、市民等に広く利用されるよう、稼働状況の把握・分析等を行う。	引き続き、市民等に広く利用されるよう、稼働状況の把握・分析等を行う。	引き続き、市民等に広く利用されるよう、稼働状況の把握・分析等を行う。			
	将来に向けた施設の在り方の検討に関する取組	実績	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。			
		予定	引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。			

※次頁に続く

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
その他の取組等	実績 ラグビー競技のJOC認定競技別強化センターとして7人制ラグビー日本代表の強化活動の拠点施設として、強化合宿等を受け入れた。	ラグビー競技のJOC認定競技別強化センターとして7人制ラグビー日本代表の強化合宿等の受け入れを行ったほか、7人制ラグビー男子フィジー代表のキャンプを受け入れた。	ラグビー競技のJOC認定競技別強化センターとして男子15人制ラグビー日本代表の強化合宿やイタリアのサッカークラブチーム「インテル・ミラノ」のキャンプを受け入れたほか、FC東京によるサッカークリニックを開催した。					
	予定 関係団体等と連携し、7人制ラグビー日本代表を中心に、強化合宿等の受け入れを継続する。	関係団体等と連携し、7人制ラグビー日本代表を中心に、強化合宿等の受け入れを継続する。	関係団体等と連携し、7人制ラグビー日本代表を中心に、強化合宿等の受け入れを継続する。					

20 庭球場					担当課 スポーツタウン推進課
施設名称	所在地	面数	敷地面積	開設年度	
1 市民庭球場 (郷土の森庭球場)	府中市是政6丁目2, 365番地	4面	2,813㎡	昭和43(1968)年度 (平成30年度改修)	
2 寿町庭球場	府中市寿町2丁目7番地	2面	1,456㎡	昭和30(1955)年度 (令和元年度改修)	
3 押立庭球場	府中市押立町1丁目27番地	2面	1,389㎡	昭和54(1979)年度 (平成20年度改修)	
4 四谷庭球場	府中市四谷1丁目63番地	2面	1,786㎡	昭和54(1979)年度 (令和2年度改修)	
5 栄町庭球場	府中市栄町1丁目1番地	2面	1,081㎡	昭和56(1981)年度	
6 住吉庭球場	府中市住吉町2丁目30番地	2面	1,482㎡	昭和60(1985)年度 (令和3年度改修)	
7 若松庭球場	府中市若松町3丁目28番地	2面	2,625㎡	昭和60(1985)年度 (平成28年度改修)	
8 日新第二庭球場	府中市日新町2丁目14番地	2面	1,638㎡	昭和62(1987)年度 (令和元年度改修)	
9 紅葉丘庭球場	府中市紅葉丘3丁目14番地	2面	2,003㎡	昭和61(1986)年度 (平成19年度改修)	
10 紅葉丘第二庭球場	府中市紅葉丘2丁目24番地	1面	1,269㎡	昭和62(1987)年度 (平成30年度改修)	
11 平和の森庭球場	府中市浅間町1丁目8番地	2面	1,885㎡	平成元(1989)年度	
12 小柳庭球場	府中市小柳町6丁目10番地	5面	3,716㎡	昭和51(1976)年度 (平成27年度改修)	
13 西府庭球場	府中市西府町4丁目2番地	2面	1,999㎡	昭和61(1986)年度 (平成19年度改修)	
14 武蔵台庭球場	府中市武蔵台2丁目2番地	3面	2,046㎡	昭和44(1969)年度	
課題	施設の老朽化が進行しており、今後も継続的に利用していくためには、改修する必要がある。				
今後の方向性	今後の施設の在り方について、令和6年度に策定する文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)に基づき取組を進める。				

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	◆市の財政状況や施設状況、特に文化・スポーツ施設全体の状況を踏まえ、将来に向けた施設の在り方を検討する。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
○将来に向けた施設の在り方や必要機能の検討及び整理		▽継続	●文化・スポーツ施設配置等適正化計画(仮称)の策定	○計画に基づく取組の実施
期待する主な効果	◆施設の適切な規模の検討			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○:計画通りに進んでいる	○:計画通りに進んでいる	○:計画通りに進んでいる					
取組項目	将来に向けた施設の在り方の検討に関する取組	実績 関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	実績 関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討するため、市民との意見交換会等を実施した。	実績 文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討した。				
		予定 引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	予定 引き続き、関係課と連携し、将来に向けた施設のあり方を検討する。	予定 引き続き、文化・スポーツ施設配置等適正化事業の内容を踏まえ、関係課と協力し、施設の在り方を検討する。				
その他の取組等	実績 障害者等の利用も想定し、今年度に改修を予定する西府庭球場の設計内容を検討した。	実績 障害者等の利用にも配慮した西府庭球場改修工事を完了した。	実績 早朝開放の実施日を拡大した。 栄町庭球場改修工事及び隣接する栄町体育館空調設置工事に向けて、関係課との事前調整等を実施した。					
	予定 上半期の検討内容を反映した西府庭球場の改修工事を実施する。	予定 令和5年度に早朝開放の実施日の増加等、庭球場の利用者数や稼働率等の増加に向けた検討を引き続き行う。	予定 早朝開放の実施日の増加等、庭球場の利用者数や稼働率等の増加に向けた検討を引き続き行う。					

2 小学校				担当課 学校施設課
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 府中第一小学校	府中市寿町2丁目6番地	地上4階	9,217㎡	昭和52(1977)年度
2 府中第二小学校	府中市緑町1丁目29番地	地上4階	8,182㎡	平成元(1989)年度
3 府中第三小学校	府中市片町3丁目5番地	地上4階	8,059㎡	昭和39(1964)年度
4 府中第四小学校	府中市白糸台1丁目58番地	地上4階	5,486㎡	昭和38(1963)年度
5 府中第五小学校	府中市本宿町1丁目51番地	地上3階	6,667㎡	昭和38(1963)年度
6 府中第六小学校	府中市天神町4丁目14番地	地上4階	6,469㎡	昭和38(1963)年度
7 府中第七小学校	府中市北山町2丁目23番地	地上3階	5,826㎡	昭和37(1962)年度
8 府中第八小学校	府中市是政1丁目34番地	地上4階	10,973㎡	令和4(2022)年度
9 府中第九小学校	府中市栄町3丁目7番地	地上4階	7,649㎡	昭和40(1965)年度
10 府中第十小学校	府中市若松町4丁目29番地	地上4階	8,293㎡	平成24(2012)年度
11 武蔵台小学校	府中市武蔵台2丁目3番地	地上4階	6,119㎡	昭和41(1966)年度
12 住吉小学校	府中市住吉町2丁目30番地	地上4階	7,535㎡	昭和42(1967)年度
13 新町小学校	府中市新町1丁目25番地	地上3階 地下1階	5,223㎡	昭和43(1968)年度
14 本宿小学校	府中市本宿町4丁目19番地	地上4階	6,558㎡	昭和44(1969)年度
15 白糸台小学校	府中市白糸台2丁目16番地	地上4階	5,319㎡	昭和44(1969)年度
16 矢崎小学校	府中市矢崎町4丁目9番地	地上4階	5,119㎡	昭和45(1970)年度
17 若松小学校	府中市若松町3丁目11番地	地上4階	5,778㎡	昭和47(1972)年度
18 小柳小学校	府中市小柳町3丁目21番地	地上4階	6,387㎡	昭和47(1972)年度
19 南白糸台小学校	府中市白糸台6丁目48番地	地上4階	6,074㎡	昭和48(1973)年度
20 四谷小学校	府中市四谷3丁目2,740番地	地上4階	6,602㎡	昭和48(1973)年度
21 南町小学校	府中市南町3丁目6番地	地上3階	6,548㎡	昭和49(1974)年度
22 日新小学校	府中市日新町5丁目22番地	地上4階	5,893㎡	昭和52(1977)年度
課題	<ul style="list-style-type: none"> 児童数の増加や少人数学級制により施設面積は増加が見込まれるが、今後、児童数が減少に転じ、空き教室等が発生する可能性もあることから、施設の更新を行う際には、柔軟に施設を活用できるように更新する必要がある。 周辺の公共施設と機能の重複が見られるため、学校という施設の性質も鑑みながら、周辺公共施設との複合化を検討する必要がある。 			
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 今後、府中市学校施設改築・長寿命化改修計画に基づいた更新を行うに当たり、周辺公共施設との連携や複合化を検討し、地域拠点としての学校の実現を目指す。 新たなニーズが生じた場合には、更なる施設開放の可能性について検討する。 周辺公共施設との複合化に合わせ、効率的な施設管理手法を検討する。 			

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆府中市学校施設改築・長寿命化改修計画に基づく、学校改築事業を進める。 ◆周辺公共施設との連携や複合化を検討するとともに、効率的な施設管理手法を検討する。 			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	【府中第八小学校】 ○新校舎建設工事の実施及び供用開始	【府中第八小学校】 ○新校舎での運営開始	【府中第八小学校】 ▽継続	【府中第八小学校】 ▽継続
	【府中第三・府中第六小学校】 ○新校舎建設に向けた実施設計	【府中第三・府中第六小学校】 ○新校舎建設工事の実施	【府中第三・府中第六小学校】 ○新校舎建設工事の実施及び供用開始	【府中第三・府中第六小学校】 ○新校舎での運営開始
	○周辺公共施設との連携や複合化の可能性の検討	○検討結果の取りまとめ	●府中市学校施設改築・長寿命化改修計画への反映	○計画に基づく取組
	(モデル事業6) ○対象施設の検討及び調整	(モデル事業6) ▽継続	(モデル事業6) ○対象施設の決定及び機能連携や複合化について検討	(モデル事業6) ○対象施設の機能連携や複合化について検討
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆学校施設と周辺公共施設との複合化による施設の効率的な改修・改築を行い、市全体の施設総量の圧縮及び効率的な施設管理の実現 ◆地域に開かれた地域の拠点としての学校の実現 			

※次頁に続く

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	府中第八小学校に関する取組	実績	府中第八小学校の改築事業については、新校舎・新体育館・新プールの改築工事を進め、新プールを8月末から供用開始した。	府中第八小学校の改築事業については、10月末に新体育館、2月末に新校舎がそれぞれ竣工した。	府中第八小学校の改築事業については、8月末に外構工事のうち校庭整備及び屋外倉庫棟がそれぞれ完了した。				
		予定	府中第八小学校の改築事業については、引き続き新校舎・新体育館の改築工事を進める。	府中第八小学校の改築事業については、外構工事を進める。	府中第八小学校の改築事業については、引き続き外構工事（防球ネット設置等）を進める。				
	府中第三・第六小学校に関する取組	実績	府中第三小学校及び府中第六小学校の改築事業については、基本設計の策定を、6月に市議会、7月に教育委員会へ報告するとともに、実施設計業務に着手した。	府中第三小学校の改築事業については、実施設計を完了し、工事契約に向けた発注準備を進めた。 府中第六小学校の改築事業については、仮設校舎が竣工し、3学期から仮設校舎での学校運営を開始するとともに、実施設計を完了した。	府中第三小学校の改築事業については、新校舎・新体育館・新プールの改築工事に着手した。 府中第六小学校の改築事業については、引き続き既存校舎の解体工事を進めた。				
		予定	府中第三小学校及び府中第六小学校の改築事業については、実施設計業務を完了させるとともに、工事契約に向けた準備を進める。	府中第三小学校の改築事業については新校舎・新体育館・新プールの改築工事に着手する。 府中第六小学校の改築事業については、既存校舎の解体工事を進めるとともに、新校舎等の工事契約に向けた発注準備を進める。	府中第三小学校の改築事業については、引き続き新校舎・新体育館・新プールの改築工事を進める。 府中第六小学校の改築事業については、解体工事を完了させるとともに、新校舎・新体育館・新プールの改築工事に着手する。				
	学校施設改築・長寿命化改修計画の見直しに関する取組	実績	令和6年度の計画改定に向け、検討課題の蓄積を行った。	令和6年度の計画改定に向け、情報収集や検討課題の蓄積を行なうとともに、計画改定支援業務の受託者を選定した。	計画の見直しに着手した。また、「府中市学校施設老朽化対策推進協議会」を2回開催した。				
		予定	引き続き、計画改定に向け新しい教育ニーズなどの情報収集や検討課題の蓄積を行う。	「府中市学校施設老朽化対策推進協議会」を立ち上げ、計画の見直しに着手する。	「府中市学校施設老朽化対策推進協議会」における意見を反映しながら、計画の見直しを進める。				
	モデル事業6に関する当該施設の取組	実績	-	-	関係課と対象施設の検討を行った。				
		予定	-	-	引き続き、関係課と対象施設の検討及び調整を行う。				
	その他の取組等	実績	-	-	-				
		予定	-	-	-				

22 中学校					担当課 学校施設課
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度	
1 府中第一中学校	府中市幸町1丁目2番地	地上4階 地下2階	11,795㎡	令和4(2022)年度	
2 府中第二中学校	府中市紅葉丘1丁目2番地	地上4階	12,107㎡	昭和41(1966)年度	
3 府中第三中学校	府中市本町4丁目1番地	地上3階	13,344㎡	平成19(2007)年度	
4 府中第四中学校	府中市美好町2丁目1番地	地上4階	12,483㎡	昭和44(1969)年度	
5 府中第五中学校	府中市新町2丁目4番地	地上3階	13,339㎡	昭和51(1976)年度	
6 府中第六中学校	府中市押立町1丁目2番地	地上4階	11,612㎡	昭和40(1965)年度	
7 府中第七中学校	府中市武蔵台2丁目4番地	地上5階	9,974㎡	昭和42(1967)年度	
8 府中第八中学校	府中市四谷1丁目2,827番地	地上4階	9,621㎡	昭和48(1973)年度	
9 府中第九中学校	府中市小柳町2丁目4番地	地上4階	9,384㎡	昭和51(1976)年度	
10 府中第十中学校	府中市西府町4丁目2番地	地上4階	8,675㎡	昭和54(1979)年度	
11 浅間中学校	府中市浅間町1丁目1番地	地上4階	9,162㎡	昭和56(1981)年度	
課題	<ul style="list-style-type: none"> 生徒数の増加により施設面積は増加が見込まれるが、今後、生徒数が減少に転じ、空き教室等が発生する可能性もあることから、施設の更新を行う際には、柔軟に施設を活用できるように更新する必要がある。 周辺の公共施設と機能の重複が見られるため、学校という施設の性質も鑑みながら、周辺公共施設との複合化を検討する必要がある。 				
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 今後、府中市学校施設改築・長寿命化改修計画に基づいた更新を行うに当たり、周辺公共施設との連携や複合化を検討し、地域拠点としての学校の実現を目指す。 新たなニーズが生じた場合には、更なる施設開放の可能性について検討する。 周辺公共施設との複合化に合わせ、効率的な施設管理手法を検討する。 				

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆府中市学校施設改築・長寿命化改修計画に基づく、学校改築事業を進める。 ◆周辺公共施設との連携や複合化を検討するとともに、効率的な施設管理手法を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	【府中第一中学校】 ○新校舎建設工事の実施及び供用開始	【府中第一中学校】 ○新校舎での運営開始	【府中第一中学校】 ▽継続	【府中第一中学校】 ▽継続
	○周辺公共施設との連携や複合化の可能性の検討	○検討結果の取りまとめ	●府中市学校施設改築・長寿命化改修計画への反映	○計画に基づく取組
	(モデル事業6) ○対象施設の検討及び調整	(モデル事業6) ▽継続	(モデル事業6) ○対象施設の決定及び機能連携や複合化について検討	(モデル事業6) ○対象施設の機能連携や複合化について検討
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆学校施設と周辺公共施設との複合化による施設の効率的な改修・改築を行い、市全体の施設総量の圧縮及び効率的な施設管理の実現 ◆地域に開かれた地域の拠点としての学校の実現 			

※次頁に続く

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	府中第一中学校に関する取組	実績	府中第一中学校の改築事業については、新校舎・新体育館の改築工事を進めた。	府中第一中学校の改築事業については、新校舎・新体育館が竣工した。	府中第一中学校の改築事業については、旧体育館の解体工事が完了し、渡り廊下改築工事に着手するとともに、引き続き外構工事を進めた。				
		予定	府中第一中学校の改築事業については、引き続き新校舎・新体育館の改築工事を進める。	府中第一中学校の改築事業については、外構工事を進める。	府中第一中学校の改築事業については、引き続き渡り廊下改築工事及び外構工事を進める。				
	学校施設改築・長寿命化改修計画の見直しに関する取組	実績	令和6年度の計画改定に向け、検討課題の蓄積を行った。	令和6年度の計画改定に向け、情報収集や検討課題の蓄積を行なうとともに、計画改定支援業務の受託者を選定した。	計画の見直しに着手した。また、「府中市学校施設老朽化対策推進協議会」を2回開催した。				
		予定	引き続き、計画改定に向け新しい教育ニーズなどの情報収集や検討課題の蓄積を行う。	「府中市学校施設老朽化対策推進協議会」を立ち上げ、計画の見直しに着手する。	「府中市学校施設老朽化対策推進協議会」における意見を反映しながら、計画の見直しを進める。				
	モデル事業6に関する当該施設の取組	実績	-	-	関係課と対象施設の検討を行った。				
		予定	-	-	引き続き、関係課と対象施設の検討及び調整を行う。				
その他の取組等	実績	-	-	-					
	予定	-	-	-					

23 学校給食センター		担当課 学務保健課	
しゅん工年度	平成29(2017)年度	延床面積	14,305㎡
課題	業務の委託範囲の拡大等、民間活力の導入を検討する必要がある。		
今後の方向性	引き続き、効率的な施設運営に努めるとともに、施設機能を最大限に活用する方策を検討する。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆計画的な保全に努めるとともに、効率的な施設運営の方法を検討する。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○施設の効率的な運営方法の検討	▽継続	▽継続	▽継続
	○施設のエネルギー効率の調査・分析	○調査・分析結果に基づく取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	◆歳出の削減 ◆効率的な施設運営			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	実績	施設運営業務にあたって、委託事業者の連携し、設備の経年による劣化の対策など含めた維持管理や効率的な業務の運営を検討した。	施設運営業務にあたって、委託事業者と連携し、設備の経年による劣化の対策など含めた維持管理や効率的な業務の運営を検討した。	施設運営にあたり、委託事業者と施設及び設備の経年劣化対策などを含めた維持管理や効率的な業務運営を検討した。				
	予定	引き続き、施設や設備の経年劣化対策を含めた効率的な維持管理のあり方を検討していく。	引き続き、施設や設備の経年劣化対策を含めた効率的な維持管理のあり方を検討していく。	学校給食の安定した提供のため、施設の改修に取り組む。				
取組項目	実績	コ・ジェネレーションシステム等の設備を活用し、併せて省エネを徹底することで、光熱水費を効果的に削減できるよう運用した。	コ・ジェネレーションシステム等の設備を活用し、併せて省エネを徹底することで、光熱水費を効果的に削減できるよう運用した。また、蒸気配管のバルブに保温カバーを取り付けて放熱量を軽減し、省エネを徹底することで光熱水費を削減できるよう運用した。	コ・ジェネレーションシステム等の設備を活用し、併せて省エネを徹底することで、光熱水費を効果的に削減できるよう運用した。				
	予定	引き続き、省エネを徹底することで、光熱水費を効果的に削減できるよう取り組み。	引き続き、省エネを徹底することで、光熱水費を効果的に削減できるよう取り組み。	引き続き、省エネを徹底することで、光熱水費を効果的に削減できるよう取り組み、その効果について分析し評価する。				
取組項目	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

24 教育センター		担当課 指導室 財産活用課	
しゅん工年度	昭和56(1981)年度	延床面積	3,719㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 児童発達支援センター（仮称）と類似する機能について、運用方法を検討する必要がある。 機能移転後の跡施設の活用について、検討を行う必要がある。 		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 機能移転後の既存機能の運用手法に関する検討など、移転に向けた取組を進める。 機能移転後の跡施設の活用について検討を行う。 		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 施設機能の移転に向けた取組を進める。 令和6年度に開設予定の児童発達支援センター（仮称）へ移転する相談機能の運用方法を検討・調整する。 令和6年度の施設機能の移転に向けて、既存機能及び不登校特例校の運用について検討・決定する。 施設機能移転後の跡施設の活用を検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○教育センター移転先の改修設計 ○児童発達支援センター（仮称）への相談機能一部移転に向けた調整	○移転に向けた改修工事 ▽継続	▽継続 ○児童発達支援センター（仮称）での運用開始	○移転先での運用開始 ▽継続
	●不登校特例校設置計画及び運営計画の策定 ○跡施設の活用方策の検討	○不登校特例校指定申請手続及び改修工事 ●検討に基づく跡施設活用方策の決定	▽継続	○運用開始 ▽継続
			○決定に基づく取組の実施	
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> 施設の効率的な改修・改築 事業の効果的な実施 適正な機能の整理による効果的な施設活用 跡施設の有効活用 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	施設機能の移転に向けた取組	実績	教育センターの機能を移転させるため、児童発達支援センター（仮称）の工事及び新教育センターの設計作業を進めた。	児童発達支援センター（仮称）の工事を進めた。また、新教育センターの設計作業を完了させた。	工事を進めるとともに名称を子ども発達支援センターに決定した。また、新教育センターの工事に着手した。			
		予定	引き続き、児童発達支援センター（仮称）の工事及び新教育センターの設計作業を進める。	児童発達支援センター（仮称）の工事を進め、新教育センターの工事を開始する。	子ども発達支援センターの工事を完了させるとともに、新教育センターの工事を進める。			
	児童発達支援センター（仮称）への相談機能一部移転に向けた取組	実績	児童発達支援センター（仮称）で行う相談機能のフローや業務体制などの検討を関係課と進めた。	児童発達支援センター（仮称）で行う相談業務の連携方法や業務体制などの検討を関係課と進めた。	子ども発達支援センターで行う相談業務の連携方法や運営体制などの検討を関係課と進めた。			
		予定	児童発達支援センター（仮称）への一部移転に向け、行うべき業務を整理し、準備を進める。	児童発達支援センター（仮称）への一部移転に向け、行うべき業務を整理し、準備を進める。	子ども発達支援センターの供用開始に向け、相談業務の整理を行うとともに、移転作業を行う。			
	不登校特例校設置計画及び運営計画の策定	実績	不登校特例校の設置に向けて、適応指導教室との住み分けなどの考え方を整理するとともに、新教育センターの設計作業を進めた。	不登校特例校の設置に向けた基本的な考え方と新教育センターの整備内容を決定した。	新教育センターの工事を開始するとともに、不登校特例校の運営計画や備品等について検討した。			
		予定	新教育センターの設計作業を進めるとともに、運営計画の詳細を検討する。	新教育センターの工事を開始するとともに、運営計画の詳細を検討する。	不登校特例校の運営計画の詳細を検討する。			

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
跡施設の活用方策の検討及び方策の決定に関する取組	実績	事業手法及び活用方針の検討に向けてサウンディング型市場調査を実施した。	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、事業手法の検討を行うとともに、改めて行政需要の確認を行った。	行政需要を踏まえ、事業手法について検討を行うとともに、改めてサウンディング型市場調査を行った。					
	予定	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、事業手法、活用方針の検討を行う。	行政需要を踏まえ、事業手法を整理するとともに、活用方針の策定に向けた検討を行う。	サウンディング型市場調査の結果を踏まえて事業手法を整理し、活用方針の検討を行う。					
その他の取組等	実績	-	-	-					
	予定	-	-	-					

25 子ども家庭支援センター「たち」		担当課 子ども家庭支援課	
しゅん工年度	平成16(2004)年度	延床面積	2,484㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 既存施設から事務室機能が他の施設へ移転するため、既存施設の管理や運営手法などを検討する必要がある。 交流ひろばは、同様の機能を持った「はぐ」が基幹保育所内に整備されたことで、利用者数が減少しているため、引き続き利用状況を把握し、本施設の役割を整理する必要がある。 		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 市民ニーズや利用状況を踏まえて、施設の有無にとられないサービスの提供手法について検討する必要がある。 子育て世代包括支援センターや新たに設置される児童発達支援センター（仮称）と連携を図ることで、より効果的な事業の実施を目指す。 		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆令和4年度から事務室機能が他の施設へ移転することに伴い、既存施設の管理及び運営のより良い手法を検討する。 ◆相談事業などについて、施設の有無にとられない新たなサービス提供手法等を検討する。 ◆より効果的な事業の実施を目的として、子育て世代包括支援センターや新たに設置される児童発達支援センター（仮称）との連携について検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○施設の効率的な運営の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○より良い事業の提供手法についての検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
	○類似事業との連携についての検討	○検討に基づく方向性の決定	○決定に基づく取組の実施	▽継続
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆事業の効果的な実施 ◆効率的な施設運営 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	施設の効率的な運営の検討・実施	実績 施設運営の委託業者と施設管理の連携について検討した。	実績 適切な施設管理・運営に向けて検討したほか、委託業者との協議により、一部事務室の活用方法を決定し、ボランティア控室として活用を開始した。	実績 事務室の一部を引き続きボランティア控室として活用しながら、施設運営の委託業者と施設管理の連携について検討した。				
		予定 引き続き、適切な施設管理に向けて検討するほか、事務室等の活用方法も検討する。	実績 引き続き、事務室等の活用方法を検討するとともに、委託業者と連携して適切な施設の管理・運営を実施する。	実績 委託業者と連携して適切な施設の管理・運営を実施するとともに、これまでの取組について評価する。				
取組項目	相談事業等のより良い提供手法についての検討・実施	実績 SNSを活用した交流会・講座の受付等について検討した。	実績 先進事例を参考に、子育てひろばの混雑状況をオンラインで確認できるサービスを導入した。	実績 これまで紙媒体で行っていたリフレッシュ保育の受付について、オンライン化に向けた検討を行った。				
		予定 先進事例等の調査・研究を行う。	実績 引き続き、オンラインによるサービスを提供するとともに、より良い事業の提供手法を検討する。	実績 リフレッシュ保育の受付について、令和6年度のオンライン化に向けたシステム作りを調整する。また、オンライン化の取組について評価する。				
取組項目	類似事業との連携についての検討・実施	実績 総合相談事業における子育て世代包括支援センターとの役割について検討し、分担した。	実績 適宜、子育て世代包括支援センターとの役割分担を見直しながら、総合相談事業を実施した。	実績 子育て世代包括支援センターとの役割分担を見直しながら、総合相談事業を実施した。				
		予定 引き続き、適切な役割分担となるよう検討する。	実績 引き続き、適切な役割分担となるよう意識しながら、総合相談事業を実施する。	実績 引き続き、適切な役割分担となるよう意識しながら、総合相談事業を実施する。				
取組項目	その他の取組等	実績 -	実績 -	実績 -				
		予定 -	実績 -	実績 -				

26 保育所				担当課 保育支援課 財産活用課
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 北保育所	府中市新町1丁目64番地の1	地上2階	797㎡	昭和58(1983)年度
2 東保育所	府中市若松町3丁目21番地の4	地上2階	753㎡	昭和49(1974)年度
3 西保育所	府中市美好町3丁目23番地の2	地上2階	728㎡	昭和61(1986)年度
4 中央保育所	府中市晴見町2丁目7番地の17	地上2階	729㎡	昭和62(1987)年度
5 北山保育所	府中市北山町3丁目27番地の9	地上2階	840㎡	平成5(1993)年度
6 住吉保育所	府中市住吉町2丁目30番地の47	地上3階	1,499㎡	令和元(2019)年度
7 小柳保育所	府中市小柳町2丁目34番地の2	地上2階	626㎡	昭和46(1971)年度
8 四谷保育所	府中市四谷5丁目3番地の1	地上2階	568㎡	昭和47(1972)年度
9 八幡保育所	府中市八幡町1丁目12番地の12	地上2階	658㎡	昭和48(1973)年度
10 本町保育所	府中市本町3丁目19番地の3	地上2階	563㎡	昭和48(1973)年度
11 三本木保育所	府中市府中町3丁目23番地の1	地上2階	1,185㎡	昭和49(1974)年度
12 西府保育所	府中市西府町3丁目32番地の12	地上2階	661㎡	昭和50(1975)年度
13 美好保育所	府中市美好町2丁目4番地 (都営府中美好町二丁目アパート1階)		659㎡	昭和50(1975)年度
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・現在再編に向けた取組内容を検討している施設については、取組内容を決める必要がある。 ・建築後40年から50年を迎えている施設が多いため、再編に向けた具体的な取組内容が決まっている施設は、統合などのタイミングなども考慮しながら、既存施設を効率的に維持管理する必要がある。 			
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・市立保育所の再編に向けた具体的な取組内容が決まっている施設については計画どおりに取組を進め、具体的な取組内容を検討中の施設については取組内容やスケジュールを定め、再編を進める。 ・施設の統合まで効率的に維持管理していくための手法を検討する。 			

第3次推進プランの取組(令和4年度～令和7年度)				
取組内容	◆北保育所、西保育所、中央保育所及び美好保育所については、基幹保育所への統合計画を令和5年度までに策定する。 ◆本町保育所については、基幹保育所としての整備を進める。 ◆住吉保育所については、令和5年度に四谷保育所を統合し、四谷保育所は統合に合わせて廃止する。 ◆小柳保育所については、令和8年度に八幡保育所と統合した上で、基幹保育所として運営を開始し、八幡保育所は統合に合わせて廃止する。			
	R4	R5	R6	R7
【北、西、中央、美好保育所】 ○基幹保育所への統合計画の策定に向けた検討	【北、西、中央、美好保育所】 ●統合計画の策定	【北、西、中央、美好保育所】 ○計画に基づく取組	【北、西、中央、美好保育所】 ▽継続	【北、西、中央、美好保育所】 ▽継続
【本町保育所】 ○基幹保育所整備に向けた取組の実施	【本町保育所】 ▽継続	【本町保育所】 ▽継続	【本町保育所】 ○基幹保育所として運営開始	【本町保育所】 ○基幹保育所として運営開始
【住吉保育所】 ○四谷保育所との統合に向けた取組の実施	【住吉保育所】 ○四谷保育所を統合	—	—	—
【小柳保育所】 ○新園舎の整備と基幹保育所としての運営に向けた取組の実施	【小柳保育所】 ▽継続	【小柳保育所】 ▽継続	【小柳保育所】 ▽継続	【小柳保育所】 ▽継続
○八幡保育所との統合に向けた取組の実施	▽継続	▽継続	▽継続	▽継続
○跡地の活用の検討 (新園舎整備後の既存の小柳保育所)	▽継続	▽継続	▽継続	▽継続
【四谷保育所】 ○住吉保育所への統合に向けた取組の実施	【四谷保育所】 ○住吉保育所へ統合(四谷保育所の廃止)	—	—	—
○解体に向けた設計及び跡地の活用の検討	▽施設の解体及び跡地の活用の検討	—	—	—
【八幡保育所】 ○小柳保育所への統合に向けた取組の実施	【八幡保育所】 ▽継続	【八幡保育所】 ▽継続	【八幡保育所】 ▽継続	【八幡保育所】 ▽継続
○跡地の活用の検討	▽継続	▽継続	▽継続	▽継続
【西府保育所】 ○施設の解体及び跡地の活用の検討	—	—	—	—
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆事業の効果的な実施 ◆施設の維持管理に係る市の歳出の削減 ◆跡施設の有効活用 			

※次頁に続く

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	△：計画通りに進んでいない	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	基幹保育所への統合計画の策定	実績	市立保育所再編に向けた具体的な取組内容が決まっていない北・西・中央・美好保育所について、取組内容・スケジュール等の検討を進めた。	市立保育所再編に向けた具体的な取組内容が決まっていない北・西・中央・美好保育所について、取組内容・スケジュール等の検討を進めた。	市立保育所再編に向けた具体的な取組内容が決まっていない北・西・中央・美好保育所について、取組内容・スケジュール等の検討を進めた。				
		予定	市立保育所再編に向けた具体的な取組内容が決まっていない北・西・中央・美好保育所について、取組内容・スケジュール等の検討を進める。	市立保育所再編に向けた具体的な取組内容が決まっていない北・西・中央・美好保育所について、取組内容・スケジュール等の検討を進める。	市立保育所再編に向けた具体的な取組内容が決まっていない北・西・中央・美好保育所について、取組内容・スケジュール等の検討を進め、計画を策定する。				
	本町保育所の基幹化に関する取組	実績	本町保育所の整備に向けて、事業実施に係る公募・選定手続を進めた。	物価高騰の影響等により、事業者の選定が不調となったことから、基幹保育所として運営開始するスケジュールを令和7年度から8年度に延期し、引き続き、本町保育所の整備に向けて、事業実施に係る公募・選定手続を進めた。	本町保育所の整備に向けて、事業実施に係る公募・選定手続を進めた。				
		予定	本町保育所の整備に向けて、事業実施に係る公募・選定手続を進める。	本町保育所の整備に向けて、事業実施に係る公募・選定手続を進める。	引き続き、本町保育所の整備に向けて、事業実施に係る公募・選定手続を進める。				
	住吉保育所と四谷保育所の統合に関する取組	実績	住吉・四谷保育所の統合に向け定員枠調整を継続して実施した。	住吉・四谷保育所の統合に向け定員枠調整を継続して実施した。	住吉保育所と四谷保育所を統合し、廃止した四谷保育所の解体に向けた準備を進めた。				
		予定	住吉・四谷保育所の統合に向け定員枠調整を継続する。	四谷保育所の廃止に伴い、当該施設の解体に向けた設計・工事を進める。	四谷保育所の廃止に伴い、当該施設の解体に向けた工事を進める。				
	小柳保育所の基幹化に関する取組	実績	新園舎の整備に向けた実施設計を進めるとともに、小柳・八幡保育所の統合に向け定員枠調整を継続して実施した。	新園舎の整備に向けた実施設計を進めるとともに、小柳・八幡保育所の統合に向け定員枠調整を継続した。	新園舎の整備に向けた実施設計・敷地内整備工事を進めるとともに、小柳・八幡保育所の統合に向け定員枠調整を継続した。				
		予定	新園舎の整備に向けた実施設計を進めるとともに、小柳・八幡保育所の統合に向け定員枠調整を継続する。	新園舎の整備に向けた実施設計・敷地内整備工事を進めるとともに、小柳・八幡保育所の統合に向け定員枠調整を継続する。	引き続き、新園舎の整備に向けた実施設計・敷地内整備工事を進めるとともに、小柳・八幡保育所の統合に向け定員枠調整を継続する。				
	その他の取組等	実績	包括管理業務委託の受託事業者による劣化状況調査を実施し、調査結果の報告を受けたほか、優先度に基づいた計画的な修繕の実施に努めた。	包括管理業務委託の受託事業者による劣化状況調査の結果を受け、優先度に基づいた修繕を実施した。	包括管理業務委託の受託事業者による劣化状況調査を実施し、調査結果の報告を受けたほか、優先度に基づいた計画的な修繕の実施に努めた。また、令和6年度から新たに包括管理業務を試行するため、関係課と調整した。				
		予定	包括管理業務委託の今後の方向性について、関係課で調整を行う。	包括管理業務委託の今後の方向性を踏まえ、計画的に修繕を行う。	包括管理業務委託の今後の方向性について、関係課で調整を行う。				

27 幼稚園		担当課 学務保健課 財産活用課	
施設名称	所在地	延床面積	しゅん工年度
1 みどり幼稚園	府中市緑町1丁目8番地	657㎡	昭和50(1975)年度
2 旧小柳幼稚園	府中市小柳町6丁目23番地	711㎡	昭和50(1975)年度
課題	施設解体後の跡地の活用方策を検討する必要がある。		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 閉園した施設について、解体工事を実施していく。 施設解体後の跡地について、新たな活用を検討する。 		

第3次推進プランの取組(令和4年度～令和7年度)				
取組内容	◆旧小柳幼稚園は、令和3年度の解体設計を踏まえて、令和4年度に解体工事を実施する。 ◆みどり幼稚園は、令和4年度に閉園し、令和6年度に解体工事を実施する。 ◆施設解体後の跡地について、新たな活用方法を検討していく。			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	【みどり幼稚園】 ○機能廃止に向けた取組の実施	【みどり幼稚園】 ○解体に向けた調査及び設計(令和8年度へ)	【みどり幼稚園】 ○施設の解体(令和9年度へ)	-
	【旧小柳幼稚園】 ○施設の解体	-	-	-
	○跡地の新たな活用方策の検討	-	-	-
期待する主な効果	◆跡地の有効活用			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	みどり幼稚園に係る取組	実績	途中入園者に対し、廃園についての周知を行った。	用途変更の手続きを行い、建物ごと跡地活用の担当課に引き継いだ。	新庁舎(おもや)移転に伴い選挙管理委員会事務室等として建物の使用を開始した。				
		予定	引き続き、途中入園者に、廃園についての周知を行う。また、選挙管理委員会への引渡しに向けた準備を行う。	選挙管理委員会が新庁舎(はなれ)移転の令和8年度末まで建物を使用する。	選挙管理委員会が新庁舎(はなれ)移転の令和8年度末まで建物を使用する。				
取組	旧小柳幼稚園に係る取組	実績	解体工事に向け、契約等の各種手続きを進め、解体工事に着手した。	解体工事を完了し、土地を跡地活用の担当課に引き継いだ。	-				
		予定	引き続き、解体工事を実施する。	-	-				
項目	跡地の新たな活用方策の検討	実績	みどり幼稚園について、新庁舎建設事業に伴い庁舎として、はなれ竣工まで一時利用することとして整理した。	旧小柳幼稚園については、跡地活用の検討を行った。	旧小柳幼稚園については、跡地活用の検討を行った。				
		予定	旧小柳幼稚園については、引き続き、跡地活用の検討を行う。	旧小柳幼稚園については、引き続き、跡地活用の検討を行う。	旧小柳幼稚園については、引き続き、跡地活用の検討を行う。				
その他の取組等		実績	-	-	-				
		予定	-	-	-				

28 学童クラブ				担当課 児童青少年課 財産活用
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 第一学童クラブ	府中市寿町2丁目6番地	地上2階	236㎡	平成元(1989)年度
2 第一学童クラブ分館	府中市寿町2丁目6番地の8	地上2階	273㎡	令和元(2019)年度
3 第二学童クラブ	府中市緑町1丁目29番地	地上2階	481㎡	平成4(1992)年度
4 第二学童クラブ分館	府中市緑町1丁目35番地の1	地上2階	478㎡	平成30(2018)年度
5 第三学童クラブ	府中市片町3丁目5番地	地上2階	297㎡	平成元(1989)年度
6 第四学童クラブ	府中市白糸台1丁目59番地	地上1階	243㎡	平成2(1990)年度
7 第五学童クラブ	府中市本宿町1丁目51番地	地上1階	231㎡	平成2(1990)年度
8 第六学童クラブ	府中市天神町4丁目27番地	地上1階	183㎡	平成2(1990)年度
9 第七学童クラブ	府中市北山町2丁目20番地	地上2階	335㎡	平成9(1997)年度
10 第八学童クラブ	府中市是政1丁目34番地	地上2階	484㎡	令和4(2022)年度
11 第九学童クラブ	府中市栄町3丁目7番地	地上2階	245㎡	平成7(1995)年度
12 第十学童クラブ	府中市若松町4丁目32番地	地上2階	308㎡	平成4(1992)年度
13 武蔵台学童クラブ	府中市武蔵台2丁目3番地	地上2階	256㎡	平成4(1992)年度
14 住吉学童クラブ	府中市住吉町2丁目30番地	地上2階	299㎡	平成9(1997)年度
15 新町学童クラブ	府中市新町1丁目29番地	地上1階	211㎡	平成4(1992)年度
16 本宿学童クラブ	府中市本宿町4丁目19番地	地上2階	286㎡	平成元(1989)年度
17 白糸台学童クラブ	府中市白糸台2丁目18番地	地上1階	192㎡	平成2(1990)年度
18 矢崎学童クラブ	府中市矢崎町4丁目9番地	地上1階	172㎡	平成2(1990)年度
19 若松学童クラブ	府中市若松町3丁目3番地	地上2階	271㎡	平成3(1991)年度
20 小柳学童クラブ	府中市小柳町4丁目45番地	地上2階	292㎡	平成元(1989)年度
21 南白糸台学童クラブ	府中市押立町2丁目25番地	地上2階	292㎡	平成2(1990)年度
22 四谷学童クラブ	府中市四谷3丁目2, 740番地	地上1階	254㎡	平成元(1989)年度
23 南町学童クラブ	府中市南町3丁目6番地	地上2階	283㎡	平成3(1991)年度
24 日新学童クラブ	府中市日新町5丁目22番地	地上1階	165㎡	平成2(1990)年度
課題	育成室の狭あい化が進行している一部の学童クラブについて、育成面積を確保する必要がある。			
今後の方向性	育成室の狭あい化が進行している学童クラブは将来需要を分析した上で、学校の改築に合わせて学校施設と複合化することで、育成面積の確保を図る。			

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	スケジュール			
	R4	R5	R6	R7
◆育成室の狭あい化が進行している学童クラブについて、将来需要を分析した上で、育成面積の確保に向け学校改築のスケジュールを踏まえた計画的な整備を進める。 ◆効率的な施設の維持管理の手法を検討・実施する。	○将来需要の分析	▽継続	▽継続	▽継続
	○将来需要の分析を踏まえた、育成面積確保のための計画的な整備の実施	▽継続	▽継続	▽継続
	【第八学童】 ○府中第八小学校改築に伴う学童クラブの複合化及び供用開始	【第八学童】 ○複合施設での運営	【第八学童】 ▽継続	【第八学童】 ▽継続
	【第三・六学童】 ○府中第三・六小学校の改築に伴う学童クラブの複合化に向けた取組	【第三・六学童】 ▽継続	【第三・六学童】 ○複合施設での運営開始	【第三・六学童】 ▽継続
○効率的な施設の維持管理の実施	▽継続	▽継続	▽継続	
期待する主な効果	◆事業の効果的な実施 ◆安心安全な育成環境の整備 ◆施設の維持管理に係る市の歳出の削減			

※次頁に続く

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	将来需要の分析に係る取組	実績	小学校校區別児童数予測に基づき学童クラブの将来需要を試算、対策部会の基礎資料としたほか、第一学童クラブ増床検討の根拠資料とした。	関係課から児童数の推移予測を入手したほか、市内の開発計画情報も集めながら、年々変化する学童クラブ需要の分析予測に努め、整備計画に役立てた。	関係課から令和6年度の児童の見込数を入手したほか、市内の開発計画情報も集めながら、整備計画に役立てた。				
		予定	引き続き関係課と連携し、児童数推移予測と学童入会率を照合し、将来需要の分析に努める。	引き続き関係課と連携し、児童数推移予測と学童入会率を照合し、将来需要の分析に努める。	児童の見込数や開発計画の情報を集めながら、将来需要の分析に努める。				
	将来需要の分析を踏まえた、育成面積確保のための計画的な整備の実施	実績	学区内児童数の増加により令和6年度に育成面積が不足見込みとなる第一学童クラブの増床策について関係課と協議した。	第一学童クラブの増床については、建替え以外の、学校施設の借用や他の市施設の転用の可能性も含めて再検討することとした。	第五学童クラブの仮設建築物の建築に着手した。				
		予定	協議の結果、現第一学童クラブを令和6年度以降に建替えて増床することとしたため、令和5年度に行う設計の準備を進める。	第一同様、育成面積が不足する第五学童クラブについて、近隣施設の敷地を一部活用し、仮設建築物を建築し、借上げる準備を進める。	第五学童クラブの仮設建築物は令和6年2月に完成予定。今後は、学校の改築に伴う複合化を進めつつ、育成面積を確保できるように調整を進める。				
	第八学童クラブに関する取組	実績	本年11月の新施設移転向け関係課と協議を重ねるとともに、改築工事、附帯設備工事、初度備品等の契約を締結した。	改築した学校建物内への事業移転は、考え得る準備をした結果、育成に大きな混乱を招くことなく、移転することができた。	学童の運営時間外に学校にいる児童が誤って学童エリアに入り、警備が作動する事例があった。学校にも学童の警備解除キーを渡し、誤侵入の際に警備を解除できるように調整した。				
		予定	業務への影響を抑えて新施設へ移行する事務の手順を検証する。令和5年度の保守委託を関係課と調整する。	地域開放に供する体育館内に設置されているため、特にセキュリティ対策及び保守管理の進め方を学校担当課と協力して確立する。	学校と連動した点検作業の日時が、学童とけやキッズに周知されていないことがあった。周知方法を学校施設課と調整する。				
	第三・六学童クラブに関する取組	実績	非常通報装置等、改築する新施設に必要な諸設備について、関係課や設計会社と協議・調整を図った。	関係課と連携し、令和5年度着工の準備を進めた。また、第六学童は一部学校空教室を借用しているため、仮設校舎へ移転した。	第三学童クラブの改築工事は、令和5年7月に事業着手をした。				
		予定	令和5年度実施予定の一連の学校改築関係諸工事に関連する学童・けやキッズに係る部分の準備を進める。	令和5年度の着工に向けて、引続き、関係課と協力する。また、令和6年度の竣工及び供用開始に向けて、必要な準備を進める。	第三学童クラブ移転に向けて非常通報装置や初度備品等の準備を進め、改築工事を関係課と調整しながら進めていく。第六学童クラブの改築工事は、令和5年10月から事業着手を予定している。				
	効率的な施設の維持管理の実施（その他の取組等）	実績	学童クラブ全空調機の点検及び機器台帳作成を行い、管理を効率化した。	包括管理業務委託の受託事業者による劣化状況調査の結果を受け、優先度に基づいた修繕を実施した。	空調機は、機器台帳をもとに設置の年代が古いものから更新を行った。また、劣化状況調査や学童からの要望を踏まえ、修繕を実施した。				
		予定	包括管理委託状況調査・現地視察で指摘の要修繕箇所について令和5年度に修繕できるよう準備する。	包括管理業務委託の今後の方向性を踏まえ、計画的に修繕を行う。	空調機の更新は、引き続き機器台帳をもとに計画して行っていく。施設修繕については、月に一度の包括管理業者による巡回報告等を踏まえ、優先順位を付けながら行う。				

29 特別養護老人ホーム 高齢者在宅サービスセンター		担当課 介護保険課 指導室		
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 特別養護老人ホーム よつや苑	府中市四谷3丁目6番地	地上2階、 地下1階	4,542㎡	平成 3(1991)年度
2 特別養護老人ホーム あさひ苑	府中市朝日町3丁目17番地	地上3階、 地下1階	6,636㎡	平成 5(1993)年度
3 旧しみずがおか高齢者 在宅サービスセンター	府中市清水が丘1丁目3番地	地上6階、 地下1階 (建物全体)	2,898㎡ (4,468㎡)	平成 6(1994)年度
課題	<ul style="list-style-type: none"> よつや苑及びあさひ苑については、施設の老朽化が進行しており、大規模改修を実施するに当たり、入所者に配慮した改修を検討していく必要があるほか、改修まで計画的に修繕を行う必要がある。 よつや苑は施設譲渡に向けた調整を進める必要がある。 			
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> よつや苑については、施設譲渡に向けた取組を進める。 あさひ苑については、大規模改修までは修繕計画に基づいた効率的な維持管理に努め、入所者に配慮した大規模改修手法について検討する。 旧しみずがおか高齢者在宅サービスセンターについては、廃止後の跡施設を教育センターの移転先として活用する。 			

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆よつや苑の施設譲渡に向けて必要な諸条件を整理するほか、入所者に考慮しながらの改修方法を検討及び実施する。 ◆あさひ苑については、設備等の耐用年数を踏まえた施設修繕計画を作成し、指定管理者と連携しながら効率的な施設の維持管理をしていく。			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	【よつや苑】 ○譲渡に向けた方策の検討・実施	【よつや苑】 ▽継続	【よつや苑】 ▽継続	【よつや苑】 ▽継続
	○施設改修に向けた調査	○継続	○施設改修に向けた設計内容の検討	○継続
	【あさひ苑】 ○修繕計画の作成	【あさひ苑】 ○計画に基づく効率的な施設の維持管理	【あさひ苑】 ▽継続	【あさひ苑】 ▽継続
期待する 主な効果	【旧しみずがおか高齢者在宅サービスセンター】 ○教育センターの移転に向けた検討	【旧しみずがおか高齢者在宅サービスセンター】 ○教育センターの移転先として整備	【旧しみずがおか高齢者在宅サービスセンター】 ▽継続	【旧しみずがおか高齢者在宅サービスセンター】 ○教育センターの移転先として活用
	◆公と民の役割分担の明確化 ◆計画的な維持管理による施設の改修費用の軽減及び事業の継続性の確保			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	実績 よつや苑に係る取組(施設改修+譲渡)	大規模改修及び譲渡に向けた課題整理のため、指定管理者と協議した。	民間化の実績がある世田谷区への視察を行った。	施設改修に向けた調査について着手した。 民間化の手法について内部で検討を行った。				
	予定	来年度の調査に向けて、課題の整理をし、調査内容を精査する。 他自治体の民間化事例の情報収集を進める。	施設改修に必要な調査を実施するとともに、視察で得られた民間化への課題を整理する。	施設改修に向けた調査の結果を受けて、改修手法の検討を進めていく。 民間化に向けた検討を進めていく。				
組	実績 あさひ苑に係る取組(修繕計画の作成)	建物総合管理業務の委託事業者が今後20年間の修繕計画書を作成した。	修繕が必要な箇所を整理し、次年度の取組に向けた準備を行った。	修繕計画に基づき、予定していた西門及び北門の更新について着手した。				
	予定	修繕計画書に基づき、次年度修繕が必要な箇所の整理を行う。	予定している修繕の実施に向けて手続を進める。	引き続き、厨房食品庫の空調機更新を進め、効率的な施設の維持管理に努める。				
目	実績 旧しみずがおか高齢者在宅サービスセンターに係る取組	教育センターの機能を移転させるための設計作業を進めた。	教育センターの機能を移転させるための設計作業を完了させた。	新教育センターの移転に向け、整備工事に着手した。				
	予定	引き続き、新教育センターの設計作業を進める。	新教育センターの移転に向けた整備を行う。	新教育センターの移転に向け、整備工事を実施する。	「24 教育センター」へ記載			
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

30 ふれあい会館		担当課 地域福祉推進課	
しゅん工年度	昭和50(1975)年度	延床面積	1,978㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・会議室の稼働率向上及び歳入の増加に向けて、方策を再考する必要がある。 ・建築後47年が経過し、今後、施設の更新を検討していくに当たり、周辺公共施設を踏まえた施設機能の見直しが必要。 		
今後の方向性	施設の更新時期を見据え、必要な機能の整理を行うほか、周辺施設との複合化等の可能性を検討していく。		

第3次推進プランの取組(令和4年度～令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆会議室の稼働率の向上及び歳入の増加を目指した改善策を検討・実施する。 ◆府中駅周辺の老朽化が課題となる公共施設について、効率的な施設の更新や資産の有効活用について一体的に検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	<ul style="list-style-type: none"> ○会議室の稼働率向上及び歳入の増加を目指した方策の検討 (モデル事業5) ○対象施設に関する諸条件の整理 	<ul style="list-style-type: none"> ○取組の実施及び評価 (モデル事業5) ○対象施設ごとの最適な取組について検討 	<ul style="list-style-type: none"> ○評価に基づく修正及び新たな取組の検討 (モデル事業5) ●対象施設の効率的な更新と活用に関する方針の決定 	<ul style="list-style-type: none"> ○検討に基づく取組の実施 (モデル事業5) ○方針に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆会議室の稼働率の向上及び歳入の増加 ◆モデル事業5による効率的な更新に向けた取組 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	実績	年度当初の会議室の稼働率は昨年度と比較して増加していたものの、令和4年6月から令和5年3月末まで行われる予定の空調設備の改修工事により会議室の貸出を制限した。	令和5年2月末に空調設備の改修工事が完了し、3月中旬から会議室の貸出を再開した。指定管理期間満了に伴い、次期指定管理者の選定を行った。	令和4年度までの指定管理者と令和10年度まで契約を結び、会議室の稼働率向上のため、貸出備品類を充実させた。				
	予定	引き続き、稼働率の向上に向けた方策を検討・実施する。令和4年度末に指定管理期間が満了するため、次期指定管理者と稼働率の向上に向けた協議を行う。	次期指定管理者と稼働率の向上に向けた協議を行う。	会議室の稼働率向上に向けた現指定管理者と協議を行い、取組について評価する。なお、令和5年8月から令和6年1月まで会議室の貸出制限は行わず、外壁改修工事を行う。				
項目	実績	関係課との打合せを通して、ふれあい会館の諸機能を洗い出した。	関係課との打合せを通して、ふれあい会館の諸機能を洗い出した。	関係課とふれあい会館の最適な更新手法について検討した。				
	予定	引き続き、関係課との打合せを通して、ふれあい会館の諸機能を洗い出す。	ふれあい会館の最適な更新手法について検討する。	引き続き、ふれあい会館の最適な更新手法について関係課と検討する。				
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

3 介護予防推進センター			担当課 高齢者支援課
しゅん工年度	平成17(2005)年度	延床面積	1,838㎡ (建物全体3,507㎡)
課題	いきいきハウス廃止後のスペースの活用に向けた取組を進める必要がある。		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 施設利用者数の増加及び歳出の削減に向けた方策を検討していく。 施設の更新時期を見据え、必要な機能を整理し、施設規模の見直しを行う。 		

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆いきいきハウス廃止後のスペースを、介護予防事業の展開から高齢者の通いの場等へ活用するための取組を進める。 ◆既存の貸館機能の利用者数や収入の増加に向けた方策を検討・実施する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○拡充スペースの活用に向けた取組の実施	▽継続	▽継続	▽継続
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆高齢者の通いの場等の拡充による市民サービスの向上 ◆利用者数の増加や歳出の削減 ◆介護予防事業の運営手法の検討による施設機能の最適化 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	拡充スペースの活用に向けた取組の検討・実施	実績 拡充したスペースで活動する高齢者の自主グループの立ち上げ支援を実施した。	実績 拡充したスペースで活動する高齢者の自主グループの立ち上げ支援を継続して実施した。	実績 拡充したスペースで活動する高齢者の自主グループの立ち上げ支援を継続して実施した。				
		予定 引き続き、自主グループが主体的に活動できるよう支援を継続する。	予定 引き続き、自主グループが主体的に活動できるよう支援を継続する。	予定 引き続き、自主グループが主体的に活動できるよう支援を継続する。また、自主グループが活動しやすい環境調整を行う。				
取組項目	利用者数の増加や歳出の削減に向けた方策の検討・実施	実績 YouTube配信、Zoomによる講座開催を実施し、来館せずとも講座に参加できる仕組みを構築した。	実績 感染症対策を講じながら、対面での講座にも安心して参加できる環境整備に努めた。また、YouTube配信も継続している。	実績 利用者の希望把握に努めて、ニーズの高い事業に力を入れ利用者数の増を目指している。また、デジタル関係のニーズも高まっているため、YouTube配信も継続している。				
		予定 引き続き、対面とオンラインのハイブリットで参加できる仕組みを継続する。	予定 引き続き、対面とオンラインのハイブリットで参加できる仕組みを継続する。	予定 利用者のニーズに沿った事業展開を実施し、希望が少ないものは減らすなど工夫する。また、それらの取組について評価する。				
取組項目	その他の取組等	実績 -	実績 -	実績 -				
		予定 -	予定 -	予定 -				

3 2 心身障害者福祉センター「きずな」			担当課 障害者福祉課
しゅん工年度	昭和57(1982)年度	延床面積	3,605㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築後40年が経過し、施設の老朽化が課題となっている。今後、施設の建て替え等を検討する中で、利用状況や一部機能が移転することを踏まえて必要な機能を整理し、適正な施設規模について検討する必要がある。 ・ 一部機能の移転に伴い生じる空きスペースについて、活用を検討する必要がある。 ・ 建て替えまで計画的に施設の維持管理を行う必要がある。 		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の建て替え時期に合わせて、必要な機能を整理し、施設の適正な規模について検討を行う。 ・ 建て替えを行うまで、施設の適正な維持管理を行う。 		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆施設の老朽化対策に建て替えが必要なほか、児童発達支援センター（仮称）が整備されることを踏まえ、施設の適正な規模について整理する。 ◆機能の一部移転に伴い生じる空きスペースの有効な活用について検討する。 ◆機能の整理や効果的な手法について検討するほか、計画的な維持管理を行う。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○一部機能の移転に伴い生じる空きスペースの有効活用及び適正な施設規模の検討	○検討に基づく方向性の決定	○決定に基づく取組の実施	▽継続
	○児童発達支援センター（仮称）の整備に伴う一部機能の整理	▽継続	—	—
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆効果的な事業の実施 ◆効果的な施設運営 			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	一部機能の移転に伴い生じる空きスペースの有効活用及び適正な施設規模の検討・方向性の決定	実績	空きスペースの活用方針について、センター内の在り方検討会での提案を踏まえた検討を行った。	センター内在り方検討会より、地域交流等のために開放可能なスペースとするため、仕切り可能な大きな一部屋として整備することを検討した。	施設の老朽化に伴い、今後の施設のあり方を検討する必要があることから、既存設備を活かしたスペースの活用について検討した。				
		予定	令和4年度末までに一定の方向性をまとめる。	令和6年度に実施設計を行うため、令和5年度中に具体的な方向性をまとめる。	必要な機能等をまとめ、関係課と調整する。				
	児童発達支援センター（仮称）の整備に伴う一部機能の整理	実績	一部機能の移転に向けて準備を進めた。	一部機能の移転に向けて準備を進めた。	一部機能の移転に向けて準備を進めた。				
		予定	引き続き、一部機能の移転に向けて準備を進める。	引き続き、一部機能の移転に向けて準備を進める。	引き続き、一部機能の移転に向けて準備を進める。				
施設の効率的な運営の検討・実施	実績	運営委員会において、心身障害者福祉センターのより効果的な運営を検討した。	運営委員会において、心身障害者福祉センターのより効果的な運営を検討した。	運営委員会において、心身障害者福祉センターのより効果的な運営を検討した。					
	予定	引き続き、計画的な施設維持管理について検討をする。	引き続き、計画的な施設維持管理について検討をする。	引き続き、計画的な施設維持管理について検討・評価をする。					
その他の取組等	実績	—	—	子ども発達支援センターへの一部機能移転により本施設に面積削減効果が生じるが、削減分については本施設の更新時に反映させることとした。					
	予定	—	—	—					

33 保健センター		担当課 健康推進課 子ども家庭支援課	
しゅん工年度	昭和52(1977)年度	延床面積	3,679㎡
課題	<ul style="list-style-type: none"> 健康増進室の利用者数増加に向けた方策を検討する必要がある。 建築後45年が経過し施設の老朽化が進行している中、建て替え等を検討するに当たって必要な機能を整理し、適正な施設規模について検討する必要がある。 建て替え等を見据え、計画的に施設の維持管理を行う必要がある。 		
今後の方向性	施設の更新時期を見据え、必要な機能の整理を行うほか、周辺施設との複合化等の可能性を検討していく。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 健康増進室について、利用者数増加に向けた活用方策を検討する。 効率的な施設の更新や資産の有効活用について、府中駅周辺の公共施設と一体的に検討する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○健康増進室の利用者数増加に向けた方策の検討・実施 (モデル事業5) ○対象施設に関する諸条件の整理	▽継続 (モデル事業5) ○対象施設ごとの最適な取組について検討	▽継続 (モデル事業5) ●対象施設の効率的な更新と活用に関する方針の決定	▽継続 (モデル事業5) ○方針に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> 適切な施設機能や規模の維持 利用者数の増加 モデル事業5の取組により生じた資産の活用による、新たな取組や収益の確保 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	健康増進室の利用者数増加に向けた方策の検討・実施	実績	プログラム及び時間帯の見直しを行うことで、平均利用人数が、令和3年度の14,71人から今期は、15,42人に増加した。	2月末での平均利用人数は、前期に比べて14,82人と多少減少したが、冬季は毎年減少する傾向がある。	新しい器具を取り入れたプログラム内容に変更を行った。また、広報誌を活用し、利用の促進に繋がられた。			
		予定	引き続き、プログラム及び時間帯の見直しを行う。	引き続き、プログラム及び時間帯の見直しを行う。	引き続き、プログラム及び時間帯の見直しを行う。			
	モデル事業5に関する当該施設の取組	実績	関係課との打合せを通して、保健センターの諸機能を洗い出した。	防災危機管理課及び建築施設課と災害時の保健センターの役割について再検討した。	関係課と保健センターの諸機能について利用状況等の分析を行った。			
		予定	関係課との打合せを通して、保健センターの諸機能を洗い出す。	保健センターの最適な更新手法について検討する。	引き続き、保健センターの最適な更新手法について関係課と検討する。			
	その他の取組等	実績	健康増進室の利用者の少ない時間帯について検討した。	健康増進室の利用者の少ない時間帯について検討した。また、災害時のための発電機設備の設置を行った。	利用者の少ない時間帯を週3日の開室に変更した。災害時のための自家発電機設備の設置を行った。			
		予定	健康増進室の利用者の少ない時間帯(16時～18時30分)を減らし、利用率の高い時間帯を増やす。	次年度より利用者の少ない時間帯(16時～18時30分)を週3日の開室とする。	利用者状況を見ながら、来年度の開室時間帯等を検討していく。			

3 4 市営住宅

担当課 住宅課

施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 第一武蔵台住宅	武蔵台1丁目5番地	地上5階	3,861㎡	平成9(1997)年度
2 第二矢崎町住宅	矢崎町2丁目16番地	地上5階	4,449㎡	平成2(1990)年度
3 第三本町住宅	本町4丁目7番地	地上5階	3,664㎡	平成5(1993)年度
4 第四栄町住宅	栄町3丁目13番地	地上5階	4,080㎡	平成6(1994)年度
5 第五是政住宅	是政5丁目15番地	地上3階	2,641㎡	平成7(1995)年度
6 第六若松町住宅	若松町4丁目35番地	地上3階	1,638㎡	平成17(2005)年度
7 第七西府町住宅	西府町3丁目10番地	地上3階	1,984㎡	平成24(2012)年度
8 第八新町住宅	新町2丁目44番地	地上4階	2,353㎡	平成10(1998)年度
9 第九新町住宅	新町2丁目44番地	地上4階	1,489㎡	平成11(1999)年度
10 第十南町住宅	南町3丁目30番地	地上3階	2,355㎡	平成8(1996)年度
11 第十一美好町住宅	美好町2丁目51番地	地上5階	2,871㎡	平成20(2008)年度
12 第十二北山町住宅	北山町3丁目17番地	地上3階	2,682㎡	平成22(2010)年度
13 第十三四谷住宅	四谷3丁目43番地	地上5階	3,157㎡	平成14(2002)年度
14 第十四分梅町住宅	分梅町5丁目23番地	地上4階	1,112㎡	昭和44(1969)年度
15 第十五四谷住宅	四谷3丁目43番地	地上5階	934㎡	昭和45(1970)年度
16 第十六小柳町住宅	小柳町4丁目17番地	地上4階	1,099㎡	昭和46(1971)年度
17 第十七小柳町住宅	小柳町4丁目17番地	地上4階	1,099㎡	昭和47(1972)年度
18 第十八小柳町住宅	小柳町4丁目17番地	地上4階	1,204㎡	昭和48(1973)年度
19 第十九分梅町住宅	分梅町5丁目27番地	地上3階	1,216㎡	昭和49(1974)年度
20 第二十是政住宅	是政3丁目15番地	地上3階	1,020㎡	平成元(1989)年度

課題

- ・更新時期を迎える市営住宅については、建て替え・廃止の方向性を検討する必要がある。
- ・令和元年度に改定した府中市営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的な修繕を行う必要がある。
- ・施設の効率的な維持管理手法の導入に向けて、必要な体制を構築していく必要がある。

今後の方向性

- ・第4次府中市住宅マスタープランに基づき、更新時期を迎える市営住宅については、今後の在り方を検討していく。
- ・施設の効率的な維持管理手法の導入に向けて、必要な体制を構築していく。

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）

取組内容	◆第4次府中市住宅マスタープランに基づき、更新時期を迎える市営住宅について、建て替え・廃止に向けた計画を策定する。 ◆府中市営住宅等長寿命化計画に基づき、施設更新費用の縮減を図る。 ◆管理代行制度の導入など、効率的な施設の維持管理に必要な体制を整備するとともに、効果の検証を行い、より効率的な維持管理体制を検討する。			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○更新時期を迎える市営住宅の建て替え・廃止の方向性の検討	○更新時期を迎える市営住宅の建て替え・廃止の方向性の決定	●更新時期を迎える市営住宅の建て替え・廃止の計画の策定	○計画に基づく取組の実施
	○府中市営住宅等長寿命化計画に基づく取組の実施	▽継続	▽継続	▽継続
期待する主な効果	○効率的な施設の維持管理に必要な体制整備の検討	●効率的な施設の維持管理に必要な体制整備の方向性の決定	○方向性に基づく取組の実施	○取組の実施による効果の検証及び取組への反映
	◆適正な規模での施設維持 ◆効率的かつ効果的な施設の維持管理の実現			

※次頁に続く

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	第4次府中市住宅マスタープランに基づき、更新時期を迎える市営住宅について、建て替え・廃止に向けた計画の策定	実績	他市の建替・除却などの状況を確認しつつ、本市の住宅確保に配慮を要する方のための市営住宅の必要戸数の検討を行った。	建替・除却に関する基本方針案の策定に向けて、他市の建替・除却などの状況などの必要な情報の収集を行った。	建替・除却に関する基本方針案の策定に向けて、前年度から引き続き必要な情報の収集を行った。				
		予定	引き続き他市の建替・除却などの状況を確認しつつ、本市の将来的な市営住宅の必要戸数に基づいた方針案の検討を行う。	引き続き、本市の将来的な市営住宅の必要戸数に基づき、民間の賃貸住宅の活用などの状況も踏まえ、方針案の検討を行う。	引き続き、本市の将来的な市営住宅の必要戸数に基づき、民間の賃貸住宅の活用などの状況も踏まえ、方針案の作成を行う。				
	府中市営住宅等長寿命化計画に基づく取組の実施	実績	前年度から工事件数が増加しているが、予定の工事について計画的に実施した。	今年度実施予定の工事について計画的に実施した。	今年度実施予定の工事について計画的に実施した。				
		予定	下半期実施予定の改修工事について、適切なスケジュール管理と調整により、引き続き計画的に実施する。	引き続き、適切なスケジュール管理と調整により、長寿命化のための修繕を計画的に実施する。	引き続き、適切なスケジュール管理と調整により、長寿命化のための修繕を計画的に実施する。				
	効率的な施設の維持管理に必要な体制整備の検討・方向性の決定	実績	効率的な施設の維持管理に必要な体制の整備に向けて、市営住宅修繕等包括業務委託の検討を行った。	効率的な施設の維持管理に必要な体制の整備に向けて、空き室の解消を目的とした修繕に係る予算の確保を行った。	効率的な施設の維持管理に必要な体制の整備に向けて検討を進めた。				
		予定	近年の資材や人件費の高騰を踏まえ、体制整備と費用対効果について、引き続き検討を行う。	資材や委託人件費の高騰が続いており、効率的な施設の維持管理に必要な体制の整備に向けて、引き続き検討を行う。	資材や人件費の高騰が続いている中、費用対効果などの観点から効率的な施設の維持管理に向けて、引き続き検討を進める。				
	その他の取組等	実績	-	-	-				
		予定	-	-	-				

35 市民保養所「やちほ」		担当課 産業振興課	
しゅん工年度	昭和60(1985)年度	延床面積	3,077㎡
課題	施設を保有しないことに伴い、施設の在り方等、姉妹都市と協議する必要がある。		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度に策定した基本方針に基づく取組を進めていく。 施設の在り方等について、姉妹都市と協議を行う。 		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆令和2年度に策定した宿泊機能・サービスの今後の在り方に係る基本方針に基づき、施設廃止後の施設の在り方等を検討し、検討結果に基づく取組を実施する。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	●廃止後の施設の在り方等に係る佐久穂町との協議及び決定	○施設の廃止及び協議に基づく取組の実施	▽継続	▽継続
期待する主な効果	◆施設廃止による更新費用の削減			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	実績	宿泊機能・サービスの今後の在り方に係る基本方針に基づき、施設譲渡や処分等についてサウンディングを実施。関係課との調整や佐久穂町との検討を行った。	宿泊機能・サービスの今後の在り方に係る基本方針に基づき検討を進めた結果、施設を譲渡することとし、関係課との調整や佐久穂町との検討を行った。	宿泊機能・サービスの今後の在り方に係る基本方針に基づき施設を譲渡することとし、プロポーザルによる譲渡先事業者の選定及び譲渡先事業者を決定した。				
	予定	引き続き、宿泊機能・サービスの今後の在り方に係る基本方針に基づき、施設譲渡や処分等について検討を進める。	引き続き、施設譲渡に向けた手続きを進める。	引き続き、譲渡先事業者と施設譲渡に向けた手続きを進める。				
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

36 ハケ岳府中山荘		担当課 学校施設課	
しゅん工年度	昭和46(1971)年度	延床面積	4,501㎡
課題	施設の処分に向けては、本施設で実施していたセカンドスクール事業との調整が必要である。		
今後の方向性	令和2年度に策定した基本方針に基づく取組を進めていく。		

第3次推進プランの取組(令和4年度～令和7年度)				
取組内容	◆令和2年度に策定した宿泊機能・サービスの今後の在り方に係る基本方針に基づき、セカンドスクール運営の転換に合わせて施設の処分を進める。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○新たなセカンドスクールの運営状況を踏まえた上での処分の検討	▽継続	▽継続	▽継続
期待する主な効果	◆施設廃止による更新費用の削減			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	新たなセカンドスクールの運営状況を踏まえた上での処分の検討	<p>実績</p> <p>小学校4校で民間施設を活用した新たなセカンドスクールの試行実施を行った。</p> <p>小学校2校で民間施設を活用した新たなセカンドスクールの試行実施を行った。これまでの検討内容を踏まえ試行実施を行った結果、従前以上の効果が得られたことから、令和5年度より全校で民間施設を活用した新たなセカンドスクール事業を開始することとした。</p>	<p>○：計画通りに進んでいる</p> <p>施設の処分を進めるにあたり、財産利活用の観点から、民間譲渡等の可能性の確認を行うために、サウンディング調査を実施した。併せて、山梨県へ処分を行う場合の条件等の確認を行った。</p>					
	予定	<p>令和4年10月に小学校2校で民間施設を活用した新たなセカンドスクールの試行実施を行う。試行実施の結果等を踏まえ、全校実施に向けて検討を進める</p>	<p>全校で民間施設を活用した新たなセカンドスクール事業を開始することとなったため、宿泊機能・サービスの今後の在り方に係る基本方針に基づき、施設譲渡や処分等について検討を進める。</p> <p>サウンディング調査の結果をもとに、公有財産審査会などを経て、処分の方を決定する。譲渡が適切と判断され、譲渡を希望する民間事業者がいる場合には、譲渡先をプロポーザル方式で決定する。</p>					
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

37 本庁舎		担当課 財産活用課 新庁舎建設推進室	
しゅん工年度	旧庁舎：昭和34（1959）年度 おもや：令和5（2023）年度	延床面積	旧庁舎：20,971㎡ おもや：17,707㎡
課題	新庁舎建設までの間、施設を適正に維持管理していく必要がある。		
今後の方向性	新庁舎建設に向けた取組を進める。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆令和5年度の「おもや」の供用開始、令和8年度の「はなれ」の供用開始に向けて、新庁舎建設事業を進めていく。 ◆市役所機能を適切に維持しながら、新庁舎建設に向けた取組を進める。			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○「おもや」建設工事	○「おもや」供用開始	○「はなれ」建設工事	▽継続
	—	○既存庁舎解体工事	▽継続	—
期待する主な効果	○「おもや」への移転に向けた取組の実施	○「おもや」への移転	○「はなれ」への移転に向けた取組の実施	▽継続
	◆施設の適切な維持管理及び利用者の安全性の確保 ◆機能の集約化による事務の効率化や利便性の確保 ◆災害時における拠点機能の確保			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	△：計画通りに進んでいない	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	新庁舎建設に関する取組	実績	新庁舎「おもや」の引渡しの遅れについて、施工者から申し入れがあり、移転時期についても遅らせる必要がある。なお、工程の精査中であるが、3か月程度の遅延が生じる見込みである。	「おもや」建設工事の工程を見直し、引き渡し時期を令和5年5月に変更している。なお、解体工事の工程等を調整したことにより、「はなれ」の竣工時期については変更は生じない予定である。				
		予定	引き続き、工程の精査を行い、おもや竣工時期を確定し、工事を進めていく。	「おもや」竣工後、庁舎管理担当課に対し、建物の管理方法等について適切に引継ぎを行う。	「はなれ」の建設に向けて、環境認証の取得や各諸室のレイアウトを検討し、拡張敷地を含む第二期工事に係る追加設計を実施する。			
	既存庁舎の解体に関する取組	実績	—	「おもや」の引き渡し時期の遅れに伴う全体工程への影響がないことの確認を行った。	旧庁舎の備品の処分が完了し、令和5年9月から解体工事に着手している。			
		予定	工程の精査を行い、新庁舎「はなれ」の竣工に影響が生じないかの確認を行う。	既存庁舎の解体工事に向けて、既存備品の処分等を遅滞なく進めていく。	埋蔵文化財発掘調査を行いながら、計画通り解体工事を実施する。			
	新庁舎への移転に向けた取組	実績	工事の遅れに伴い、移転についても3か月程度の遅延が生じる見込みであるため、移転業者との契約に向けて移転計画の見直しを行っている。	「おもや」建設工事の工程を見直したことにより、令和5年8月に供用開始を予定している。	計画通り備品の納入や移転業務を完了させ、8月14日から「おもや」での業務を開始した。			
		予定	移転時期の検討を行うとともに、備品の納入や関連工事との調整を行っている。	令和5年8月の供用開始に向けて、備品の納入や関連工事等の調整を行いながら移転を完了させる。	「おもや」への移転が完了したことから移転作業や執務環境等に関するアンケートを実施する。			

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		△：計画通りに進んでいない	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
その他の取組等	実績	現庁舎について適切な施設管理を実施できた。	現庁舎について適切な施設管理を実施できた。	現庁舎について適切な施設管理を実施できた。					
	予定	引き続き、現庁舎について適切な施設管理を実施する。	引き続き、現庁舎について施設管理を適切に実施する。	—					

38 府中駅北第2庁舎			担当課 財産活用課
しゅん工年度	平成 3 (1991) 年度	延床面積	6,711㎡ (建物全体9,362㎡)
課題	新庁舎整備後、事務室が移転した跡施設について、活用を検討する必要がある。		
今後の方向性	新庁舎整備後の府中駅北第2庁舎について、効果的な活用を検討していく。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆新庁舎整備後の府中駅北第2庁舎の効果的な活用を検討する。 ◆府中駅周辺の老朽化が課題となる公共施設について、効率的な施設の更新や資産の有効活用について一体的に検討する。			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○新庁舎整備後の施設の効果的な活用の検討	▽継続	▽継続	●新庁舎整備後の施設の効果的な活用に関する方針の決定
	—	—	—	○施設の効率的な維持管理の手法についての検証
期待する主な効果	(モデル事業5) ○対象施設に関する諸条件の整理	(モデル事業5) ○対象施設ごとの最適な取組について検討	(モデル事業5) ●対象施設の効率的な更新と活用に関する方針の決定	(モデル事業5) ○方針に基づく取組の実施
	◆新庁舎整備後の跡施設の効果的な活用 ◆効率的な施設の維持管理 ◆モデル事業5の取組により生じた資産の活用による、新たな取組や収益の確保			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	新庁舎整備後の施設の効果的な活用の検討・方針の決定	実績	事業手法及び活用方針の検討に向けてサウンディング型市場調査を実施した。	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、事業手法の検討を行った。	再度サウンディング型市場調査を行い、事業手法の可能性を確認するとともに、モデル事業において基本的な情報を整理した。			
		予定	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、事業手法、活用方針の検討を行う。	再度サウンディング型市場調査を行い、モデル事業のなかでも検討を進めていく。	サウンディング型市場調査の結果を踏まえて事業手法を整理し、モデル事業における検討状況も踏まえ、方向性を整理していく。			
取組項目	施設の効率的な維持管理の手法についての検証	実績	現建物の情報整理を行うとともに、サウンディング型市場調査を行った。	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、維持管理の手法の検討を行った。	再度サウンディング型市場調査を行い、事業手法の可能性について確認した。			
		予定	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、引き続き検討を行う。	再度サウンディング型市場調査を行い、モデル事業のなかでも検討を進めていく。	サウンディング型市場調査の結果やモデル事業において整理する活用方針を踏まえた維持管理方法を検討していく。			
取組項目	モデル事業5に関する当該施設の取組	実績	事業手法及び活用方針の検討に向けてサウンディング型市場調査を実施した。	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、事業手法の検討を行った。	対象施設の状況を整理するとともに、検討協議会の意見を踏まえながら最適な取組について検討を行った。			
		予定	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、事業手法、活用方針の検討を行う。	再度サウンディング型市場調査を行い、モデル事業のなかでも検討を進めていく。	検討協議会と対象施設の利活用についてサウンディングを実施し、最適な取組について検討を行う。			
取組項目	その他の取組等	実績	適切な施設管理を実施できた。	適切な施設管理を実施できた。	適切な施設管理を実施できた。			
		予定	引き続き、適切な施設管理を実施する。	引き続き、適切な施設管理を実施する。	引き続き、適切な施設管理を実施する。			

39 市政情報センター		担当課 広聴相談課	
しゅん工年度	平成29(2017)年度	延床面積	174㎡
課題	利用者数の増加について、方策を再考する必要がある。		
今後の方向性	市政情報の発信の場としての役割を踏まえ、利用者ニーズに対応したサービス提供を目指す。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	◆市民の生活に係る情報の発信のほか、法律相談や図書の受取などのサービスについて、効率的かつ効果的な運営がなされているか検証し、業務の改善を行う。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○利用者のニーズを捉え、利用者数の増加に向けた方策の検討及び実施	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	◆利用者数の増加 ◆市政情報の提供による市民活動への寄与			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	実績	効率的・効果的な業務運営について、検証を進めた。	利用者数の増加を図るため、令和4年11月1日より、庁内向けに市政情報センター内スペースの貸し出しを始めた。	市政情報センター内スペースを自転車用ヘルメット購入費助成会場、マイナポイント支援会場利用のため貸し出し、多くの市民利用があった。				
	予定	引き続き、効率的・効果的な業務運営について、検証していく。	引き続き、効率的・効果的な業務運営について、検証していく。	引き続き、効率的・効果的な業務運営について、検証していく。また、取組について評価する。				
その他の取組等	実績	-	-	新型コロナウイルス感染症拡大の影響で休止していたデジタルサイネージの運用を令和5年5月より再開し、市政情報を発信した。				
	予定	-	-	引き続き、デジタルサイネージの活用などを通じて、市政情報を積極的に発信していく。				

40 観光情報センター				担当課 観光プロモーション課
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度
1 観光情報センター	宮町3丁目1番地	地上2階	182㎡	平成17(2005)年度
2 郷土の森観光情報センター (郷土の森観光物産館)	是政6丁目32番地	地上1階	494㎡	平成23(2011)年度
課題	利用者数の増加について、方策を再考する必要がある。			
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加に向けた方策を検討する。 市内の観光情報の発信拠点としての役割を踏まえた、施設のより効果的な活用方法について検討する。 			

第3次推進プランの取組(令和4年度~令和7年度)				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆府中の観光情報の発信拠点として、市内外にPRを行い、利用者数の増加を図る。 ◆他の施設との相乗効果が図られるような施設の活用方法を検討し、実施する。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
○利用者数の増加に向けた方策の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施	
○他の施設と相互に連携した観光情報の発信の検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施	
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用者数の増加 ◆他の施設と相互に連携した施設の情報発信力の向上 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	実績	ラグビーイベントへ出店し、PRを行った。ヤギを活用した緑地の除草イベントを実施した。イベント時は、スタンプラリーの実施場所や景品の受け渡し場所にするなど重要拠点に設定し、利用者数の増加を図った。	観光物産館のバースデーイベントやキテキテ府中マルシェへの出展など、施設のPRに繋がる活動を通じて利用者数の増加を図った。	くらやみ祭開催期間中(5/3~5/5)にPRブースを出展した。ヤギを活用した緑地の除草イベントを実施した。イベント時は、スタンプラリーの実施場所や景品の受け渡し場所にするなど重要拠点に設定し、利用者数の増加を図った。				
	予定	観光物産館のバースデーイベントを実施する。	引き続き、物産館でのイベント実施や市内外で開催されるイベントへのPRブース出展を行うことで利用者数の増加を図る。	観光物産館のバースデーイベントを実施する。また、取組について評価する。				
項目	実績	他施設のイベントなどのチラシの配架やポスターの掲示を行った。	他施設のイベントなどのチラシの配架やポスターの掲示を行った。	他施設のイベントなどのチラシの配架やポスターの掲示を行った。				
	予定	引き続き、府中の観光情報の発信拠点として、他の施設の情報等も含めて市内外にPRを行い、利用者数の増加を図る。	引き続き、府中の観光情報の発信拠点として、他の施設の情報等も含めて市内外にPRを行い、利用者数の増加を図る。	引き続き、府中の観光情報の発信拠点として、他の施設の情報等も含めて市内外にPRを行い、利用者数の増加を図る。また、取組について評価する。				
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

4 消費生活センター		担当課 産業振興課	
しゅん工年度	平成29(2017)年度	延床面積	88㎡
課題	利用件数は増加傾向にあるため、引き続き、市民ニーズを捉えた質の高いサービスを提供していく必要がある。		
今後の方向性	消費生活における相談拠点として、施設の更なる認知度向上を目指していくほか、消費生活に係る啓発活動を推進していく。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆施設の認知度を上げるためのPR活動や啓発活動を推進する。 ◆施設の効率的な維持管理を行う。 ◆施設評価指標の把握及び評価を行い、より良いサービス提供を目指す。 			
	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○施設機能のPR活動や啓発活動の推進	▽継続	▽継続	▽継続
	○施設の効率的な維持管理の実施	▽継続	▽継続	▽継続
	○施設評価指標の把握及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	▽継続	▽継続
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆施設機能の認知度の向上 ◆施設の維持管理の効率性の向上 			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取	施設機能のPR活動や啓発活動の推進	実績 啓発グッズによる消費生活センターの周知に加え、啓発資料等による情報提供や啓発活動を行った。	消費生活展や消費生活講座、パネル展示を開催するとともに啓発資料等により、情報提供や啓発活動を実施した。	啓発グッズによる消費生活センターの周知に加え、啓発資料等による情報提供やパネル展示を行った。					
		予定 消費生活展や消費生活講座、啓発資料等により、情報提供や啓発活動を実施する。	パネル展示や啓発資料等により、情報提供や啓発活動を実施する。	消費生活展や消費生活講座、啓発資料等により、情報提供や啓発活動を実施する。					
組	施設の効率的な維持管理の実施	実績 将来想定される設備等の不具合に備え、対応年数に応じた更新ができるよう検討した。	将来想定される設備等の不具合に備え、対応年数に応じた更新ができるよう検討した。	将来想定される設備等の不具合に備え、対応年数に応じた更新ができるよう検討した。					
		予定 引き続き、将来想定される設備等の不具合に備え、対応年数に応じた更新ができるよう検討する。	引き続き、将来想定される設備等の不具合に備え、対応年数に応じた更新ができるよう検討する。	引き続き、将来想定される設備等の不具合に備え、対応年数に応じた更新ができるよう検討する。					
項	施設評価指標の把握及び評価	実績 施設評価を視認可するため、指標について検討を行った。	施設評価を視認可するため、指標を把握し、評価を行った。	評価に基づき、今まで取組を行っていなかった若年層世代への、啓発事業について、検討を行った。					
		予定 引き続き、施設評価を視認可するため、指標について検討・評価を行う。	施設評価に基づき、新たな取組について検討する。	下期に行う講座において、より詳細に視認可できるよう検討を行う。					
目	その他の取組等	実績 -	-	-					
		予定 -	-	-					

42 リサイクルプラザ		担当課 資源循環推進課	
しゅん工年度	平成 6 (1994) 年度	延床面積	11,719㎡
課題	施設及び設備の老朽化が進行しており、現在、選別棟及び資源棟の建て替えに向けた取組を進めているが、建て替えまでの期間について施設機能を維持できるような適切な維持管理を行う必要がある。		
今後の方向性	市民ニーズや施設の稼働状況を踏まえ、今後施設に必要な機能の整理や施設の在り方の見直しを行う。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆選別棟及び資源棟の建て替えに当たって、適切な施設機能及び事業手法について検討する。 ◆施設の建て替えに伴い施設機能の配置を見直し、敷地及び建物空間の効果的な活用を検討する。 ◆再生家具やリサイクル自転車の販売方法の見直しを行い、歳入確保に向けた新たな方策を検討する。 ◆市民工房スペースの利用状況などを踏まえ、改めて活用について検討する。 			
		R4	R5	R6
スケジュール	○基本設計	○事業者の選定	○実施設計	○工事
	○施設の効率的な維持管理手法についての検討	▽継続	▽継続	▽継続
	○歳入確保に向けた方策の検討及び実施	▽継続	▽継続	▽継続
	○市民工房スペースの新たな活用方策の検討	▽継続	▽継続	▽継続
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆中間処理施設として適切な施設機能や規模の維持 ◆リサイクルセンター利用者数や歳入の増加 			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	選別棟及び資源棟の建て替えに当たって、適切な施設機能及び事業手法の検討	実績	建て替えに向けた基本設計の委託発注を行った。	基本設計を進めるとともに、事業者選定委員会を設置した。	事業手法にはDBO方式を採用することとし、事業発注に向けた要求水準書等をまとめた。				
		予定	基本設計の検討を進めるとともに、事業者選定委員会を設置する。	基本設計を進め、事業発注に向けた要求水準書等をまとめる。	入札公告を行い、事業者の募集及び選定を進める。				
	施設の効率的な維持管理手法の検討	実績	施設の効率的な維持管理手法の検討は、基本設計の検討の中で行った。	施設の効率的な維持管理手法の検討は、基本設計の検討の中で行った。	効率的な維持管理手法の検討を行い、選別棟及び資源棟の建て替えと管理棟の改修を一括で発注することとした。				
		予定	引き続き、基本設計の検討と併せて、効率的な維持管理手法の検討も進める。	引き続き、基本設計と併せて、効率的な維持管理手法の検討も進める。	事業者の選定を進め、選定された事業者と具体的な維持管理内容の協議を進める。				
	市民工房スペースの活用等、歳入確保に向けた方策の検討及び実施	実績	ジモティーを活用した再生家具の販売を行った。	スペースの活用方法等の検討は、基本設計の中で行った。	スペースの活用方法等の検討を行い、要求水準書に室配置案をまとめた。				
		予定	基本設計の検討と併せてスペースの活用方法等を検討する。	引き続き、基本設計と併せてスペースの活用方法等を検討する。	事業者の選定を進め、選定された事業者と具体的なスペースの活用方法等の検討を進める。				
その他の取組等	実績	-	-	-					
	予定	-	-	-					

4 3 男女共同参画センター「フチャール」		担当課 多様性社会推進課	
しゅん工年度	平成 6 (1994) 年度	延床面積	1, 656 m ²
課題	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加や稼働率の向上について、方策を再考する必要がある。 建築後28年が経過し、施設の老朽化が課題となっている。今後、施設の大規模改修等を検討していく中で、市民ニーズや利用状況を踏まえ、必要な機能を整理する必要がある。 		
今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 施設の大規模改修等の時期を見据え、市民ニーズや施設の稼働状況などを踏まえた必要な機能の整理や、施設の在り方の見直しを行う。 機能の整理や施設の在り方の見直しを踏まえて、計画的に施設の維持管理を行っていく。 利用者数や歳入の増加に向けて、施設全体の有効的な活用や、事業の効果的な実施について検討する。 		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 設備の老朽化による大規模改修が必要となることを踏まえ、適切な施設の機能や規模など、施設の在り方について検討する。 効果的な事業の実施に向け、施設管理及び運営手法を検討する。 更なる稼働率の向上に向けた方策を検討・実施する。 			
スケジュール	R 4	R 5	R 6	R 7
	○周辺公共施設との複合化を見据えた大規模改修に向けて、施設の機能や規模に関する今後の在り方についての検討	▽継続	▽継続	●検討に基づく方向性の決定
	○効率的な施設管理及び運営手法について検討	○取組の実施及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> 効率的かつ効果的な施設の活用 利用者数や歳入の増加 市政情報の提供による市民活動への寄与 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	実績 周辺公共施設との複合化を見据えた大規模改修に向け、施設の機能や規模に関する今後の在り方の検討	設備の老朽化による大規模改修が必要となることを踏まえ、適切な施設の機能や規模など、施設の在り方について検討を行った。	設備の老朽化による大規模改修が必要となることを踏まえ、適切な施設の機能や規模など、施設の在り方について検討を行った。	設備の老朽化による大規模改修が必要となることを踏まえ、適切な施設の機能や規模など、施設の在り方について検討を行った。				
	予定	引き続き、改修に向けて適切な施設の機能や規模など、施設の在り方について検討する。	引き続き、改修に向けて適切な施設の機能や規模など、施設の在り方について検討する。	引き続き、改修に向けて適切な施設の機能や規模など、施設の在り方について検討する。				
取組項目	実績 効率的な施設運営及び運営手法について検討	男女共同参画推進協議会の施策の第三者評価項目として男女共同参画センター「フチャール」の運営について検討を行った。	男女共同参画推進協議会の施策の第三者評価項目としてフチャールの運営について検討を行い、協議会から答申書を受理した。	男女共同参画推進協議会の施策の第三者評価項目としてフチャールの運営について検討を行った。				
	予定	引き続き、男女共同参画推進協議会の施策の第三者評価項目として男女共同参画センター「フチャール」の運営について検討を行う。	引き続き、男女共同参画推進協議会の施策の第三者評価項目としてフチャールの運営について検討を行う。	引き続き、男女共同参画推進協議会の施策の第三者評価項目としてフチャールの運営について検討を行い、取組について評価する。				

※次頁に続く

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	稼働率の向上に向けた方策の検討・実施	実績 男女共同参画を推進する拠点施設として、オンラインを活用し、各種講座の実施や情報提供を通じ、より多くの市民へ意識啓発を行った。	実績 男女共同参画を推進する拠点施設として、オンラインを活用し、各種講座の実施や情報提供を通じ、より多くの市民へ意識啓発を行った。認知度を高めることによる稼働率の向上を図った。	実績 男女共同参画を推進する拠点施設として、オンラインを活用し、各種講座の実施や情報提供を通じ、より多くの市民へ意識啓発を行った。認知度を高めることによる稼働率の向上を図った。					
	予定	引き続き、オンラインを活用し、各種講座の実施や情報提供を行い、より多くの市民へ意識啓発を行う。	引き続き、オンライン・SNSを活用し、各種講座の実施や情報提供を行い、より多くの市民へ意識啓発を行う。	引き続き、オンラインを活用し、各種講座の実施や情報提供を行い、より多くの市民へ意識啓発を行う。また、取組について評価する。					
その他の取組等	実績	-	-	-					
	予定	-	-	-					

4 4 自転車駐車場					担当課 地域安全対策課
施設名称	所在地	階数	延床面積	しゅん工年度	
1 府中駅北自転車駐車場	府中市寿町1丁目5番地 (府中駅北第2庁舎 地上2階～地下2階)	-	2,651㎡ (建物全体9,362㎡)	平成3(1991)年度	
2 東府中駅南自転車駐車場	府中市清水が丘1丁目3番地	-	1,570㎡ (建物全体4,468㎡)	平成6(1994)年度	
3 西府中駅北自転車駐車場	府中市本宿町1丁目4番地	地上2階	635㎡	平成20(2008)年度	
4 西府中駅南自転車駐車場	府中市西府町1丁目6番地	-	-	平成20(2008)年度	
5 多磨霊園駅北自転車駐車場	府中市清水が丘3丁目19番地	地上2階	995㎡	平成2(1990)年度	
6 府中駅南自転車駐車場	府中市宮町1丁目100番地 (ル・シーニュ地下1階)	-	1,012㎡	平成29(2017)年度	
課題	施設に掛かるコストが増加傾向にあるため、経費節減に向けた取組を検討する必要がある。				
今後の方向性	効率的な施設運営に努めるとともに、施設の更新時期を見据え、市民ニーズや利用状況を踏まえた施設の規模や在り方を見直す。				

第3次推進プランの取組(令和4年度～令和7年度)				
取組内容	◆現在の自転車駐車場における適切な収容台数を維持し、経費節減に向けた取組を検討・実施する。 ◆放置自転車対策等を行うことで利用者数の増加を図り、更なる収入確保につなげる。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○経費節減に向けた取組の検討 ○放置自転車対策等による収入確保に向けた取組の検討	○取組の実績及び評価	○評価に基づく修正及び新たな取組の検討	○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	◆効率的な施設運営 ◆施設の維持管理及び更新に係る市の歳出の削減			

●進捗管理表

取組年度		令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価		○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	施設の維持管理費の縮減に向けた取組の実施・検討	実績	自転車駐車場の管理業者からのヒアリングにより清掃を行うスパンを確認し、適切な清掃スケジュールを設定した。	令和5年度に施設の改修工事を行う東府中駅南自転車駐車場について、仕様の変更を行い、委託費の削減を行った。	府中駅北自転車駐車場自転車搬送ベルトコンベアの必要な修繕を定例的な点検日と同日に行うことで、作業費等の削減を図った。				
		予定	令和5年度に施設の改修工事を行う東府中駅南自転車駐車場について、必要に応じて仕様の見直しを検討する。	引き続き、適切な維持管理、設備の保守を行い、不良箇所に対して迅速に対応を行う。	引き続き、適切な維持管理、設備の保守を行い、不良箇所に対して適切な対応を行う。また、取組について評価する。				
	市民ニーズに対応した放置自転車対策等による収入確保に向けた取組	実績	自転車駐車場の一時利用について、幅広の自転車、タイヤの太い自転車等他の自転車と区別する必要がある自転車に対して適切な駐車スペースの案内を行った。	自転車駐車場の一時利用について、空いている場所の案内や高齢者の手助けといった利用者へのサービスを行った。	各市立自転車駐車場において、引き続き、一時利用者への駐車スペースの案内、高齢者等の介助といったサービスを利用者へ行った。府中駅南自転車駐車場において、思いやりゾーンへの案内表示を設置した。				
		予定	引き続き、市民のニーズに対応した運営を行う。	引き続き、市民のニーズに対応した運営を行う。	引き続き、市民のニーズに対応した運営を行い、取組について評価する。				
その他の取組等	実績	-	-	-					
	予定	-	-	-					

4 5 府中駅南口市営駐車場		担当課 地域安全対策課	
しゅん工年度	平成 7 (1995) 年度	延床面積	32,384 m ²
課題	指定管理者と連携して利用率の分析を行い、より効率的な運営ができるサービスを検討する必要がある。		
今後の方向性	引き続き、市民ニーズを捉え適宜サービスを見直し、利用台数及び収入の増加を図り、利便性の向上を目指す。		

第3次推進プランの取組（令和4年度～令和7年度）				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民ニーズを的確に捉えたサービスを提供し、更なる収入確保を図る。 ◆効率的な施設の維持管理に努め、施設の維持管理経費の削減を目指す。 			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	<ul style="list-style-type: none"> ○市民ニーズを捉えたサービスの検討 ○適正な維持管理経費の検証 	<ul style="list-style-type: none"> ○取組の実施及び評価 ○取組の実施及び評価 	<ul style="list-style-type: none"> ○評価に基づく修正及び新たな取組の検討 ○評価に基づく修正及び新たな取組の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ○検討に基づく取組の実施 ○検討に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆利用台数の増加 ◆市の歳出の削減 			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
取組	実績	利用者の利便性向上に向けた取組として、二次元コード決済やクレジットカード決済機能によるキャッシュレス化の導入に向けた検討を行った。	引続き二次元コード決済やクレジットカード決済機能によるキャッシュレス化に向けた検討を行い、令和5年4月からの導入を決定した。	4月から導入したキャッシュレス化の効果もあり、利用者は前年度と比較して増加した。				
	予定	引続きキャッシュレス化の導入に向けた取組を行う。歳入の確保に向けて、必要に応じて定期利用枠の拡大や、新たなサービスの導入を検討する。	引続き歳入確保に向け、既存のサービスの拡大、新たなサービスの導入に向けた検討を行っていく。	引続き歳入確保に向け、既存のサービスの拡大、新たなサービスの導入に向けた検討を行っていく。また、取組について評価する。				
項目	実績	ミッテン府中開業後の利用状況を踏まえ、効果的・効率的なサービスを提供するため、適切な人員配置の見直しを行った。	従来の利用状況を注視しつつ、それらを踏まえた適切な人員配置について、検討を行った。	利用者が増加する中で、効果的・効率的なサービスを提供することに努め、維持管理費を現状維持とした。				
	予定	引き続き、適切な人員配置や、その他経費削減のための取組を行う。	適切な人員配置について、利用状況に応じた見直しを行う。その他経費削減の方法についても検討を行う。	引き続き、維持管理費の削減に努める。また、取組について評価する。				
その他の取組等	実績	-	-	-				
	予定	-	-	-				

46 府中の森市民聖苑		担当課 環境政策課	
しゅん工年度	平成 8 (1996) 年度	延床面積	9, 873 m ²
課題	施設設備の老朽化が進行しているため、大規模改修に向けて施設の適切な機能や規模について検討し、検討結果に基づいた大規模改修計画を策定する必要がある。		
今後の方向性	令和8年度を目途に大規模改修を行うこととし、市民ニーズや施設の稼働状況を踏まえ、今後必要な機能の整理や施設の在り方の見直しを行う。		

第3次推進プランの取組 (令和4年度～令和7年度)				
取組内容	◆大規模改修に向けて施設の利用状況などの市民ニーズを勘案しながら、施設の役割を踏まえた適切な機能や規模について検討する。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○大規模改修に向けて、施設の役割を踏まえた適切な機能や規模についての検討	●検討に基づく大規模改修計画の策定 (R6まで継続)	○基本設計の実施 (次年度以降へ)	○実施設計の実施 (次年度以降へ)
期待する主な効果	◆適切な施設機能や規模の維持 ◆事業の継続性の確保			

●進捗管理表

取組年度	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	△：計画通りに進んでいない	○：計画通りに進んでいる					
取組項目	実績	劣化診断調査と実態調査を委託し、大規模改修の基本計画策定に必要となる、劣化状況や市民ニーズ、工事期間中の火葬・葬儀の受入れ先等の情報収集を開始した。	劣化診断調査と実態調査を実施し、劣化状況や市民ニーズ、工事期間中の火葬・葬儀の受入れ先等の情報収集をした。その結果、葬儀の多様化に対応できる諸室等の見直しや、市民への影響が最小限となるよう安全で効率的な工事計画の策定を行う必要が生じたことから基本計画策定期間を延長することとした。	劣化診断調査と実態調査を踏まえ、大規模改修の基本計画策定を開始し、諸情報の整理を行った。				
	予定	劣化診断調査と実態調査により、大規模改修の基本計画策定に必要となる、諸情報収集を行う。	劣化診断調査と実態調査を踏まえ、大規模改修の基本計画策定を開始する。	大規模改修の基本計画の骨子をまとめた中間報告を作成する。				
その他の取組等	実績	施設の老朽化が進む中、施設の円滑な運営を図るため、施設及び設備の適正な維持管理に努めた。	施設の老朽化が進む中、施設の円滑な運営を図るため、施設及び設備の適正な維持管理に努めた。	施設の老朽化が進む中、施設の円滑な運営を図るため、施設及び設備の適正な維持管理に努めた。				
	予定	設備機器の老朽化に対応するため、設備改修等を適宜実施し、施設の安定的な運営に努める。	設備機器の老朽化に対応するため、設備改修等を適宜実施し、施設の安定的な運営に努める。	設備機器の老朽化に対応するため、設備改修等を適宜実施し、施設の安定的な運営に努める。				

計画的保全の取組		担当課 建築施設課 各施設所管課
取組項目	期待する主な効果	
1 府中市公共施設保全計画の見直し	・計画的保全の取組の着実な推進	
2 施設情報の一元化	・保全業務の効率化	
3 建物の日常点検と劣化状況調査等の実施	・継続的な実施による不具合の早期発見と、施設管理者の保全に関する知識向上 ・利用者の安全性の確保	
4 改修工事及び修繕の優先順位付け	・限られた予算を効果的に活用した改修工事及び修繕の実施	
5 新たな事業手法の積極的な検討	・施設にかかるライフサイクルコストの低減 ・修繕業務の効率化と質の確保	
6 委託業務の見直し	・施設の保守管理業務に関する質の向上と均一化	

取組項目	第3次推進プランの取組スケジュール（令和4年度～令和7年度）			
	R4	R5	R6	R7
1 府中市公共施設保全計画の見直し	○府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の策定に向けた検討	○府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の策定に向けた調査・検討	▽継続	●府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の策定
2 施設情報の一元化	○修繕履歴管理システムの運用・活用	▽継続	▽継続	▽継続
3 建物の日常点検と劣化状況調査等の実施	○日常点検と劣化状況調査等の実施	▽継続	▽継続	▽継続

●進捗管理表

取組項目	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
1 府中市公共施設保全計画の見直し	実績 府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の策定に向け、委託内容のまとめ及び見積りを徴した。また、政策経営会議に向けた資料作成及び提出を行った。	他自治体の作成状況等の情報収集を実施し、府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の仕様書を作成のうえ、契約依頼を行った。	府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の策定に向け、各課が所管する71施設の老朽化調査を開始した。					
	予定 府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の仕様書の作成、他自治体の作成状況等の情報収集を行う。	府中市公共建築物長寿命化計画（仮称）の策定に向け、老朽化調査を実施する。調査に向け各課に協力を依頼する。	各施設の老朽化調査の結果を元に、施設ごとの改築及び改修等の中長期計画の策定に向けた情報整理を行う。					
2 施設情報の一元化	実績 修繕履歴管理システムの運用・活用について、保全研修を実施した。また、入力依頼、入力状況の確認を行った。	修繕履歴管理システムへの入力確認を定期的実施し、入力状況を把握した。	修繕履歴管理システムの運用・活用について、保全研修を実施した。また、入力依頼、入力状況の確認を行った。					
	予定 引き続き、修繕履歴管理システムへの入力確認を定期的実施し、入力状況を把握する。	修繕履歴管理システムの運用・活用について、保全研修を実施する。また、入力確認、入力状況の把握を行う。	引き続き、修繕履歴管理システムへの入力確認を定期的実施し、入力状況を把握する。					
3 建物の日常点検と劣化状況調査等の実施	実績 施設の不具合原因等の保全研修を実施、劣化状況調査の報告を受けた。技術的支援業務は、施設所管課からの相談を受けるとともに、不具合情報の共有化及び履歴管理することを目的とした修繕等相談カードの運用を9月から開始した。	施設所管課からの相談や協力の依頼に随時対応した。また、修繕等相談カードを活用し情報の共有化を図った。	施設の不具合原因等の保全研修を実施し、劣化状況調査の報告を受けた。技術的支援業務は、施設所管課から修繕等相談カードを活用して相談を受け、不具合情報の共有化及び履歴管理することを進めた。					
	予定 引き続き、施設所管課からの相談や協力の依頼に随時対応する。また、修繕等相談カードを活用し情報の共有化を図る。	保全研修を実施し、劣化状況調査の報告を受ける。施設所管課からの相談や協力の依頼に修繕等相談カードを活用し随時対応する。	引き続き、施設所管課からの相談や協力の依頼に随時対応する。また、修繕等相談カードを活用し施設修繕等情報の共有化を図る。					

※次頁に続く

取組項目	第3次推進プランの取組スケジュール（令和4年度～令和7年度）			
	R4	R5	R6	R7
4 改修工事及び修繕の優先順位付け	○改修工事及び修繕の優先順位付けの実施	▽継続	▽継続	▽継続
5 新たな事業手法の積極的な検討	○多様な事業手法の導入可能性の検討	▽継続	▽継続	▽継続
	●修繕に関する単価契約の試行実施及び今後の方針の決定	○方針に基づく取組の実施	▽継続	▽継続
6 委託業務の見直し	●包括管理業務委託の試行実施及び今後の方針の決定	○方針に基づく取組の実施	▽継続	▽継続

●進捗管理表

取組項目	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
4 改修工事及び修繕の優先順位付け	実績 次年度の二次経費の優先順位付けを行うため、積算依頼の提出を受け、ヒアリングを実施した。	二次経費の積算及び優先順位リストの作成を行った。また、工事及び委託について、施工依頼を受けた。	次年度の二次経費の優先順位付けを行うため、積算依頼の提出を受け、ヒアリングを実施した。					
	予定 二次経費の積算及び優先順位リストの作成を行う。また、工事及び委託について、施工依頼を受ける。	次年度の二次経費の優先順位付けを行うため、積算依頼の提出を依頼する。また、ヒアリングを実施する。	二次経費の積算及び優先順位リストの作成を行う。また、工事及び委託について、施工依頼を受ける。					
5 新たな事業手法の積極的な検討	実績 単価契約の試行実施を延長し、課題をまとめ、効果の検証及び評価を行い、今後の方針を検討した。	単価契約の試行実施を行い、課題や効果を把握し、内容の見直しを行った。庁内で協議、調整しながら今後の方針を定めた。	単価契約の試行実施を延長し、効果や課題の把握を行った。また、方針に基づき、単価契約で行っていた50万円未満の修繕を次期包括管理業務委託に加えるなど、令和6年度に向けた委託の仕様を整理した。					
	予定 引き続き、単価契約の試行実施を行い、課題や効果を把握する。また、庁内及び民間事業者と協議、調整しながら今後の方針を定める。	引き続き、単価契約の試行実施を行い、課題や効果を把握する。また、庁内及び民間事業者と協議、調整しながら方針に基づく取組を実施する。	引き続き、単価契約の試行実施を行うとともに、試行実施終了に向けた準備を行う。また、次期包括管理業務について公募型プロポーザル方式による募集を実施し、受注候補事業者を選定する。					
6 委託業務の見直し	実績 包括管理業務委託の試行実施を延長し、課題をまとめ、効果の検証及び評価を行い、今後の方針を検討した。	包括管理業務委託の効果や課題を把握し、庁内及び民間事業者と協議、調整しながら今後の方針を定めた。	包括管理業務委託の試行実施を延長し、効果や課題の把握を行った。また、次期包括管理業務の公募型プロポーザル方式による募集に向けた調整を進めた。					
	予定 引き続き、包括管理業務委託の効果や課題を把握する。また、また、庁内及び民間事業者と協議、調整しながら今後の方針を定める。	引き続き、包括管理業務委託の効果や課題を把握する。また、次期包括管理業務に向けてプロポーザルを実施する。	引き続き、包括管理業務委託の効果や課題を把握する。また、次期包括管理業務について公募型プロポーザル方式による募集を実施し、受注候補事業者を選定する。					

モデル事業5 府中駅周辺公共施設の効率的な更新と活用		担当課 建築施設課 各施設所管課		
概要	老朽化が課題となる施設を中心に、効率的な施設の更新や資産の有効活用について、近隣施設を一体的に検討する。			
背景	<ul style="list-style-type: none"> ◆平成28年1月に「府中駅周辺公共施設の再編に係る基本方針」を策定したが、策定から一定期間が経過し、施設を取り巻く状況に変化が見られる。 ◆老朽化の進行により、建て替え等の検討を要する施設が近接している。 			
対象施設	◆モデル事業1で対象とした施設を中心に、状況の変化や老朽化に伴い検討が必要な施設を対象とする。			
	◆対象エリア：府中駅から半径約500mの範囲内（徒歩圏内）			
	施設名	主な機能	しゅん工年度	築年数
	中央文化センター	公民館、高齢者福祉館、児童館	昭和43（1968）年度	55年
	ふれあい会館	事務室、相談室、会議室	昭和50（1975）年度	48年
保健センター	休日夜間診療、健康推進事業	昭和52（1977）年度	46年	
府中駅北第2庁舎	事務室、駐輪場	平成3（1991）年度	32年	
検討体制	府中市公共施設マネジメントモデル事業検討協議会を設置して第三者の視点から検討を行うほか、幅広く市民等の意見を聴き、方針を決定する。			

対象施設における今後の方向性				
文化センター	・施設の改築に向けて、市民ニーズや施設の稼働状況、周辺公共施設の状況を踏まえ、今後必要な機能の整理や施設の在り方の見直しを行い、地域拠点機能を向上させる。			
ふれあい会館	・施設の更新時期を見据え、必要な機能の整理を行うほか、周辺施設との複合化等について可能性を検討していく。			
保健センター	・施設の更新時期を見据え、必要な機能の整理を行うほか、周辺施設との複合化等についての可能性を検討していく。			
府中駅北第2庁舎	・新庁舎整備後の府中駅北第2庁舎について、効果的な活用を検討していく。			
スケジュール	R4	R5	R6	R7
	○対象施設に関する諸条件の整理	○対象施設ごとの最適な取組について検討	●対象施設の効率的な更新と活用に関する方針の決定	○方針に基づく取組の実施
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆効率的に建て替え等を行うことで更新費用を削減する。 ◆建て替え等に合わせて機能整理を行うことで、市民ニーズ等に沿った施設を目指す。 ◆取組により生じた資産を活用することで、新たな取組や収益の確保につなげる。 			

●進捗管理表

取組項目	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
モデル事業5に関する取組	実績 対象施設の状況を整理するとともに、関係課による打合せを行い、次年度の検討に向けた準備を行った。	対象施設の状況を整理し、他市の事例等の情報収集を行った。また、次年度に予定している検討協議会設置に向けた準備を行った。	対象施設の利用状況等を整理するとともに検討協議会を運営し、対象施設で想定できる様々な手法を分析しながら最適な取組について検討を進めた。併せて、対象施設の利活用について事業化の可能性を把握するため、民間事業者へのサウンディングに向けた準備を行った。					
	予定 引き続き、対象施設の状況を整理するとともに、想定される手法に関する他市の先進事例等、情報収集に努める。また、関係課と連携し次年度の検討に向けた各種手続きを行う。	引き続き対象施設の状況を整理するとともに、検討協議会の意見を踏まえながら最適な取組について検討を行う。	引き続き検討協議会を運営し年度内に答申を受けるとともに、対象施設の利活用について民間事業者へのサウンディングを実施し、次年度の方針策定に向けた検討を進める。					

モデル事業6 地域対応施設の機能連携と複合化		担当課 建築施設課 各施設所管課
概要	地域ごとに同様の機能を有し、地域住民の生活に密接に関わる施設（以下「地域対応施設」といいます。）について、機能（ソフト）面、施設（ハード）面の双方から連携の可能性について検討する。	
背景	<ul style="list-style-type: none"> ◆文化センターは、老朽化の進行に伴い、計画的な建て替えについて検討を進めている。 ◆学校施設は、平成29年1月に策定した「学校施設の更なる活用と地域プールの見直しに係る基本方針」において、更なる活用方策として、施設の更新に合わせた複合化を掲げている。また、令和2年2月に策定した「府中市学校施設改築・長寿命化改修計画」でも、児童・生徒数を踏まえながら他の公共施設との複合化について継続的に検討するとしている。 ◆学童クラブは、学校施設の建て替えに合わせた複合化を基本としている。 ◆総量抑制・圧縮に向けた取組が求められる中、地域対応施設には互いに類似機能をもつ施設もあり、連携の可能性を有している。 	
対象施設	<ul style="list-style-type: none"> ◆文化センター、学校施設、学童クラブなどの地域対応施設を対象とする。 ◆具体的な対象施設については、学校施設や文化センターの建て替えに向けた検討状況などを踏まえて、モデル事業の取組の中で決定する。 	
検討体制	府中市公共施設マネジメントモデル事業検討協議会を設置して第三者の視点から検討を行うほか、幅広く市民等の意見を聴き、方針を決定する。	

対象施設における今後の方向性	
文化センター	・施設の改築に向けて、市民ニーズや施設の稼働状況、周辺公共施設の状況を踏まえ、今後必要な機能の整理や施設の在り方の見直しを行い、地域拠点機能を向上させる。
小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、府中市学校施設改築・長寿命化改修計画に基づいた更新を行うに当たり、周辺公共施設との連携や複合化を検討し、地域拠点としての学校の実現を目指す。 ・新たなニーズが生じた場合には、更なる施設開放の可能性について検討する。 ・周辺公共施設との複合化に合わせ、効率的な施設管理手法を検討する。
中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、府中市学校施設改築・長寿命化改修計画に基づいた更新を行うに当たり、周辺公共施設との連携や複合化を検討し、地域拠点としての学校の実現を目指す。 ・新たなニーズが生じた場合には、更なる施設開放の可能性について検討する。 ・周辺公共施設との複合化に合わせ、効率的な施設管理手法を検討する。
学童クラブ	・育成室の狭あい化が進行している学童クラブは将来需要を分析した上で、学校の改築に合わせて学校施設と複合化することで、育成面積の確保を図る。

※これらの施設は、地域対応施設のうち「背景」欄に記載のある主な施設です。
具体的な対象施設については、その他の地域対応施設も含めて検討していきます。

	R4	R5	R6	R7
スケジュール	○対象施設の検討及び調整	▽継続	○対象施設の決定及び機能連携や複合化について検討	○対象施設の機能連携や複合化について検討
期待する主な効果	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域の拠点施設としての機能強化。 ◆世代間交流を活性化することにより、地域のつながり強化や社会性の向上など教育的効果。 ◆一体的かつ効率的な建て替えによる、更新費用や建て替え後の維持管理費用の削減。 ◆取組により生じた資産を活用することによる、新たな取組や収益の確保。 			
今後の展望	令和7年度の検討状況を踏まえて、令和8年度を目途に対象施設の機能連携や複合化に関する方針を決定する。			

●進捗管理表

取組項目	令和4年度上半期	令和4年度下半期	令和5年度上半期	令和5年度下半期	令和6年度上半期	令和6年度下半期	令和7年度上半期	令和7年度下半期
進捗評価	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる	○：計画通りに進んでいる					
モデル事業6に関する取組	実績 各地域拠点施設の動向を把握し、対象施設の検討を進めた。	各地域拠点施設の所管課と情報を共有しながら、対象施設の決定に向けた検討を進めた。	モデル事業6の検討結果を次期推進プランに反映させるため、令和7年度に方針を決定するようスケジュールを調整した。また、各地域拠点施設の更新に係る取組や計画策定に係る検討について、関係課と情報を共有した。					
	予定 令和6年度以降の具体的な検討に向けて、引き続き、各施設の動向を注視しながら、対象施設の検討を行う。	各地域拠点施設の更新に係る取組や、計画策定に係る検討に関わりながら、対象施設の決定に向けた検討を行う。	次年度に予定している具体的な検討や協議会の開催に向けて準備を進めるとともに、引き続き各地域拠点施設に係る取組について、関係課と情報を共有する。					