

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

平成23年 3 月末 現在

事業者名	東日本旅客鉄道株式会社	計画 及び 実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由				
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は 施工にあたっての問題点等			
1	府中本町駅												
1	エレベーターの設置 (府中本町駅)	計画	■	■	■	■						実施済み100%	
		実施	■	■	■								
2	車両のバリアフリー化	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	継続実施中 中央、青梅、五日市線へE 233系全車両導入済	
		実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3	駅員、乗務員のバリアフ リー教育の推進、教育内 容の充実	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	継続実施中	
		実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

その他特記事項	
---------	--

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成23年 3 月末 現在)

事業者名	京王電鉄株式会社	計画及び実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)								実施状況及び計画変更理由				
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由または施工にあたっての問題点等					
1 府中駅															
1	改札外手すりの点字内容の点検・改善	計画	■	■	■	■								実施済み 【進捗率:100%】	
		実施	■												
2	「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づく、音声や音響による案内、誘導の検討	計画	■	■	■	■	■	■						実施済み 【進捗率:100%】	
		実施				■		■							
3	旅客施設と歩道の視覚障害者誘導用ブロックの連続性の確保に関する道路管理者との協議	計画	■	■	■	■	■	■						実施済み 【進捗率:100%】	
		実施			■	■									
4	車両のバリアフリー化の推進	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	京王線の2編成に車内電光表示板・ドアチャイムを設置したほか、1編成に車いすスペースを設置 【進捗率:97%】	
		実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5	駅員、乗務員のバリアフリー教育の推進、教育内容の充実	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	鉄道部門従業員1,478人中、サービス介助士2級取得者数772人(取得率52%)	
		実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

その他特記事項	
---------	--

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成23年 3 月末 現在)

事業者名	京王電鉄バスグループ	計画 及び 実施	年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定)						実施状況及び計画変更理由	
			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22年度 実施状況	計画どおり実施できない理由又は施工にあたっての問題点等
1 バス										
1	車両のバリアフリー化	計画	[Blue bars representing planning]						実施済み 進捗率100%	
		実施	[Pink bars representing implementation]							
2	乗務員のバリアフリー教育の推進、教育内容の充実、乗務員による音声案内	計画	[Blue bars representing planning]						新入社員教育時のデイサービス施設体験入所実施(継続) バスモニターの添乗監察による乗務員接客サービス向上教育の実施(継続)	
		実施	[Pink bars representing implementation]							

その他特記事項
<p>府中市内の路線バス(ちゅうバスを含む)はバリアフリー化100%(H19年度達成)</p> <p>バリアフリー対応車両内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ノンステップバス 166両(87.4%)</li> <li>スロープ板付きワンステップバス 7両(3.7%)</li> <li>リフト付きバス 17両(8.9%) …… ちゅうバス</li> </ul> <p>H22中にワンステップ車両7両をノンステップ車両に置換え済</p>