

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成26年3月末 現在)

[illegible]

3 市道4-1号~4-353号 (準特定経路 延長:約370m)

[illegible]

4 市道桜通り (準特定経路 延長:約950m)

[illegible]



[illegible]

|    |                          |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
|----|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------|--|
| 12 |                          | 市道4-438号～4-394号（準特定経路 延長:約320m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 1  | 横断指導線の設置、優先方向の調整         | 計画                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 実施済み100%             |                |  |
|    |                          | 実施                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 2  | 路面表示、カラー舗装               | 計画                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 実施済み100%             |                |  |
|    |                          | 実施                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 13 |                          | 誘導サイン計画 他                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 1  | 誘導サインの検討、整備              | 計画                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 継続実施中                |                |  |
|    |                          | 実施                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 2  | 心のバリアフリーに関する取組           | 計画                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 継続実施中<br>「福祉まつり」への参加 | 平成25年度は台風により中止 |  |
|    |                          | 実施                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 3  | 自転車利用者のルールとマナーに関する普及啓発活動 | 計画                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 継続実施中                |                |  |
|    |                          | 実施                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 4  | 学校教育に関する取組               | 計画                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 継続実施中                |                |  |
|    |                          | 実施                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |
| 5  | 施設のバリアフリー対応状況などに関する情報提供  | 計画                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 継続実施中                |                |  |
|    |                          | 実施                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                |  |

|         |  |
|---------|--|
| その他特記事項 |  |
|---------|--|

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成26年3月末 現在)

| 事業者名                                           | 国土交通省相武国道事務所 | 計画<br>及び<br>実施 | 年 度 (各年度内は四半期ごとに枠を設定) |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  | 実施状況及び計画変更理由 |  |           |  |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|------|------|------|------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|-----------|--|
|                                                |              |                | 23年度                  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 22年度 実施状況 | 計画どおり実施できない理由又は<br>施工にあたっての問題点等 |  |  |  |  |              |  |           |  |
| 1 甲州街道 (小金井街道入口交差点～ふれあい会館前) (準特定経路 延長:約1,000m) |              |                |                       |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  |              |  |           |  |
| 1                                              | 実施計画の立案・作成   | 計画             |                       |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  |              |  | 平成17年度完了  |  |
|                                                |              | 実施             |                       |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  |              |  |           |  |
| 2                                              | 歩車道整備        | 計画             |                       |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  |              |  | 平成22年3月完了 |  |
|                                                |              | 実施             |                       |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  |              |  |           |  |
| 3                                              | 横断歩道橋改修      | 計画             |                       |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  |              |  | 平成21年度完了  |  |
|                                                |              | 実施             |                       |      |      |      |      |      |           |                                 |  |  |  |  |              |  |           |  |

| その他特記事項                                            |
|----------------------------------------------------|
| 横断歩道橋改修(寿町二丁目歩道橋)<br>・歩道橋周辺の点字ブロック設置<br>・歩道橋の照明灯改修 |

特定事業計画 各事業者の事業進捗状況

(平成26年3月末 現在)

[illegible]

[illegible]