

第97号議案

府中市立府中第三小学校校舎等改築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和6年11月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第三小学校校舎等改築工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第三小学校校舎等改築工事請負契約の変更について

令和5年第48号議案府中市立府中第三小学校校舎等改築工事請負契約（令和5年6月26日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「3,970,032,000円」を「4,160,970,000円」に変更する。

参 考

令和5年第48号議案議決内容

1 契約の目的

府中市立府中第三小学校校舎等改築工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

変更前 3,938,000,000円

変更後 3,970,032,000円（令和6年3月21日議決）

4 契約の相手方

府中市南町5丁目38番地

林・敏・田丸屋建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市南町5丁目38番地

林建設株式会社 府中営業所

所長 新 原 廣

構成員

府中市四谷4丁目31番地の4

株式会社敏鉄工

代表取締役 森久保 和 行

構成員

府中市宮町2丁目17番地の2

田丸屋建設株式会社

代表取締役 本 多 隆

5 工期

変更前 契約確定の日の翌日から令和6年12月27日まで

変更後 契約確定の日の翌日から令和7年3月14日まで（令和6年3月21日議決）

6 支出科目等

令和5年度 一般会計 教育費 小学校費 債務負担行為

令和5年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為